

# 凉州区职业中等专业学校学生宿舍楼建设 (政府新增专项债券资金) 项目绩效评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：凉州区职业中等专业学校学生宿舍楼建设项目

项目单位：甘肃省武威市凉州区职业中等专业学校

主管部门：凉州区教育局

时间范围：2022年3月—2023年5月

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：第三方机构 专家组 项目单位评价组



# 摘要

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的

武威市凉州区为进一步改善凉州区职业中等专业学校校园环境，提高学生的住宿体验，提升学校办学水平，凉州区教育局积极计划筹措、安排部署，以地方政府专项债券为融资方式，计划新建框架结构学生住宿楼一幢，总建筑面积7484平方米，项目概算总投资2699.88万元，建设内容包括学生住宿楼、室外工程及绿化移栽工程三部分<sup>1</sup>，项目建成投入使用后，将进一步提升凉州区职业中等专业学校办学水平，树立学校良好形象，对促进凉州职业教育健康和谐发展具有积极意义。

### （二）项目资金安排与到位情况

凉州区职业中等专业学校学生宿舍楼建设项目计划总投资2700万元<sup>2</sup>，全部为地方政府债券资金<sup>3</sup>。截至2023年5月15日，专项债券资金已到位1000万元，资金到位率37.04%；以2022年项目发债额为口径，资金到位率为100%。已到位的专项债券资金1000万元已全部支出，资金执行率100%。

### （三）债券资金执行情况

<sup>1</sup>数据来源于项目初步设计及概算批复（凉教项目发〔2022〕115号）；

<sup>2</sup>该投资额与可研批复一致，与发债时编制的资金平衡方案一致，但与上述概算投资略有差异，可忽略；

<sup>3</sup>依据项目资金平衡方案。

截至 2023 年 5 月 15 日，凉州区职业中等专业学校学生宿舍楼建设项目实际支出专项债券资金 1000 万元，于 2022 年 8 月集中支出，主要用于支付可研编制费、设计费、招标代理费等项目前期费用和项目工程款，资金执行率为 100%。

#### **（四）债券资金还本付息情况**

凉州区职业中等专业学校学生宿舍楼建设项目专项债券资金 1000 万元，于 2022 年 6 月发行，根据《凉州区 2022 年新增专项债券还本付息协议》，专项债券发行期限为 20 年，付息方式为半年一次，年利率为 3.29%，截至 2023 年 5 月 15 日，凉州区职业中等专业学校未按期足额偿付专项债券利息。

## **二、项目绩效目标**

根据武威市凉州区职业中等专业学校填报的《项目绩效目标表》，凉州区职业中等专业学校学生宿舍楼建设项目 2022 年绩效目标如下：

**目标 1：**加强教育教学管理、圆满完成教育教学任务；

**目标 2：**学校教学质量不断提升，加强各专业教师培养，提高专业教师教学能力；

**目标 3：**新建学生住宿楼一栋，地上六层、地下一层，建筑面积 7484 平方米。

## **三、项目主要内容和实施情况**

根据凉州区发展和改革局《关于凉州区职业中等专业学

校学生宿舍楼建设项目可行性研究报告的批复》（凉发改发〔2022〕25号），凉州区职业中等专业学校学生宿舍楼建设项目计划新建框架结构学生宿舍楼一幢，总建筑面积8318平方米；计划建设工期为12个月，建设期限为2022年3月-2023年2月；项目实际未按计划时间开工完工，项目计划于2022年3月开工，2023年3月完工，实际于2022年8月10日开工，截至调研日未完工，主要原因是受疫情及工程冰冻期影响，经访谈并结合实地踏勘，内外墙抹灰、外墙保温、顶棚吊顶、楼梯栏杆及防护栏杆、采暖、消防、给排水立管、灯具洁具等室内工程均未完工，室外工程尚未施工，致使项目尚未竣工验收，影响项目效益发挥。

#### 四、评价基本情况

##### （一）评价目的

本次凉州区职业中等专业学校学生宿舍楼建设项目，结合地方政府专项债券项目特点，分别围绕资金管理、组织实施、风险控制、项目产出及效益发挥，综合评价分析资金使用成效，梳理绩效评价工作过程中发现的问题，并提出切实可行的措施，以加强政府专项债券项目资金管理，有效防范政府债务风险，提高专项债券资金使用效益，为项目今后实施进一步规范管理给予意见建议。

##### （二）评价对象及范围

本次绩效评价对象为凉州区职业中等专业学校学生宿

舍楼建设项目涉及的地方政府专项债券资金 1000 万元，为全面考虑专项债券资金的使用情况、项目实施情况及效益发挥情况，评价时间范围确定为 2022 年 1 月 1 日-2023 年 5 月 15 日。

### （三）评价实施流程

本次凉州区职业中等专业学校学生宿舍楼建设项目分为 4 个步骤实施，分别为前期筹备、下点调研、分析整理、形成成果 4 个阶段，具体开展情况如下：**前期筹备阶段**，评价组依据项目单位提供的前期资料，完成指标体系搭建，资料清单及调查问卷编制等工作；**下点调研阶段**，评价组赴凉州区教育局就本次调研安排进程对接后赴凉州区职业中等专业学校完成资料核查、现场勘察、问卷调查等工作；**分析整理阶段**，基于前期下点调研结果，完成资料整理、绩效打分、问题清单撰写等工作；**形成成果阶段**，根据前期实地调研、整理分析情况，撰写绩效评价报告初稿，初稿撰写完成后经内部质控审核修改完善后将报告终稿提交至委托方。

## 五、评价结论

凉州区职业中等专业学校学生宿舍楼建设项目绩效评价得分为：**89.79 分**，绩效评价结果等级为：**良**，具体得分及等级划分情况见下表 1。

表 1 凉州区职业中等专业学校学生宿舍楼建设项目绩效得分及等级划分情况表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
----	----	----	----	----	----

指标	决策	过程	产出	效益	合计
分值	15	34	26	25	100
得分	13.5	29.5	23	23.79	89.79
得分率	90%	86.76%	88.46%	95.16%	89.79%
划分等级	良				

总体认为，凉州区职业中等专业学校学生宿舍楼建设项目前期手续完备，实施程序基本规范，在项目实施过程中按照可研批复、初步设计建设内容进行基础设施建设，项目建设完成后将进一步提升凉州区职业中等专业学校办学水平，提升了学校教学质量，优化教育资源配置，树立学校良好形象。凉州区职业中等专业学校学生宿舍楼建设项目在实施过程中同时存在以下问题：一是项目工程进度滞后，影响项目验收，效益暂未发挥；二是未按照《凉州区2022年新增专项债券还本付息协议》落实还本付息工作；三是项目准备工作不充分，影响项目后续规范管理。

## 六、存在问题及原因分析

### （一）项目工程进度滞后，影响项目验收，效益暂未发挥

根据凉州区发展和改革局《关于凉州区职业中等专业学校学生宿舍楼建设项目可行性研究报告的批复》（凉发改发〔2022〕25号），项目建设期1年，计划于2022年3月开工建设，2023年2月全部建成。经核查项目实施资料，项目实际于2022年8月7日开工，截至调研日，项目未完工，内外墙抹灰、外墙保温、顶棚吊顶、楼梯栏杆及防护栏杆、

采暖、消防、给排水立管、灯具洁具等室内工程均未完工，室外工程尚未施工，经核实主要原因是受疫情及工程封冻期影响，项目暂未验收，效益暂未发挥。

## **（二）未按照《凉州区 2022 年新增专项债券还本付息协议》落实付息工作**

根据《凉州区 2022 年新增专项债券还本付息协议》，凉州区职业中等专业学校学生宿舍楼建设项目专项债券资金共计 1000 万元，债券期限 20 年，年利率为 3.29%，发行时间为 2022 年 6 月，付息方式为半年一次，但经核实，凉州区职业中等专业学校未按《凉州区 2022 年新增专项债券还本付息协议》偿还利息。

## **（三）项目准备工作不充分，影响项目后续规范管理**

一是项目事前绩效评估不完善，核心内容缺失，事前绩效分析不够全面、客观；二是绩效目标表编制不规范，绩效目标中“新建实训中心楼一栋”的表述与本项目不符；“加强各专业教师培养”的目标与本项目实施无关。对项目后续绩效管理、项目推进实施、收益及还本付息、合规性审查等后续工作造成影响。

## **七、有关建议**

### **（一）加快项目建设，确保项目效益发挥**

建议凉州区职业中等专业学校与施工方兰州市政建设集团有限责任公司沟通，加快项目建设，尽快完成室内工程，同



步及早开展室外工程建设，确保项目尽早完工，完工后及时组织验收、进行竣工结算等后续事宜。

## **（二）严格按照《凉州区 2022 年新增专项债券还本付息协议》要求落实专项债券资金付息工作**

建议项目主管单位教育局督促项目实施单位凉州区职业中等专业学校尽快将项目完工，投入使用，产生收益，严格按照《项目收益与融资自求平衡方案》及《凉州区 2022 年新增专项债券还本付息协议》要求承贷承还，按期兑付利息。

## **（三）夯实项目前期准备工作，为后续项目规范管理打好基础**

一是建议项目单位以后加强项目事前绩效评估论证，夯实项目发债前期准备资料；二是进一步规范项目绩效目标表，结合项目实际设置项目绩效目标，并根据设定的绩效目标，进一步梳理完善绩效指标，为项目后续绩效管理、项目推进实施、收益及还本付息、合规性审查等后续工作打好基础。

甘肃精政研管理咨询有限公司

2023年6月





# 目 录

<b>一、项目基本情况</b>	<b>1</b>
（一）项目立项背景及实施目的	1
（二）项目资金安排及到位情况	1
（三）债券资金执行情况	2
（四）债券资金发行及还本付息情况	3
（五）项目计划内容和实施情况	3
（六）项目组织管理	5
<b>二、项目绩效目标</b>	<b>5</b>
<b>三、评价工作开展情况</b>	<b>6</b>
（一）评价目的	6
（二）评价对象与范围	6
（三）评价依据	6
（四）评价原则与方法	8
（五）绩效评价指标体系	9
（六）绩效评价工作过程	9
<b>四、评价结论及分析</b>	<b>11</b>
（一）综合评价情况及评价结论	11
（二）评价打分	12
（三）非现场评价及现场评价情况分析	13
<b>五、绩效评价指标分析</b>	<b>14</b>
（一）项目决策（15分）（-1.5分）	14
（二）项目管理（34分）（-4.5分）	17

(三) 项目产出 (26 分) (-3 分) .....	22
(四) 项目效益 (25 分) (-1.21 分) .....	25
<b>六、存在问题及原因分析 .....</b>	<b>26</b>
(一) 项目工程进度滞后, 影响项目验收, 效益暂未发挥 ..	26
(二) 未按照《凉州区 2022 年新增专项债券还本付息协议》落 实付息工作 .....	27
(三) 项目准备工作不充分, 影响项目后续规范管理 .....	27
<b>七、有关建议 .....</b>	<b>28</b>
(一) 加快项目建设, 确保项目效益发挥 .....	28
(二) 严格按照《凉州区 2022 年新增专项债券还本付息协议》 要求落实专项债券资金付息工作 .....	28
(三) 夯实项目前期准备工作, 为后续项目规范管理打好基础	28
<b>八、附件 .....</b>	<b>28</b>
附件 1 绩效评价指标体系 .....	30
附件 2 绩效目标表 .....	38
附件 3 资金下达文件及支出明细 .....	39
附件 4 问卷调查 (部分代表性) .....	42
附件 5 问卷调查统计分析表 .....	49
附件 6 征求意见采纳情况说明 .....	51

# 凉州区职业中等专业学校学生宿舍楼建设项目 （政府新增专项债券资金） 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的

武威市凉州区为进一步改善凉州区职业中等专业学校校园环境，提高学生的住宿体验，提升学校办学水平，凉州区教育局积极计划筹措、安排部署，以地方政府专项债券为融资方式，计划新建框架结构学生住宿楼一栋，总建筑面积7484平方米，项目概算总投资2699.88万元<sup>4</sup>，建设内容包括学生住宿楼、室外工程及绿化移栽工程三部分，项目建成投入使用后，将进一步提升凉州区职业中等专业学校办学水平，树立学校良好形象，对促进凉州职业教育健康和谐发展具有积极意义。

### （二）项目资金安排及到位情况

凉州区职业中等专业学校学生宿舍楼建设项目计划总投资2700万元<sup>5</sup>，全部为地方政府债券资金<sup>6</sup>。截至2023年5月15日，专项债券资金已到位1000万元，资金到位率37.04%；以2022年项目发债额为口径，资金到位率为100%。已到位

<sup>4</sup>数据来源于项目初步设计及概算批复（凉教项目发〔2022〕115号）；

<sup>5</sup>该投资额与可研批复一致，与发债时编制的资金平衡方案一致，但与上述概算投资略有差异，可忽略；

<sup>6</sup>依据项目资金平衡方案。

的专项债券资金 1000 万元已全部支出，资金执行率 100%。  
具体资金安排及到位情况如下表 1。

**表 1：凉州区职业中等专业学校学生宿舍楼建设项目  
资金安排及到位情况统计表**

金额单位：万元

计划投资	资金来源	资金量	投资占比 (%)	资金到位数	资金到位率	年度发债额	资金到位率
2700	专项债券资金	2700	100%	1000	37.04%	1000	100%

### （三）债券资金执行情况

截至 2023 年 5 月 15 日，凉州区职业中等专业学校学生宿舍楼建设项目实际支出专项债券资金 1000 万元，于 2022 年 8 月集中支出，主要用于支付可研编制费、设计费、招标代理费等项目前期费用和项目工程款，资金执行率为 100%，具体专项债券资金支出明细见下表 2。

**表 2：凉州区职业中等专业学校学生宿舍楼建设项目  
专项债券资金支出明细表**

序号	支出项目名称	支出金额	支出时间	收款方
1	可研编制费	67500.00	2022.8.16	兰州华文工程技术咨询有限公司
2	稳评编制费	10000.00	2022.8.16	甘肃凯德公司
3	施工图纸审查费	14900.00	2022.8.24	甘肃建筑设计研究院有限公司
4	招标代理费	68000.00	2022.8.24	甘肃凯盛项目管理咨询有限公司
5	第三方检测费	25360.00	2022.8.16	武威市正兴建设工程材料试验检测有限公司
6	设计费	471600.00	2022.8.16	中联合创设计有限公司
7	监理费	71100.00	2022.8.16	甘肃金城建设监理有限责任公司
8	水土保持方案编制费	19500.00	2022.8.16	甘肃启示环境咨询有限公司

9	深基坑检测费	22500.00	2022.8.16	核工业天水工程勘察院有限公司
10	地质勘察费	20000.00	2022.8.16	核工业天水工程勘察院有限公司
11	工程款预付款	7240000.00	2022.8.16	兰州市政建设集团有限责任公司
12	可研评审费	10000.00	2022.8.24	甘肃天泽项目管理有限公司
13	初步设计评审费	10000.00	2022.8.24	京秀工程咨询有限公司武威分公司
14	清单控制价编制费	119500.00	2022.8.24	甘肃成泰信项目管理咨询有限公司
15	放线测绘费	2623.00	2022.8.24	武威市规划测绘设计研究有限公司
16	工程款	1827417.00	2022.8.24	兰州市政建设集团有限责任公司
合计		10000000.00	/	/

金额单位：元

#### （四）债券资金发行及还本付息情况

##### 1. 债券资金发行情况

根据武威市财政局《关于下达2022年第二批新增专项债券资金的通知》（武财预〔2022〕23号）文件，用于凉州区职业中等专业学校学生宿舍楼建设项目专项债券资金1000万元，于2022年6月发行。

##### 2. 还本付息情况

凉州区职业中等专业学校学生宿舍楼建设项目共发行专项债券资金1000万元，根据《凉州区2022年新增专项债券还本付息协议》，专项债券存续期限为20年，付息方式为半年一次，年利率为3.29%，截至2023年5月15日，凉州区职业中等专业学校未按期足额偿付专项债券利息。

#### （五）项目计划内容和实施情况

根据凉州区发展和改革委员会《关于凉州区职业中等专业学校学生宿舍楼建设项目可行性研究报告的批复》（凉发改发〔2022〕25号），凉州区职业中等专业学校学生宿舍楼建设项目计划新建框架结构学生宿舍楼一幢，总建筑面积8318平方米；计划建设工期为12个月，建设期限为2022年3月-2023年2月；项目实际未按计划时间开工完工，项目计划于2022年3月开工，2023年3月完工，实际于2022年8月10日开工，截至调研日未完工，主要原因是受疫情及工程封冻期影响，经访谈并结合实地踏勘，内外墙抹灰、外墙保温、顶棚吊顶、楼梯栏杆及防护栏杆、采暖、消防、给排水立管、灯具洁具等室内工程均未完工，室外工程尚未施工，致使项目未竣工验收，影响项目效益发挥。具体计划及实施完成情况详见下表3。

表3：凉州区职业中等专业学校学生宿舍楼建设项目计划及实施完成情况表

项目名称	计划建设情况			实际实施情况			效益	原因
	建设期限	性质	建设内容	建设内容（初设批复）	项目完成进度	验收情况		
凉州区职业中等专业学校学生宿舍楼建设项目	2022年3月-2023年2月	新建	新建框架结构学生宿舍楼一幢，总建筑面积8318平方米	新建学生住宿楼1幢，总建筑面积7484平方米（其中地上建筑面积5707.5平方米，地下建筑面积1776.5平方米）占地面积1017.5平方米。	约70%	未验收	未发挥	受疫情及工程封冻期影响，项目未完工（内外墙抹灰、外墙保温、顶棚吊顶、楼梯栏杆及防护栏杆、采暖、消防、给排水立管、灯具洁具等室内工程均未完工，室外工程尚未施工）



## （六）项目组织管理

**项目主管单位：**武威市凉州区人民政府、区教育局高度重视凉州区职业中等专业学校学生宿舍楼建设工作，成立项目专项组，负责项目实施、过程监督、质量控制、应急处置等各项工作。严格按照政府采购管理制度，通过邀请招标、公开招标、询价竞价等方式确定项目施工单位、监理单位、设计单位、地勘单位、检测单位等；

**项目实施单位：**凉州区职业中等专业学校学生宿舍楼建设项目由武威市凉州区职业中等专业学校负责实施，主要负责项目整体实施、监督管理、质量把控等工作；

**项目实施流程：**凉州区职业中等专业学校学生宿舍楼建设项目由凉州区职业中等专业学校制定项目实施方案，经凉州区发展和改革局批复后，凉州区职业中等专业学校以公开招标的方式确定施工单位，施工单位建设完成后进行验收，验收合格后进行竣工验收备案。

## 二、项目绩效目标

根据武威市凉州区职业中等专业学校填报的《项目绩效目标表》，凉州区职业中等专业学校学生宿舍楼建设项目2022年绩效目标如下：

**目标 1：**加强教育教学管理、圆满完成教育教学任务；

**目标 2：**学校教学质量不断提升，加强各专业教师培养，提高专业教师教学能力；

**目标 3:** 新建学生住宿楼一栋，地上六层、地下一层，建筑面积 7484 平方米。

### 三、评价工作开展情况

#### （一）评价目的

本次凉州区职业中等专业学校学生宿舍楼建设项目，结合地方政府专项债券项目特点，分别围绕资金管理、组织实施、风险控制、项目产出及效益发挥，综合评价分析资金使用成效，梳理绩效评价工作过程中发现的问题，并提出切实有效的措施，以加强政府专项债券项目资金管理，有效防范政府债务风险，提高专项债券资金使用效益，为项目今后实施进一步规范管理给予意见建议。

#### （二）评价对象与范围

本次绩效评价对象为凉州区职业中等专业学校学生宿舍楼建设项目涉及的地方政府专项债券资金 1000 万元，为全面考虑专项债券资金的使用情况、项目实施情况及效益发挥情况，评价时间范围确定为 2022 年 1 月 1 日-2023 年 5 月 15 日。

#### （三）评价依据

##### 1. 绩效评价文件依据

- （1）《中华人民共和国预算法》；
- （2）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（3）《财政部关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）；

（4）甘肃省委省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）；

（5）《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）；

（6）《关于印发地方政府专项债务预算管理办法的通知》（财预〔2016〕155号）；

（7）《关于印发〈地方政府债务信息公开办法（试行）〉的通知》（财预〔2018〕209号）；

（8）《财政部关于印发《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》的通知》（财预〔2021〕61号）；

（9）《甘肃省财政厅关于印发甘肃省专项债券项目资金绩效管理办法的通知》（甘财预〔2021〕54号）；

（10）《甘肃省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（甘财绩〔2021〕5号）；

## 2. 项目文件依据

（1）《武威市财政局关于下达2022年第二批新增专项债券额度的通知》（武财预〔2022〕23号）；

（2）《凉州区财政局关于下达2022年第二批新增专项债券资金的通知》（凉财行发〔2022〕187号）；

（3）《可行性研究报告的批复》（凉发改发〔2022〕

24号)；

- (4) 《项目绩效目标表》；
- (5) 《项目实施方案》《招投标资料》；
- (6) 《项目收益与融资自求平衡方案》；
- (7) 《中标通知书》《施工合同》；
- (8) 项目实施过程资料；
- (9) 质量验收资料；
- (10) 《建设工程竣工验收报告》《审计报告》；
- (11) 《整改报告》等其他佐证资料。

#### **(四) 评价原则与方法**

##### **1. 评价原则**

按照科学规范、绩效相关、激励约束、公开透明的原则，将现场评价与非现场评价相结合，对凉州区职业中等专业学校学生宿舍楼建设项目进行综合评价。

##### **2. 绩效评价方法**

(1) 比较法：根据2022年年初设定的《项目绩效目标表》，评价组将项目实施计划、实际完成情况和绩效目标进行对比，综合分析绩效目标的实现程度、项目产出完成情况，对产出及效益指标进行综合评价；

(2) 因素分析法：评价组根据项目实施情况综合分析影响绩效目标实现及效益发挥的影响因素；

(3) 公众评判法：评价组采用问卷调查的方式对“学

生”开展问卷调查，全面了解凉州区职业中等专业学校学生宿舍楼建设项目整体情况，挖掘影响项目绩效的根本原因。

### **（五）绩效评价指标体系**

凉州区职业中等专业学校学生宿舍楼建设项目绩效评价指标体系的设计紧密结合项目特点、文件依据、实施资料进行搭建绩效评价指标体系，**一是指标设计方面**，分别从决策、管理、产出、效益4个方面对实施方案可行性、前期手续完备性、资金拨付进度、组织实施和风险管理情况、还本付息情况、工程建设完成情况、满足学生住宿需求、提高住宿体验情况、满意度等多维度进行综合评价；**二是权重设计方面**，本次凉州区职业中等专业学校学生宿舍楼建设项目指标权重的设计严格依据重要性原则，在突出实施过程、实施效果的基础上，按照产出指标、效益指标权重不低于60%的原则进行设计。

### **（六）绩效评价工作过程**

#### **1. 前期筹备阶段**

评价组依据项目单位提供的前期资料，包括资金下达文件、实施方案、融资平衡方案等信息，基于以上信息，完成指标体系搭建，资料清单及调查问卷编制等工作。

#### **2. 下点调研阶段**

**一是明确调研计划**，评价组与凉州区教育局取得联系后，沟通工作开展流程，明确调研进程；**二是查阅项目资料**，评

价组赴凉州区职业中等专业学校对照前期制定的评价指标体系，逐项查阅项目实施情况及资金支付情况，完成资料核查工作；**三是现场勘察**，评价组赴凉州区职业中等专业学校学生宿舍楼实地勘察工程建设完成情况、质量达标情况等；**四是问卷调查**，评价组在凉州区职业中等专业学校现场就学生，采用线下的方式完成问卷调查工作，经统计，最后收回学生问卷调查 72 份。

### 3. 分析整理阶段

**一是数据整理分析**，评价组基于前期资料收集、现场调研、座谈走访、问卷调查的结果，将所有形成的资料数据汇总整理，作为绩效打分的数据来源或依据，完成数据整理工作；**二是撰写问题清单**，在全面梳理项目完成情况后，并对发现的问题进行逐一核实并列为问题清单，完成问题清单及相关建议撰写工作；**三是开展绩效打分**，依据问题清单及项目完成情况对照绩效评价指标体系逐项进行绩效打分，形成最终的评分结果，完成绩效打分及评级工作。

### 4. 形成成果阶段

**一是撰写初稿**，根据前期实地调研和数据整理分析情况，按照专项债券项目绩效评价报告撰写框架，完成报告初稿撰写；**二是审定报告**，报告初稿撰写完成后，根据公司内部报告质控制度，对报告进行内部质控审核，根据审核意见修改完善后形成报告初稿并提交至委托方审核，评价组根据委托

方意见对评价报告进行修改完善，在规定时间内将绩效评价报告终稿提交至委托方。具体开展流程见下表 4。

**表 4：凉州区职业中等专业学校学生宿舍楼建设项目开展流程表**

评价阶段	实施时间	开展事项
前期筹备	2023 年 5 月中旬	与项目负责人对接，发送资料清单，收集资料。
		了解项目基础资料、搭建评价指标体系、召开前期分析会，审定绩效评价指标体系，明确评价关注点及调研思路。
下点调研	2023 年 5 月中旬	明确评价目的及要求，对接安排调研事宜。
		查阅资料，依据指标体系逐项查阅项目实施资料。
		现场勘察，勘察项目完成情况、质量达标情况、效益发挥情况等。
		问卷调查，完成学生问卷调查 72 份。
分析整理	2023 年 5 月下旬	资料整理统计分析，开展绩效打分，形成评分结果并总结项目问题、建议。
形成成果	2023 年 6 月上旬 -中旬	撰写初稿，
		内部报告评审会
		修改、定稿、交付

## 四、评价结论及分析

### （一）综合评价情况及评价结论

本次凉州区职业中等专业学校学生宿舍楼建设项目绩效评价从决策、管理、产出、效益四个方面着手，依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、甘肃省财政厅关于印发《甘肃省专项债券项目资金绩效管理办法》的通知（甘财预〔2021〕54号）文件，基于数据收集、资料查阅、实地走访、问卷调查等方

式，以及本次绩效评价指标体系的评分结果，综合计算得出：凉州区职业中等专业学校学生宿舍楼建设项目绩效评价得分为：**89.79分**，绩效评价结果等级为：**良**。

总体认为，凉州区职业中等专业学校学生宿舍楼建设项目前期手续完备，实施程序基本规范，在项目实施过程中按照可研批复、初步设计建设内容进行基础设施建设，项目建设完成后将进一步提升凉州区职业中等专业学校办学水平，提升了学校教学质量，优化教育资源配置，树立学校良好形象。凉州区职业中等专业学校学生宿舍楼建设项目在实施过程中同时存在以下问题：一是项目工程进度滞后，影响项目验收，效益暂未发挥；二是未按照《凉州区2022年新增专项债券还本付息协议》落实还本付息工作，专项债券资金存在偿还风险；三是项目准备工作不充分，影响项目后续规范管理。

## （二）评价打分

本次绩效评价打分工作围绕设定的《项目绩效评价指标体系》，严谨的依据评分标准，逐项结合项目实际资料，完成绩效打分，具体各指标得分情况见下表5。

表5：凉州区职业中等专业学校学生宿舍楼建设项目绩效评价综合评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	得分率
决策	15	前期准备	7	前期手续完备性	2	2	90%
				实施方案可行性	2	1	
				项目符合性	3	3	
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	1.5	
				绩效指标明确性	2	2	
		资金投入	4	预算编制科学性	4	4	



一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	得分率
管理	34	资金管理	10	资金拨付进度	2	2	86.76%
				资金支出进度	2	1.5	
				资金使用合规性	2	2	
				还本付息	4	0	
		组织实施	20	组织架构明确性	1	1	
				管理制度健全有效性	4	4	
				招标采购合规性	4	4	
				合同签订规范性	4	4	
				项目质量控制	4	4	
				资产管理	3	3	
		风险控制	4	整改情况	2	2	
				资金绩效跟踪监控机制	2	2	
产出	26	产出数量	5	工程建设完成情况	5	3.5	88.46%
		产出质量	6	工程建设质量达标情况	6	6	
		产出时效	5	工程建设完成及时性	5	3.5	
		产出成本	10	成本节约率	5	5	
				债券资金实际成本	5	5	
效益	25	社会效益	8	宿舍楼功能完备性	4	4	95.16%
				设施设备投入使用情况	4	4	
		可持续影响	7	满足学生住宿需求	3.5	3.5	
				提高办学条件	3.5	3.5	
		满意度	10	学生满意度	10	8.79	
总分					100	89.79	89.79%

### （三）非现场评价及现场评价情况分析

经对收集到的资料进行整理分析并结合实地调研情况，总体评价情况如下：一是项目实施情况，通过对项目的实施资料、效益资料等进行梳理，凉州区职业中等专业学校按照可研批复内容开展项目建设工作，在项目实施过程中组织管理规范、招标采购程序合规，但施工进度缓慢，截至调研日，

项目未完工；二是**资金使用情况**，评价组通过对项目资金到账情况及支出凭证进行统计整理，2022年甘肃省财政厅下达至凉州区财政局用于凉州区职业中等专业学校学生宿舍楼建设项目专项债券资金1000万元，截至2023年5月15日，共计支出专项债券资金1000万元，资金执行率100%；三是**现场勘察情况**，评价组赴凉州区职业中等专业学校实地勘察工程建设完成情况、质量达标情况、项目建设进度、效益发挥情况等发现，截至2023年5月15日，项目未完工，工程进度约为70%，内外墙抹灰、外墙保温、顶棚吊顶、楼梯栏杆及防护栏杆、采暖、消防、给排水立管、灯具洁具等室内工程均未完工，室外工程尚未施工，因此未验收，项目效益暂未发挥；四是**问卷调查情况**，评价组采用纸质问卷的方式对学生开展问卷调查，共计收回问卷72份，经统计分析，非常满意42份、占比58.33%，比较满意24份、占比33.33%，一般满意6份、占比8.33%。学生建议宿舍楼建设完成后，建议修建防噪音玻璃、提高门把手质量以及提高宿舍环境等。

## 五、绩效评价指标分析

### （一）项目决策（15分）（-1.5分）

#### 1. 前期准备（7分）（-1分）

##### （1）前期手续完备性（2分）

凉州区职业中等专业学校学生宿舍楼建设项目按照建设工程相关管理规定完成可研及批复、勘察、设计及批复、

备案登记、建设规划许可证、用地及选址预审、环评、稳评、水土保持等前期手续办理，通过查阅审批文件、资料等，均符合相关要求，根据评分标准，指标分值 2 分，指标得分 2 分。

### **（2）实施方案可行性（2分）（-1分）**

凉州区职业中等专业学校学生宿舍楼建设项目按凉州区教育局《关于凉州区职业中等专业学校学生宿舍楼建设项目初步设计及概算的批复》（凉教项目发〔2022〕116号）执行。但存在项目事前绩效评估报告不完善，核心内容缺失，对后续绩效管理工作造成影响。根据评分标准，指标分值 2 分，指标得分 1 分。

### **（3）项目符合性（3分）**

凉州区职业中等专业学校学生宿舍楼建设项目为基础设施建设，符合专项债资金支持领域，不在专项债券项目负面清单范围，项目能够按照专项债发行要求完成“一案两书”的编制工作，根据评分标准，指标分值 3 分，指标得分 3 分。

## **2. 绩效目标（4分）（0.5分）**

### **（1）绩效目标合理性（2分）（-0.5分）**

根据《项目绩效目标表》，2022年凉州区职业中等专业学校学生宿舍楼建设项目年度绩效目标为：一是加强教育教学管理，圆满完成教育教学任务；二是提高学校教学质量、加强各专业教师培养，提高专业教师教学能力；三是新建实

训中心楼一栋，地上六层，地下一层，建筑面积 7484 平方米。根据评分标准，设定的项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目绩效目标能够有效反映项目的预期产出，融资成本等，与预算确定的项目投资额及资金量相匹配。但也存在明显错误，绩效目标中“新建实训中心楼一栋”的表述与本项目不符；“加强各专业教师培养”的目标与本项目实施无关，扣 0.5 分。指标分值 2 分，指标得分 1.5 分。

### **（2）绩效指标明确性（2分）**

根据《项目绩效目标表》，凉州区职业中等专业学校能够将年度绩效目标分解为具体的三级指标，各项绩效指标与项目计划相对应且能够通过清晰、可衡量的指标值予以体现。根据评分标准，指标分值 2 分，指标得分 2 分。

## **3. 资金投入（4分）**

### **（1）预算编制科学性（4分）**

通过查询了解，项目涉及的专项债券资金安排支出、还本付息等纳入政府性基金预算管理；根据《项目收益与融资自求平衡方案》（2022年甘肃省专项债券（十二期）武威市项目情况说明），项目收入来源为学生住宿费收入：每学年可向 1600 名学生提供公寓式六人间的住宿环境，依据《甘肃省发展和改革委员会甘肃省财政厅关于我省高等中职院校收费问题的通知》（甘发改收费〔2016〕1133号）的收费标准，单价按照 900 元/人/学年测算，年收入共计 144.00

万元。经测算，预计债券存续期间内项目收入为 2688.00 万元；项目成本为经营成本，预计共计 721.97 万元（其中：增值税免征）；专项债券期限 20 年，预计专项债券存续期内总运营成本为 721.97 万元；预期项目生命周期总收益为 1,965.03 万元，综上，评价组认为，项目收入、成本及预期收益测算依据充分、测算过程合理，依据《项目收益与融资自求平衡方案》，本息覆盖率约为 1.16 倍，项目预期收益与融资可达平衡，项目预算经科学论证，做到项目全生命周期与专项债券规模相匹配，本项目建设期 1 年，2022 年开始建设，债券资金计划总投资 2700 万元，本年发行债券资金 1000 万元，符合项目实际需要。根据评分标准，专项债券收入、安排的支出、还本付息及专项收入纳入政府性基金预算管理，预算编制经科学论证，做到项目年度收支平衡或项目全生命周期预期收益与专项债券规模匹配，项目收入、成本及预期收益测算依据充分，测算过程合理可行，项目申请专项债券额度与实际需要匹配，指标分值 4 分，指标得分 4 分。

## **（二）项目管理（34分）（-4.5分）**

### **1. 资金管理（10分）（-4.5分）**

#### **（1）资金拨付进度（2分）**

根据凉州区财政局《关于下达 2022 年第二批新增专项债券资金的通知》（凉财行发〔2022〕187 号），评价组登录《中国地方政府债券信息公开平台》，2022 年凉州区职业

中等专业学校学生宿舍楼建设项目实际发行专项债券资金 1000 万元，资金已全部到位，根据评分标准，资金拨付进度 = (国库拨付金额 / 债券发行金额) = 100%，指标得分 = 资金拨付进度 \* 2 分 = 2 分。

## (2) 资金支出进度 (2 分) (-0.5 分)

①**专项债券资金支付进度**：甘肃省财政厅 2022 年拨付至凉州区财政局用于凉州区职业中等专业学校学生宿舍楼建设项目专项债券资金 1000 万元，经核查资金支付凭证及佐证资料，截至 2023 年 5 月 15 日，共计支出专项债券资金 1000 万元，于 2022 年 8 月集中支出，主要用于支付可研编制费、设计费、招标代理费等项目前期费用和项目工程款，根据评分标准，专项债券资金支付进度 = (项目单位实际支付金额 / 国库拨付金额) \* 100% = 100%，指标得分 = 专项债券资金支出进度 \* 指标分值 1 分 = 1 分；②**工程款支付进度与项目建设进度匹配度**：经核查财务支付凭证，截至 2023 年 5 月 15 日共计支付工程款 906.74 万元，工程款支出进度占合同价款的 35%；经核查《工程进度表》，截至 2023 年 5 月 15 日，工程进度为 70%，根据评分标准：工程款支付进度与项目建设进度匹配度 = (工程款支付进度 / 工程进度) \* 100% = 50%，指标得分 = 工程款支付进度与项目建设进度匹配度 \* 指标分值 1 分 = 0.5 分；综上，指标分值 2 分，指标得分 1.5 分。

## (3) 资金使用合规性 (2 分)

凉州区职业中等专业学校制定《财务管理制度》，财务管理制度内容符合国家财经法规及债券资金管理的规定，通过核查资金支付凭证及佐证资料发现，资金的支付有完整的审批程序和手续，在资金支出过程中能够严格按照《项目收益与融资自求平衡方案》和凉州区财政局《关于下达 2022 年第二批新增专项债券资金的通知》（凉财行发〔2022〕187 号）文件列明的资金建设范围和用途使用资金，专项债券资金 1000 万元均已形成支出，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况，根据评分标准，指标分值 2 分，指标得分 2 分。

#### **（4）还本付息（4 分）（-4 分）**

根据《凉州区 2022 年新增专项债券还本付息协议》，凉州区职业中等专业学校学生宿舍楼建设项目共计发行专项债券资金 1000 万元，债务期限 20 年，年利率为 3.29%，发行时间为 2022 年 6 月，付息方式为半年一次，评价组分别登录《中国地方政府债券信息公开平台》《甘肃省财政厅地方性债务管理系统》查看还本付息情况发现，凉州区职业中等专业学校未按期足额偿还专项债券利息。也不存在使用其他项目对应的项目收益错偿还到期债券本息情况。根据评分标准，指标分值 4 分，指标得分 0 分。

## **2. 组织实施（20 分）**

### **（1）组织架构明确性（1 分）**

根据凉州区教育局《关于成立教育项目领导小组及专责组的通知》（凉教发〔2022〕10号）文件，凉州区职业中等专业学校学生宿舍楼建设项目成立学生宿舍楼建设项目领导小组，凉州区教育局主要负责前期申报、过程指导和监督，后期验收等工作；凉州区职业中等专业学校负责前期报建、项目实施过程把控、推进工程建设等，领导小组成员职责分工明确。根据评分标准，指标分值1分，指标得分1分。

### **（2）管理制度健全有效性（4分）**

凉州区职业中等专业学校制定《内部控制管理制度》《项目建设管理制度》，评价组仔细阅读制度内容，管理制度健全、内容合规、有效，在核查资料过程中发现，各项制度执行有效；根据评分标准，指标分值4分，指标得分4分。

### **（3）招标采购合规性（4分）**

根据《甘肃省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标资格预审文件》，甘肃省武威市凉州区职业中等专业学校委托甘肃凯盛项目管理咨询有限公司对招标资格进行审核，经审核，凉州区职业中等专业学校已具备招标条件，按照政府采购规定程序进行申请审批，凉州区职业中等专业学校以公开招标的方式进行招标，共有17家单位参加资格预审，有5家单位进行投标，经评定，2022年8月1日确定兰州市政建设集团有限责任公司以2413.892805万元中标，并对项目及中标结果进行公示，于2022年8月5日签订



施工合同，招标采购各项审批文件及资料完整合规，具体招标采购情况见下表 6。

**表 6：凉州区职业中等专业学校学生宿舍楼建设项目招标采购情况表**

资格预审		招标情况		中标情况			合同情况	
预审单位	预审时间	招标时间	招标方式	中标时间	中标单位	中标价（万元）	签订时间	合同价（万元）
甘肃凯盛项目管理咨询有限公司	2022年5月31日	2022年7月26日	公开招标	2022年8月1日	兰州市政建设集团有限责任公司	2413.892805	2022年8月5日	2413.892805

根据评分标准，指标分值 4 分，指标得分 4 分。

#### **（4）合同签订规范性（4分）**

根据《中标通知书》，中标单位为兰州市政建设集团有限责任公司，中标时间为 2022 年 8 月 5 日，中标价款为 2413.892805 万元；根据《施工合同》，签约双方与中标通知书内容相符、签约时间明确，合同内容完整，包含履约期限、履约内容、签订时间、风险责任与措施等。根据评分标准，指标分值 4 分，指标得分 4 分。

#### **（5）项目质量控制（4分）**

凉州区职业中等专业学校签订《质量监督书》，在核查资料过程中了解到，凉州区职业中等专业学校能够采取相应的质量检查、验收等必要的措施，对项目质量进行有效把控。根据评分标准，指标分值 4 分，指标得分 4 分。

#### **（6）资产管理（3分）**

根据《工程进度表》并结合现场勘察发现，截至调研日，项目未完工，因此未验收，不存在固定资产验收、移交等有关资产管理工作。根据评分标准，指标分值 3 分，指标得分 3 分。

### **3. 风险控制（4 分）**

#### **（1）整改情况（2 分）**

经核查，凉州区职业中等专业学校学生宿舍楼建设项目尚未发生需要进行整改的项目建设或其他项目实施程序不合规的情况。根据评分标准，指标分值 2 分，指标得分 2 分。

#### **（2）资金绩效跟踪监控机制（2 分）**

凉州区职业中等专业学校学生宿舍楼建设项目建立资金绩效跟踪监测机制，对绩效目标的程度及时开展绩效运行监控，根据评分标准，指标分值 2 分，指标得分 2 分。

### **（三）项目产出（26 分）（-3 分）**

#### **1. 产出数量（5 分）（-1.5 分）**

##### **（1）工程建设完成情况（5 分）（-1.5 分）**

根据凉州区发展和改革委员会《关于凉州区职业中等专业学校学生宿舍楼建设项目可行性研究报告的批复》（凉发改发〔2022〕24 号）文件，凉州区职业中等专业学校学生宿舍楼建设项目计划新建框架结构学生宿舍楼一幢，总建筑面积 8318 平方米。截至调研日，项目未完工，经访谈并结合实际勘察，内外墙抹灰、外墙保温、顶棚吊顶、楼梯栏杆及防护

栏杆、采暖、消防、给排水立管、灯具洁具等室内工程均未完工，室外工程尚未施工，整体完工率约为 70%。

根据评分标准，工程完工率为 70%，每降低 10%扣 0.5 分，因此扣减指标分值 1.5 分，指标得分 3.5 分。

## 2. 产出质量（6 分）

### （1）工程建设质量达标情况（6 分）

因项目尚未完工，未组织进行竣工验收，工程建设质量在现有项目资料中无从核实，评价组在现场勘察过程中未发现工程建设不达标或工程质量问题。根据评分标准，指标分值 6 分，指标得分 6 分。

## 3. 产出时效（5 分）（-1.5 分）

### （1）工程建设完成及时性（5 分）（-1.5 分）

根据凉州区发展和改革局《关于凉州区职业中等专业学校学生宿舍楼建设项目可行性研究报告的批复》（凉发改发〔2022〕24 号）文件，项目建设期限为 2022 年 3 月-2023 年 2 月，项目于 2022 年 7 月 26 日招标，根据《建设工程施工合同》，合同工期为 2022 年 8 月 10 日-2022 年 4 月 1 日，通过核查《开工报告》显示，开工时间为 2022 年 8 月 7 日，截至调研日，项目工程进度约为 70%，经核实施工晚于计划工期原因，因受疫情及工程封冻期影响，导致项目实施滞后，具体项目建设进度见下表 7。

表 7：凉州区职业中等专业学校学生宿舍楼建设项目时间进度表

建设期限	招标时间	中标时间	合同工期	实际开工日期	实际竣工日期	备注
2022年-2023年	2022年7月26日	2022年8月1日	2022年8月10日-2023年4月1日	2022年8月7日	未竣工	受疫情及工程封冻期影响

根据评分标准，指标分值5分，因按照项目进度计划，目前应已完工，实际未完工，按比例计算指标得分， $5分 * 70\% = 3.5分$ ，指标得分3.5分。

#### 4. 产出成本（10分）

##### （1）成本节约率（5分）

根据概算批复，项目总投资为2699.88万元；根据可研批复，项目总投资为2700万元；凉州区投资评审中心对凉州区职业中等专业学校学生宿舍楼建设项目评审的招标控制价为2489.176222万元，凉州区职业中等专业学校以公开招标的方式招采优质的施工单位，经评标，确定中标单位为兰州市政建设集团有限责任公司，中标价款为2413.892805万元，经核查《建设工程施工合同》，合同价款为2413.892805万元，不存在超概算、超成本的情形；根据评分标准，指标分值5分，指标得分5分。

##### （2）债券资金实际成本（5分）

根据武威市财政局《关于下达2022年第二批新增专项债券资金的通知》（武财预〔2022〕23号）文件，用于凉州区职业中等专业学校学生宿舍楼建设项目专项债券资金1000万元，截至调研日，专项债券均已于2022年8月（资

金下达凉州区财政局时间为 2022 年 7 月）及时形成支出，不存在资金闲置，导致债券资金实际成本增加的情形，根据评分标准，指标分值 5 分，指标得分 5 分。

#### **（四）项目效益（25 分）（-1.21 分）**

##### **1. 社会效益（8 分）**

###### **（1）宿舍楼功能完备性（4 分）**

凉州区职业中等专业学校学生宿舍楼建设项目截至目前未建设完成，尚无法进行直观的综合评判。通过比对项目初步设计文件，宿舍楼功能完备，预期效益良好。根据评分标准，指标分值 4 分，指标得分 4 分。

###### **（2）设施设备投入使用情况（4 分）**

凉州区职业中等专业学校学生宿舍楼建设项目截至目前未建设完成，学生宿舍楼配套设施设备尚未投入使用，尚无法进行直观的综合评判。该效益指标需待项目建设完成并投入使用后方可进行评价。根据评分标准，该指标不扣分，指标得分 4 分。

##### **1. 可持续性影响（7 分）**

###### **（1）满足学生住宿需求（3.5 分）**

经查阅资料并结合问卷调查，本项目的建设将极大地改善武威市凉州区职业中等专业学校生活环境和住宿条件，可有效解决目前宿舍楼功能不完善，设施老旧的现实困难，能够满足学生住宿的切身需求；根据评分标准，指标分值 3.5

分，指标得分 3.5 分。

## （2）提高办学条件（3.5 分）

通过本项目的实施，进一步改善了凉州区职业中等专业学校办学条件，提升了学校教学质量，优化教育资源配置，加强学生职业技能和实用技术教育，深入推进产教融合和校企合作，将培养更多应用型技能人才，拓展学生就业创业本领，增加学生就业创业机会，全面加快教育脱贫深入推进，有力促进职业教育高质量发展。根据评分标准，指标分值 3.5 分，指标得分 3.5 分。

## 2. 满意度（10 分）（-1.21 分）

### （1）学生满意度（10 分）（-1.21 分）

本次问卷采用纸质问卷的形式进行发放，共计收回问卷 72 份，全部为高一学生，经统计分析，非常满意 42 份，占比 58.33%，比较满意 24 份，占比 33.33%，一般满意 6 份，占比 8.33%。学生建议宿舍楼建设完成后，建议修建防噪音玻璃、提高门把手质量以及提高宿舍环境等。根据评分标准，指标分值 10 分，指标得分= $58.33\%*100\%*10$ 分+ $33.33\%*70\%*7$ 分+ $8.33\%*40\%*4$ 分=8.79 分。

## 六、存在问题及原因分析

**（一）项目工程进度滞后，影响项目验收，效益暂未发挥**

根据凉州区发展和改革局《关于凉州区职业中等专业学

校学生宿舍楼建设项目可行性研究报告的批复》（凉发改发〔2022〕25号），项目建设期1年，计划于2022年3月开工建设，2023年2月全部建成。经核查项目实施资料，项目实际于2022年8月7日开工，截至调研日，项目未完工，内外墙抹灰、外墙保温、顶棚吊顶、楼梯栏杆及防护栏杆、采暖、消防、给排水立管、灯具洁具等室内工程均未完工，室外工程尚未施工，经核实主要原因是受疫情及工程封冻期影响，项目暂未验收，效益暂未发挥。

## **（二）未按照《凉州区2022年新增专项债券还本付息协议》落实付息工作**

根据《凉州区2022年新增专项债券还本付息协议》，凉州区职业中等专业学校学生宿舍楼建设项目专项债券资金共计1000万元，债券期限20年，年利率为3.29%，发行时间为2022年6月，付息方式为半年一次，但经核实，凉州区职业中等专业学校未按《凉州区2022年新增专项债券还本付息协议》偿还利息。

## **（三）项目准备工作不充分，影响项目后续规范管理**

一是项目事前绩效评估不完善，核心内容缺失，事前绩效分析不够全面、客观；二是绩效目标表编制不规范，绩效目标中“新建实训中心楼一栋”的表述与本项目不符；“加强各专业教师培养”的目标与本项目实施无关。对项目后续绩效管理、项目推进实施、收益及还本付息、合规性审查等

后续工作造成影响。

## 七、有关建议

### （一）加快项目建设，确保项目效益发挥

建议凉州区职业中等专业学校与施工方兰州市政建设集团有限责任公司沟通，加快项目建设，尽快完成室内工程，同步及早开展室外工程建设，确保项目尽早完工，完工后及时组织验收、进行竣工结算等后续事宜。

### （二）严格按照《凉州区 2022 年新增专项债券还本付息协议》要求落实专项债券资金付息工作

建议项目主管单位教育局督促项目实施单位凉州区职业中等专业学校尽快将项目完工，投入使用，产生收益，严格按照《项目收益与融资自求平衡方案》及《凉州区 2022 年新增专项债券还本付息协议》要求承贷承还，按期兑付利息。

### （三）夯实项目前期准备工作，为后续项目规范管理打好基础

一是建议项目单位以后加强项目事前绩效评估论证，夯实项目发债前期准备资料；二是进一步规范项目绩效目标表，结合项目实际设置项目绩效目标，并根据设定的绩效目标，进一步梳理完善绩效指标，为项目后续绩效管理、项目推进实施、收益及还本付息、合规性审查等后续工作打好基础。

## 八、附件

附件 1 绩效评价指标体系

附件 2 绩效目标表



附件 3 资金下达文件及支出明细

附件 4 问卷调查（部分代表性）

附件 5 问卷调查统计分析表

附件 6 征求意见采纳情况说明

## 附件 1 绩效评价指标体系

凉州区职业中等专业学校学生宿舍楼建设项目绩效评价评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分	评价依据	证据收集方式
决策 1-1	15	前期准备 1-1-1	7	前期手续完备性 1-1-1-1	2	项目前期手续办理是否完备，齐全。	①完成勘察、设计、备案登记、建设规划许可证、施工许可证等工作，得 1 分，否则不得分； ②审批文件、材料均符合要求，得 0.5 分，否则不得分； ③编制《可行性研究报告》并批复，得 0.5 分，否则不得分；	2	《勘察》、《设计》、《施工许可证》、《建设规划许可证》、《备案登记表》、《可行性研究报告》	《项目资料》
				实施方案可行性 1-1-1-2	2	项目是否制定项目实施方案、方案是否可行。	①制定《凉州区职业中等专业学校学生宿舍楼建设项目实施方案》，得 1 分，否则不得分； ②实施方案可行，明确建设内容、资金来源、组织领导、责任分工、项目实施计划等内容，得 1 分，否则存在一项内容不够明确或不合理扣 0.2 分，扣完为止。	1	《实施方案》	《项目资料》
				项目符合性 1-1-1-3	3	项目是否属于专项债券支持领域和方向；项目是否属于专项债券项目负面清单范围。	①项目属于专项债券支持领域和方向，得 1 分，否则不得分； ②项目不属于专项债券项目负面清单的范围，得 1 分，否则不得分；	3	《一案两书》	《项目资料》

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分	评价依据	证据收集方式
						清单的范围；项目“一案两书”编制情况。	③项目有“一案两书”编制，得1分，否则不得分。			
		绩效目标 1-1-2	4	绩效目标合理性 1-1-2-1	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目有绩效目标，得0.5分；否则不得分； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得0.5分；否则不得分； ③项目绩效目标能有效反映项目的预期产出、融资成本、偿债风险，得0.5分，否则不得分； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得0.5分，否则不得分。	1.5	《绩效目标表》	《项目资料》
				绩效指标明确性 1-1-2-2	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得0.5分；否则不得分； ②绩效指标与项目目标任务数或者计划数相对应，得0.5分，否则不得分； ③绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得1分，否则每存在一项不清晰或不可衡量，扣减0.1分，扣完为止。	2	《绩效目标表》	《项目资料》
		资金投入 1-1-3	4	预算编制科学性 1-1-3-1	4	专项债务收入、安排的支出、还本付息及专项收入纳入政府性基金预算管理；预算编制是否经过科学论证，做到项目年度收支平	①专项债务收入、安排的支出、还本付息及专项收入纳入政府性基金预算管理，得1分，否则不得分； ②预算编制经过科学论证，做到项目年度收支平衡或项目全生命周期预期收益与专项债券规模匹配，得1分，否则不得分； ③项目收入、成本及预期收益测算依据充分，测	4	《项目收益与融资自求平衡方案》	《项目资料》

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分	评价依据	证据收集方式
						衡或项目全生命周期预期收益与专项债券规模匹配；项目收入、成本及预期收益的合理性；项目申请专项债券额度是否与实际需要匹配。	算过程合理，得1分，否则不得分； ④项目申请专项债券额度与实际需要匹配，得1分，否则不得分。			
管理 1-2	34	资金管理 1-2-1	10	资金拨付 进度 1-2-1-1	2	专项债券资金等项目预算资金是否按照计划使用，资金拨付进度是否与项目建设进度相匹配。	①资金拨付进度=(国库拨付金额/债券发行金额)*100%； ②指标得分=资金拨付进度*指标分值2分； 国库拨付金额：2022年度国库拨付到具体项目的专项债券资金； 债券发行金额：2022年度本项目实际发行债券金额。	2	资金拨付文件及相关拨付财务凭证	《项目资料》
				资金支出 进度 1-2-1-2	2	资金的支出进度是否按照计划执行，是否与项目建设进度相匹配，用以反映资金使用与项目建设进度的匹配合理程度。	①资金支付进度=(项目单位实际支付金额/国库拨付金额)*100%； 指标得分=资金支出进度*指标分值1分； ②资金支出与项目建设进度匹配度=(资金支出进度/项目完工率)*100%； 指标得分=资金支出与项目建设进度匹配度*指标分值1分。	1.5	资金支付明细及相关财务凭证	《项目资料》

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分	评价依据	证据收集方式
				资金使用合规性 1-2-1-3	2	专项债券资金等项目预算资金使用是否符合财务管理制度规定，是否按照规定用途使用，用以反映和考核项目资金的规范有效运行。	①制定具体的资金、财务管理办法，得 0.4 分，否则不得分； ②符合国家财经法规和财务管理制度规定及有关债券资金管理的规定，对资金的收支、成本进行专账核算，得 0.4 分，否则不得分； ③资金的支付有完整的审批程序和手续，得 0.4 分，否则不得分； ④严格按照项目融资平衡方案或相关或项目立项批复文件中列明的建设范围和用途使用，得 0.4 分，否则不得分； ⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况，得 0.4 分，否则不得分。	2	《财务管理制度》、《项目收益与融资自求平衡方案》	《项目资料》
				还本付息 1-2-1-4	4	项目是否准确编制项目还本付息计划和落实还本付息资金情况；是否按照转贷协议约定，及时缴纳项目应当承担的利息情况；是否存在使用其他项目对应的项目收益错项偿还到期债券	①准确编制项目还本付息计划和落实还本付息资金情况，得 2 分，否则不得分； ②按照转贷协议约定，及时缴纳项目应当承担的利息情况，得 1 分，否则不得分； ③不存在使用其他项目对应的项目收益错项偿还到期债券本息情况，得 1 分，否则不得分。	0	《中国地方政府债券信息公开平台》、《资金转贷协议》	《项目资料》

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分	评价依据	证据收集方式
						本息情况。				
		组织实施 1-2-2	20	组织架构明确性 1-2-2-1	1	成立项目实施领导小组或建立工作协调机制，小组成员职责是否分工明确，责任是否落实到具体对象。	①成立项目实施领导小组或建立工作协调机制，得0.5分，否则不得分； ②对领导小组职责分工明确，责任落实到具体对象，得0.5分，否则不得分。	1	《项目实施领导小组文件》	《项目资料》
	管理制度健全有效性 1-2-2-2			4	项目建设、使用、资产管理等环节的管理制度是否健全、合规、完整； 项目管理制度是否有效执行。	①项目建设、使用、资产管理等环节的管理制度健全、合规、完整，得2分，否则不得分； ②项目管理制度有效执行，得2分，否则每存在一项未得到有效执行，扣0.5分，扣完为止。	4	《学校资产管理制度》、《项目管理制度》、《质量管理制度/办法》	《项目资料》	
	招标采购合规性 1-2-2-3			4	项目招标采购申请的规范性、采购计划备案规范性、信息发布规范及时性、采购流程规范性等。	①项目按照政府采购规定程序进行申请及备案或者审批，得1分；否则不得分。 ②按照招标程序制定招标采购计划、确定招标形式，有序开展招标工作，得1分；否则不得分。 ③按照政府采购法律法规及时发布招标采购项目信息并公示招标结果，得1分；否则不得分。 ④项目招标采购各项审批文件及资料完整合规，得1分；否则不得分。	4	《招标申请及审批》、《招标采购计划》、《招标公告》、《中标通知书》、《合同》	《项目资料》	
	合同签订			4	用以反映和考核合	①合同签订：签订过程合法合规，签约双方与中	4	《采购合	《项目	



一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分	评价依据	证据收集方式
				规范性 1-2-2-4		同签订的规范性。	标通知书相符、签约时间明确，得 2 分，否则每存在 1 处不符合规定的，扣 0.2 分，扣完为止； ②合同内容：各项合同内容完整明确，如履约期限、履约内容、签订时间及双方权利义务和具体风险责任与措施等，得 2 分，否则每存在 1 处不符合规定的，扣 0.2 分，扣完为止；		同》、施工合同	《项目资料》
				项目质量控制 1-2-2-5	4	项目是否制定相应的项目质量要求或标准；是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；	①制定相应的项目质量要求或标准，得 2 分，否则不得分； ②采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段，得 2 分，否则不得分；	4	《项目质量管理制度》、《项目实施质量检查、验收资料》	《项目资料》
				资产管理 1-2-2-6	3	用以反映和考核项目实施单位对于所购置设施设备的使用及管理情况。	依据学校《固定资产管理办法》，对于所购置设施设备及时入账并按照相关要求已录入固定资产管理系统进行管理的，得 3 分，否则每存在 1 处不符合规定的，扣 0.3 分，扣完为止。	3	《固定资产管理制度》	《项目资料》
		风险控制 1-2-3	4	整改情况 1-2-3-1	2	用以反映和考核是否对项目实施过程中存在的问题及时整改。	对项目实施过程中存在的问题均及时整改，得 2 分，否则每发现一处问题未整改，扣 0.2 分，扣完为止。	2	《整改报告》	《项目资料》
				资金绩效跟踪监测机制 1-2-3-2	2	项目资金绩效跟踪机制落实情况。	①建立专项债券项目资金绩效跟踪监测机制，得 1 分，否则不得分； ②对绩效目标实现程度进行动态监控，发现问题	2	《资金绩效跟踪监测机制》、《绩效监	《项目资料》

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分	评价依据	证据收集方式
							及时纠正并告知同级财政部门，得1分，否则不得分。		控表（报告）、《甘肃省政府专项债券项目资金绩效管理办法》	
产出 1-3	26	产出数量 1-3-1	5	工程建设完成情况 1-3-1-1	5	用以反映和考核项目实施过程中，工程建设的完成情况。	按照《实施方案》或《可研批复》要求，完成工程建设工作，得5分，否则项目建设完工率每降低10%，扣0.5分。扣完为止。	3.5	《项目实施过程性佐证资料》	《项目资料》
		产出质量 1-3-2	6	工程建设质量达标情况 1-3-2-1	6	用以反映和考核项目实施后工程质量的达标情况。	基工程建设质量均达标，得6分，否则现场勘察过程中每发现一项不达标或存在质量问题，扣1分，扣完为止。	6	《基础设施建设资料及验收》	《项目资料》
		产出时效 1-3-3	5	工程建设完成及时性 1-3-3-1	5	用以反映和考核基工程建设工作是否在计划时间内完成。	项目实施后，工程建设工作按照实施计划如期完成的，得5分，否则按照建设完工率进行扣分，扣完为止。	3.5	《工作计划/实施方案》、《采购资料》	《项目资料》
		产出成本 1-3-4	10	成本节约率 1-3-4-1	5	考察项目实施过程中是否存在超预算或中标价的现象，是否将成本控制在预算内。	①未超出中标价，得5分； ②超出按比例得分，每超出1%扣0.5分，扣完为止，（不足1%按四舍五入法计算）。	5	《中标通知书》、《施工合同》、《结算审核报告》	《项目资料》




一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分	评价依据	证据收集方式
				债券资金实际成本 1-3-4-2	5	考虑闲置因素后的债券投资实际成本。	项目债券资金到位后立即投入使用，不存在资金闲置情况，得5分；存在资金闲置，导致债券资金实际成本增加的，不得分。（客观原因除外）	5	《债券资金支出资料》	《项目资料》
效益 1-4	25	社会效益 1-4-1	8	宿舍楼功能完备性 1-4-1-1	4	用以反映和考核项目建设完成后宿舍楼功能完备情况。	按照《实施方案》建设标准建设，项目实施后，宿舍楼功能齐全，得4分，否则每发现一处不健全或不符合建设标准，扣1分，扣完为止。	4	《问卷调查》、《实地调研》	《项目资料》
				设施设备投入使用情况 1-4-1-2	4	考核项目建成后投入设施设备的使用情况。	结合项目资料、问卷调查、实地调研判断设施设备的投入使用情况，充分使用得4分，使用一般得2分，未得到使用不得分。	4	《问卷调查》、《实地调研》	《项目资料》
		可持续影响 1-4-2	7	满足学生住宿需求 1-4-2-1	3.5	项目建设完成后是否能够满足学生住宿需求。	项目建成后，能够满足学生住宿需求，得3.5分，基本满足得1.5分，不满足不得分。	3.5	《实地勘察》、《相关数据》	《项目资料》
				提高办学条件 1-4-2-2	3.5	项目建设完成后是否能够提高办学条件。	能够有效提高办学条件，得3.5分，提升一般得1.5分，未提升不得分。	3.5	《问卷调查》、《实地调研》	《项目资料》
		满意度 1-4-3	10	学生满意度 1-4-3-2	10	用以反映和考核项目实施后学生对项目实施的满意度。	① 根据问卷调查及统计分析，非常满意得10分，比较满意得7分，一般满意得4分，不满意不得分； ② 指标得分=非常满意比例*100%*10分+比较满意*70%*7分+一般满意*40%*3分+不满意比例*0%*0分。	8.79	《问卷调查》、《问卷统计分析》	《项目资料》
合计			100	/	100	/	/	89.79	/	/

## 附件 2 绩效目标表

项目绩效目标表								
项目编号				项目名称	2022年第二批新增专项债券资金（住宿费）			
主管部门及代码	凉州区教育局			实施单位	武威市凉州区职业中等专业学校			
项目属性	新建			项目期	2022年			
资金来源	中长期资金情况							
资金总额（万元）	1000							
财政拨款（万元）	总额	1000						
	其中：上级补助	1000						
	本级安排							
其他资金（万元）								
项目绩效模板								
绩效目标	年度目标							
	目标1	加强教育教学管理，圆满完成教育教学任务。						
	目标2	提高学校教学质量不断提升，加强各专业教师培养，提高专业教师教学能力。						
	目标3	新建实训中心楼一栋，地上六层，地下一层，建筑面积7484平方米。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	指标1：年度专项资金支持的建设项目“开工率”	“开工率”	=	100	%		10
		指标2：年度专项资金支持的建设项目“完工率”	“完工率”	=	100	%		10
	质量指标	指标1：项目开工率	项目开工率	=	100	%		10
		指标2：达标率	达标率	=	100	%		10
	成本指标	指标1：成本控制有效性	成本控制有效性	文字描述			有效	10
	时效指标	指标1：资金拨付及时性	资金拨付及时性	文字描述			及时	10
指标2：项目完工率		项目完工率	=	100	%		10	
效益指标	社会效益指标	指标1：改善办学条件	改善办学条件	文字描述		改善	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度	教师满意度	≥	95	%		10
		指标2：家长满意度	家长满意度	≥	95	%		10
预算资金使用单位审核意见	<div style="text-align: right;">                       学校盖章（公章）                      填报人：李印心 负责人签字：[签名] 2022年 7月 15日                 </div>							
主管部门审核意见	<div style="text-align: right;">                       教育局签字盖章                      审核人：安兴 负责人签字：[签名] 2022年 7月 15日                 </div>							

### 附件 3 资金下达文件及支出明细



行试点项目收益专项债券收入安排的支出”预算支出科目，并将有关事项通知如下：

一、坚持将新增债券资金依法用于公益性资本支出，坚持“资金跟着项目走”原则。

二、严禁将新增债券资金用于置换存量债务，决不允许搞形象工程、面子工程。新增债券资金依法不得用于经常性支出，严禁用于发放工资、单位运行经费、发放养老金、支付利息等，不得用于偿还债务，不安排用于租赁住房建设以外的土地储备项目，不安排一般房地产项目。严禁用于商业化运作的产业项目，严禁用于企业注册资本金、补贴等。

三、新增债券资金下达后，要加快债券资金拨付，督促项目单位和主管科室落实管理责任，原则上发行后1个月内应当全部拨付到项目上，严禁将债券资金滞留或沉淀在部门单位，确保尽早形成支出，促进经济健康平稳运行。

四、严格执行国库集中支付和政府采购制度。

附件：2022年第二批新增专项债券资金绩效目标表



公开属性：依申请公开

凉州区财政局

2022年6月30日印发

拨款金额：	10000000（2022年债券资金）
-------	---------------------

2022年债券项目住宿楼付款明细表（2023.4.20财务室提供明细表）



单位：元 项目代码：53085

序号	支出项目名称	合同金额	支付金额	时间	收款单位名称	支付凭证
1	可研编制费	67500.00	67500.00	2022.8.16	兰州华文工程技术咨询有限公司	8月33
2	稳评编制费	10000.00	10000.00	2022.8.16	甘肃凯德	8月34
3	施工图纸审查费	14900.00	14900.00	2022.8.24	甘肃建筑设计研究院有限公司	8月35
4	招标代理费	68000	68000.00	2022.8.24	甘肃凯盛项目管理咨询有限公司	8月36
5	第三方检测费	84534.00	25360.00	2022.8.16	武威市正兴建设计工程材料试验检测有限公司	8月37
6	设计费	524000.00	471600.00	2022.8.16	中联合创设计有限公司	8月38
7	监理费	237000.00	71100.00	2022.8.16	甘肃金城建设监理有限责任公司	8月39
8	水土保持方案编制费	19500.00	19500.00	2022.8.16	甘肃启示环境咨询有限公司	8月40
9	深基坑检测费	75000.00	22500.00	2022.8.16	核工业天水工程勘察院有限公司	8月41
10	地质勘察费	20000.00	20000.00	2022.8.16	核工业天水工程勘察院有限公司	8月42
11	工程款预付款	24138928.05	7240000.00	2022.8.16	兰州市政建设集团有限责任公司	8月43
12	可研评审费	10000.00	10000.00	2022.8.24	甘肃天津项目管理咨询有限公司	8月44
13	初步设计评审费	10000.00	10000.00	2022.8.24	京秀工程咨询有限公司武威分公司	8月45
14	清单编制费	119500.00	119500.00	2022.8.24	甘肃成泰信项目管理咨询有限公司	8月46
15	放线测绘费	2623.00	2623.00	2022.8.24	武威市规划测绘设计研究有限公司	8月47
16	工程款	1827417.00	1827417.00	2022.8.24	兰州市政建设集团有限责任公司	8月48
支付金额合计		10000000				

## 附件 4 问卷调查（部分代表性）

### 凉州区职业中等专业学校住宿楼建设项目 问卷调查（学生）

尊敬的同学：

您好！受凉州区财政局委托，现对凉州区职业中等专业学校住宿楼建设项目的实施情况开展调研，感谢您抽出宝贵的时间参与问卷调查。请根据您的真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息予以严格保密，感谢您的支持与配合！

1. 您所在的年级？ 高一

2. 您期待入住学校新建住宿楼？

A. 期待 B. 不期待，因为 无

3. 您对凉州区职业中等专业学校住宿楼建设项目的整体满意度感受如何？ A

A. 非常满意 B. 比较满意 C. 一般满意 D. 不满意

意

4. 您对凉州区职业中等专业学校住宿楼建设项目有什么好的建议或意见？

可以修建隔音玻璃，将关门把手修好。

24

### 凉州区职业中等专业学校住宿楼建设项目

#### 问卷调查（学生）

尊敬的同学：

您好！受凉州区财政局委托，现对凉州区职业中等专业学校住宿楼建设项目的实施情况开展调研，感谢您抽出宝贵的时间参与问卷调查。请根据您的真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息予以严格保密，感谢您的支持与配合！

1. 您所在的年级？ 高一

2. 您期待入住学校新建住宿楼？

A. 期待 B.  不期待，因为 太远

3. 您对凉州区职业中等专业学校住宿楼建设项目的整体满意度感受如何？

A. 非常满意 B. 比较满意 C.  一般满意 D. 不满意

4. 您对凉州区职业中等专业学校住宿楼建设项目有什么好的建议或意见？

无

凉州区职业中等专业学校住宿楼建设项目

13

问卷调查（学生）

尊敬的同学：

您好！受凉州区财政局委托，现对凉州区职业中等专业学校住宿楼建设项目的实施情况开展调研，感谢您抽出宝贵的时间参与问卷调查。请根据您的真实感受填写，我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息予以严格保密，感谢您的支持与配合！

1. 您所在的年级？ 2022级

2. 您期待入住学校新建住宿楼？

A. 期待  B. 不期待，因为 \_\_\_\_\_

3. 您对凉州区职业中等专业学校住宿楼建设项目的整体满意度感受如何？

A. 非常满意  B. 比较满意 C. 一般满意 D. 不满意

4. 您对凉州区职业中等专业学校住宿楼建设项目有什么好的建议或意见？

环境改造



凉州区职业中等专业学校住宿楼建设项目  
问卷调查（学生）

60

尊敬的同学：

您好！受凉州区财政局委托，现对凉州区职业中等专业学校住宿楼建设项目的实施情况开展调研，感谢您抽出宝贵的时间参与问卷调查。请根据您的真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息予以严格保密，感谢您的支持与配合！

1. 您所在的年级？ 九年级

2. 您期待入住学校新建住宿楼？

A. 期待     B. 不期待，因为 没地方配水

3. 您对凉州区职业中等专业学校住宿楼建设项目的整体满意度感受如何？

A. 非常满意     B. 比较满意     C. 一般满意     D. 不满意

4. 您对凉州区职业中等专业学校住宿楼建设项目有什么好的建议或意见？

可以让床位更宽敞一点。

凉州区职业中等专业学校住宿楼建设项目  
问卷调查（学生）

12

尊敬的同学：

您好！受凉州区财政局委托，现对凉州区职业中等专业学校住宿楼建设项目的实施情况开展调研，感谢您抽出宝贵的时间参与问卷调查。请根据您的真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息予以严格保密，感谢您的支持与配合！

1. 您所在的年级？ 2022级

2. 您期待入住学校新建住宿楼？

A. 期待      B. 不期待，因为 \_\_\_\_\_

3. 您对凉州区职业中等专业学校住宿楼建设项目的整体满意度感受如何？

A. 非常满意      B. 比较满意      C. 一般满意      D. 不满意

4. 您对凉州区职业中等专业学校住宿楼建设项目有什么好的建议或意见？

环境更好

凉州区职业中等专业学校住宿楼建设项目  
问卷调查（学生）

①

尊敬的同学：

您好！受凉州区财政局委托，现对凉州区职业中等专业学校住宿楼建设项目的实施情况开展调研，感谢您抽出宝贵的时间参与问卷调查。请根据您的真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息予以严格保密，感谢您的支持与配合！

1. 您所在的年级？ 一年级

2. 您期待入住学校新建住宿楼？

A. 期待 B. 不期待，因为 走读

3. 您对凉州区职业中等专业学校住宿楼建设项目的整体满意度感受如何？

A. 非常满意 B. 比较满意 C. 一般满意 D. 不满意

4. 您对凉州区职业中等专业学校住宿楼建设项目有什么好的建议或意见？

---

凉州区职业中等专业学校住宿楼建设项目  
问卷调查（学生）



尊敬的同学：

您好！受凉州区财政局委托，现对凉州区职业中等专业学校住宿楼建设项目的实施情况开展调研，感谢您抽出宝贵的时间参与问卷调查。请根据您的真实感受填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析，对您的个人信息予以严格保密，感谢您的支持与配合！

1. 您所在的年级？ 2022

2. 您期待入住学校新建住宿楼？

A. 期待     B. 不期待，因为 我是走读生

3. 您对凉州区职业中等专业学校住宿楼建设项目的整体满意度感受如何？

A. 非常满意     B. 比较满意    C. 一般满意    D. 不满意

4. 您对凉州区职业中等专业学校住宿楼建设项目有什么好的建议或意见？

---

## 附件 5 问卷调查统计分析表

凉州区职业中等专业学校住宿楼建设项目问卷调查  
(学生)

## 1. 您所在的年纪？ [单选题]

选项	小计	比例
A. 高一	72	100%
B. 高二	0	—
B. 高三	0	—
本题有效填写人次	72	100%

## 2. 您期待入住学校新建住宿楼？ [单选题]

选项	小计	比例
A. 期待	66	91.67%
B. 不期待，因为（走读生）	6	8.33%
本题有效填写人次	72	100%

## 3. 您对凉州区职业中等专业学校住宿楼建设项目的整体满意度感受如何？ [单选题]

选项	小计	比例
A. 非常满意	42	58.33%
B. 比较满意	24	33.33%
C. 一般满意	6	8.33%
D. 不满意	0	—
本题有效填写人次	72	100%

## 4. 您对凉州区职业中等专业学校学生宿舍楼建设项目有什么好的建议或意见？ [填空题]

①建议环境更好；②宿舍空间大；③修建防噪音玻璃；④提高门把手质量

## 附件 6 征求意见采纳情况说明

### 甘肃精政研管理咨询有限公司

#### 关于征求《凉州区教育局 3 个项目（新增政府专项债券资金）绩效评价报告》反馈意见的函

凉州区教育局：

为加强地方政府专项债券项目资金绩效管理，提高资金使用效益，有效防范政府债务风险，我司受凉州区财政局委托，严格按照《甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省政府专项债券项目资金绩效管理办法〉的通知》（甘财预〔2021〕54号）文件要求，对贵单位实施的凉州区职业中等专业学校实训中心建设项目、凉州区职业中等专业学校学生宿舍楼建设项目、凉州区第十二幼儿园建设项目开展了绩效评价，为确保绩效评价结果真实可信、客观公正，现将绩效评价报告反馈给贵单。如有不同意见，请贵单位于 2023 年 6 月 9 日下午 6 点之前反馈书面意见，逾期视同无意见。

评价组将对贵单位出具的反馈意见进行逐一核实研究，如反馈意见中提出的问题佐证依据充分、数据详实，符合实际情况，将予以采纳，并对相关内容进行修改完善；若依据不充分，佐证材料不足，则不予采纳。

盼予函复！

甘肃精政研管理咨询有限公司

2023 年 6 月 6 日



# 甘肃精政研管理咨询有限公司

## 凉州区职业中等专业学校学生宿舍楼建设 项目（政府新增专项债券资金）绩效评价 报告征求意见采纳情况说明

我司于 2023 年 6 月 6 日征求凉州区职业中等专业学校学生宿舍楼建设项目（政府新增专项债券资金）绩效评价报告反馈意见，截至 2023 年 6 月 9 日下午 6 点，被评价单位未反馈意见，视同无意见。

甘肃精政研管理咨询有限公司

2023 年 6 月 16 日

