

# 凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目 (新增政府专项债券)绩效评价报告

项 目 名 称: 凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目

项目主管部门: 凉州区住房和城乡建设局

评价实施部门: 凉州区财政局

评价机构名称: 甘肃政泽绩效管理咨询服务有限公司

二〇二二年十二月



## 摘 要

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）以及《甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省政府专项债券项目资金绩效管理办法〉的通知》（甘财预〔2021〕54号）文件精神，进一步加强凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目专项债券资金管理，提高专项债券资金使用效率和管理水平，最大限度地发挥资金使用效益，凉州区财政局委托第三方绩效评价机构对凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目开展绩效评价。

评价组通过资料核查、问卷调查、现场调研等方式，从项目决策、管理、产出、效益等方面综合分析评价凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目新增政府专项债券资金使用情况及项目实施情况，并严格按照绩效评价指标体系评分标准进行打分，综合评价得分为**85.05分**，根据《甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省政府专项债券项目资金绩效管理办法〉的通知》（甘财预〔2021〕54号）规定，绩效评价结果等级为：**良**。

**总体认为：**凉州区建筑垃圾资源化利用项目立项符合相关政策要求，新增政府专项债券资金安排科学，新增政府专

项债券资金使用合法合规，财务核算符合行业要求，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，制砖生产车间、建筑废弃物破碎分离车间、水稳料拌和站、加气砌块车间等均已建设完成，配套采购设备已经完成，项目质量符合要求和标准，项目采购配套设备质量合格，项目车间及配套采购设备及时完成，成本控制在预算资金以内，预算成本执行结果未超支，项目运营后，带动区域经济发展，项目运营期间收益可观，增加岗位带动就业效果显著。但存在项目绩效指标设置不合理、新增政府专项债券还本付息计划执行不到位、新增政府专项债券资金信息管理不规范、项目竣工验收不及时、设施设备使用率较低、项目效益发挥不充分等问题。

# 目 录

<b>一、项目基本情况</b> .....	<b>1</b>
(一) 项目立项背景 .....	1
(二) 新增政府专项债券资金安排及使用情况 .....	1
(三) 项目计划内容及实施情况 .....	5
<b>二、项目绩效目标</b> .....	<b>6</b>
<b>三、评价基本情况</b> .....	<b>7</b>
(一) 绩效评价目的 .....	7
(二) 绩效评价对象和范围 .....	7
(三) 绩效评价依据 .....	8
(四) 评价原则、评价方法 .....	10
(五) 绩效评价指标体系 .....	11
(六) 评价人员组成 .....	13
(七) 绩效评价工作过程 .....	14
<b>四、评价结论及分析</b> .....	<b>16</b>
(一) 评价评分表 .....	16
(二) 评价结论 .....	18
<b>五、绩效评价指标分析</b> .....	<b>19</b>
(一) 项目决策情况 .....	19
(二) 项目管理情况 .....	25
(三) 项目产出情况 .....	36
(四) 项目效益情况 .....	41
<b>六、存在的问题及原因分析</b> .....	<b>46</b>
(一) 项目绩效指标设置不合理 .....	46

(二) 新增政府专项债券还本付息计划执行不到位 .....	46
(三) 新增政府专项债券资金管理不规范 .....	46
(四) 项目竣工验收不及时 .....	47
(五) 设施设备使用率较低, 项目效益发挥不充分 .....	47
<b>七、有关建议 .....</b>	<b>47</b>
(一) 加强预算绩效管理, 提高绩效目标编制水平 .....	47
(二) 尽快落实新增政府专项债券付息工作 .....	48
(三) 加强新增政府专项债券资金信息公开工作 .....	48
(四) 尽快组织开展项目竣工验收, 提高项目管理规范性 .....	49
(五) 提高设施设备使用率, 充分发挥项目效益 .....	49
<b>八、需要说明的问题 .....</b>	<b>49</b>
<b>九、附件 .....</b>	<b>50</b>
附件 1 绩效指标体系 .....	51
附件 2 项目问题清单 .....	60
附件 3 调查问卷统计分析 .....	62
附件 4 项目支出进度情况 .....	66

# 凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目 (新增政府专项债券)绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### (一) 项目立项背景

近年来,随着凉州区城市建设的发展,新建工程、棚户区改造、城中村拆迁等项目的实施,使建筑垃圾总量急剧增长,建筑垃圾资源化利用势在必行。根据国家建设部《城市建筑垃圾管理规定》,按照建筑垃圾处置实行减量化、资源化、无害化的原则,加大建筑垃圾的综合利用,鼓励建设单位、施工单位优先生产新型建筑材料,实现建筑垃圾资源化再利用,推动绿色循环经济发展。凉州区建筑垃圾资源化利用尚未起步,为加快城市建设步伐,更好的经营城市和服务城市,更科学地对城市资源、资产进行集聚、重组和营运,建立健全建筑垃圾管理和资源化利用体系,深入推进建筑垃圾减量化、无害化、资源化,不断改善城乡人居环境,促进经济社会高质量发展,武威市发展改革委于2020年3月批准立项凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目。

### (二) 新增政府专项债券资金安排及使用情况

#### 1. 新增政府专项债券资金安排及到位情况

根据《凉州区财政局关于下达〈2021年第一批新增政府专项债券资金〉的通知》(凉财建发〔2021〕156号)、《凉州区财政局关于下达〈2021年第二批新增政府专项债券资金〉的通

知》（凉财建发〔2021〕263号）文件，凉州区财政局于2021年6月24日下达新增政府专项债券资金2,000.00万元，2021年9月24日下达新增政府专项债券资金1,800.00万元，共计3,800.00万元，资金到位率为100%，全部用于凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目。

## 2. 新增政府专项债券资金使用情况

截至2022年9月，凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目2021年新增政府专项债券资金到位3,800.00万元，实际支出资金3,800.00万元，资金支出率为100%。项目支出明细详见下表：

表 1-1 凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目 2021 年  
新增政府专项债券资金支付明细表

单位：元

序号	支付单位及事由	工程进度	支付时间	支付金额(元)
1	成都大宏立机器股份有限公司设备购置费用	0.79%	2021.07	299,480.00
2	福建泉工股份有限公司设备购置费用	2.02%	2021.07	469,091.25
3	河南晟华工程管理有限公司配套设施安装监理费	2.03%	2021.07	4,000.00
4	甘肃昱兴建设工程有限公司工程款	11.40%	2021.07	3,560,000.00
5	甘肃资博睿通工程项目管理有限公司监理费用	11.53%	2021.07	50,000.00
6	甘肃金沙建筑工程有限公司工程款	16.90%	2021.07	2,040,000.00
7	甘肃再就业建设工程（集团）有限公司工程款	23.06%	2021.07	2,340,000.00
8	成都大宏立机器股份有限公司备购置费用	23.85%	2021.09	299,480.00



序号	支付单位及事由	工程进度	支付时间	支付金额(元)
9	福建泉工股份有限公司备购置费用	25.08%	2021.09	469,091.25
10	甘肃昱兴建设工程有限公司工程款	25.70%	2021.09	234,121.72
11	甘肃昱兴建设工程有限公司工程款	26.03%	2021.09	127,490.68
12	甘肃昱兴建设工程有限公司工程款	30.19%	2021.09	1,579,365.01
13	甘肃金沙建筑工程有限公司工程款	32.99%	2021.09	1,062,893.15
14	甘肃再就业建设工程(集团)有限公司工程款	35.87%	2021.09	1,093,709.00
15	武威电建实业有限公司配套设备安装费用	35.94%	2021.09	28,290.00
16	福建泉工股份有限公司设备购置费用	37.52%	2021.09	599,000.00
17	甘肃中驰项目管理有限公司管理费用	37.52%	2021.09	2,000.00
18	甘肃启示环境咨询有限公司管理费用	37.57%	2021.09	20,000.00
19	内蒙古兴安泰安全科技有限公司甘肃分公司管理费用	37.73%	2021.09	60,000.00
20	北京华灵四方投资有限责任公司管理费用	37.86%	2021.09	50,000.00
21	晨越建设项目管理集团股份有限公司管理费用	37.89%	2021.09	12,000.00
22	北京华灵四方投资有限责任公司管理费用	38.00%	2021.09	38,427.00
23	甘肃安信工程项目管理有限公司武威分公司管理费用	38.09%	2021.09	34,000.00
24	甘肃天泽项目管理有限公司管理费用	38.10%	2021.09	5,000.00
25	甘肃天泽项目管理有限公司管理费用	38.13%	2021.09	13,000.00

序号	支付单位及事由	工程进度	支付时间	支付金额(元)
26	北京华灵四方投资有限责任公司管理费用	38.15%	2021.09	5,000.00
27	甘肃百川测绘工程有限公司管理费用	38.30	2021.09	60,000.00
28	中联合创设计有限公司甘肃第一分公司管理费用	38.33%	2021.09	9,920.00
29	中联合创设计有限公司甘肃第一分公司管理费用	38.62%	2021.09	109,500.00
30	甘肃国通绿恒环境信息咨询有限公司	38.69%	2021.09	28,000.00
31	甘肃天泽项目管理有限公司管理费用	38.72%	2021.09	12,000.00
32	中联合创设计有限公司甘肃第一分公司管理费用	38.99%	2021.09	101,000.00
33	甘肃安信工程项目管理有限公司武威分公司管理费用	39.00%	2021.09	5,500.00
34	甘肃城乡工业设计院有限公司武威分公司管理费用	39.03%	2021.09	10,000.00
35	甘肃国信建设咨询有限公司凉州分公司管理费用	39.10%	2021.09	26,061.00
36	甘肃启示环境咨询有限公司管理费用	39.12%	2021.09	10,000.00
37	甘肃资博睿通工程项目管理有限公司监理费用	39.20%	2021.09	30,258.00
38	福建泉工股份有限公司设备购置费用	40.86%	2021.09	630,000.00
39	甘肃昱兴建设工程有限公司工程款	53.22%	2021.09	4,694,755.41
40	金叶工程项目管理有限公司管理费用	53.41%	2021.09	74,900.00
41	甘肃跃腾山宝机械设备有限公司设备购置费用	53.91%	2021.09	188,000.00
42	甘肃昱兴建设工程有限公司工程款	64.56%	2021.10	4,045,913.52

序号	支付单位及事由	工程进度	支付时间	支付金额(元)
43	金叶工程项目管理有限公司 管理费用	64.75%	2021.10	74,900.00
44	甘肃泓畅工程机械有限公司 设备购置费用	75.75%	2021.11	4,180,000.00
45	甘肃初源商贸有限公司设备 购置费用	80.02%	2021.11	1,623,000.00
46	武威新浩荣工贸有限责任公 司设备购置费用	81.00%	2021.11	370,000.00
47	甘肃环宇工程咨询有限公司 管理费用	81.08%	2021.11	30,000.00
48	甘肃昱兴建设工程有限公司 工程款	81.25%	2021.11	65,775.21
49	甘肃泓畅工程机械有限公司 设备购置费用	92.25%	2021.11	4,180,000.00
50	甘肃初源商贸有限公司设备 购置费用	94.63%	2021.12	903,000.00
51	武威新浩荣工贸有限责任公 司设备购置费用	95.60%	2021.11	370,000.00
52	湖北一专汽车股份有限公司 设备购置费用	97.39%	2021.12	679,500.00
53	武威华俊建筑安装工程有限 公司工程款	97.55%	2021.12	62,100.00
54	武威华俊建筑安装工程有限 公司工程款	97.93%	2021.12	144,909.36
55	甘肃晟昊建设有限责任公司 设备购置费用	99.54%	2021.12	612,000.00
56	甘肃仕通汽车销售有限公司 设备购置费用	99.76%	2021.12	80,800.00
57	甘肃昱兴建设工程有限公司 工程款	100.00%	2022.03	92,768.44
合 计				38,000,000.00

### (三) 项目计划内容及实施情况

#### 1. 项目计划建设内容

凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目计划建设内容：总建筑面积 13156.40 平方米，其中全自动制砖生产车间 3719.70 平方米，建筑废弃物破碎分离车间 3265.3 平方米，水稳料拌和站 215 平方米，蒸压加气砌块生产车间 5956.4 平方米；配套安装生产车间设备，配套外场地硬化、绿化及给排水、电气管网等附属工程。

## 2. 项目实施情况

凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目实施情况：项目总建筑面积 13156.40 平方米，实际建设完成全自动制砖生产车间 3719.70 平方米，建筑废弃物破碎分离车间 3265.3 平方米，水稳料拌和站 215 平方米，蒸压加气砌块生产车间 5956.4 平方米；配套生产车间设备，配套室外场地硬化、绿化及给排水、电气管网等附属工程均已建设和安装完成。

## 二、项目绩效目标

凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目通过完成全自动制砖生产车间、建筑废弃物破碎分离车间、水稳料拌和站、蒸压加气砌块和板材生产车间、生产车间设备、场外硬化等建设，配套电气工程、给排水工程、结构工程、绿化工程等内容建设，实现加快城市建设步伐，更好地经营城市和服务城市，更科学地对城市资源、资产进行集聚、重组和营运，建立健全建筑垃圾管理和资源化利用体系，深入推进建筑垃圾减量化、无害化、资源化，不断改善城乡人居环境，促进社会经济高质量发展。

### 三、评价基本情况

#### (一) 绩效评价目的

运用科学、规范、合理的评价方法、评价指标体系和评价标准，全面、真实、客观地对凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目的立项决策、项目管理、新增政府专项债券资金使用规范性以及项目效益情况进行综合评价，全面反映项目实施以及专项资金使用成效。通过评价总结经验，发现不足，分析存在的问题及原因，提出进一步加强和规范项目及资金使用绩效管理的建议，为下一年度同类项目建设管理和资金的使用安排以及项目实施的科学性、合理性和规范性等提供重要的参考依据。

#### (二) 绩效评价对象和范围

##### 1. 评价对象

评价对象：凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目新增政府专项债券资金 3,800.00 万元。

##### 2. 评价范围

评价时间范围为 2020 年 3 月至 2022 年 12 月。

##### 3. 评价内容

评价组对凉州区建筑垃圾资源化利用项目从项目决策、项目管理、项目产出、项目效益四个方面进行分析。项目的决策细化为项目立项、绩效目标、专项债券资金安排三个方面进行评价分析，项目的管理细化为专项债券资金管理和项目实施管理两个方面进行评价分析，项目的产出细化为数量、质量、时效和成本四

个方面进行绩效分析，项目的效益细化为经济效益、社会效益、生态效益、可持续性影响、满意度五个方面进行评价分析。

### **（三）绩效评价依据**

凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目的实际情况，此次绩效评价具体评价依据如下（包含但不限于以下内容）：

#### **1. 预算绩效管理相关依据**

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）《中华人民共和国预算法实施条例》（中华人民共和国国务院令 第 729 号）；

（3）《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（4）《财政部关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）；

（5）《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

（6）《财政部关于印发〈地方政府专项债券项目资金绩效管理办法〉的通知》（财预〔2021〕61号）；

（7）《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）；

（8）《甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省政府专项债券项目资金绩效管理办法〉的通知》（甘财预〔2021〕54号）。

#### **2. 其他依据**

(1) 《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作〉的通知》(厅字〔2019〕33号)；

(2) 《财政部关于印发〈地方政府债券发行管理办法〉的通知》(财预〔2020〕43号)；

(3) 《财政部关于加快地方政府专项债券发行使用有关工作的通知》(财预〔2020〕94号)；

(4) 《财政部印发关于〈试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种〉的通知》(财预〔2017〕89号)；

(5) 《凉州区人民政府办公室关于〈武威市凉州区弘威通腾建筑废料回收再利用有限公司建筑垃圾资源化利用方案〉的通知》(凉政办发〔2020〕17号)；

(6) 《凉州区财政局关于下达〈2021年第一批新增政府专项债券资金〉的通知》(凉财建发〔2021〕156号)；

(7) 凉州区财政局关于下达〈2021年第二批新增政府专项债券资金〉的通知》(凉财建发〔2021〕263号)；

(8) 《凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目可行性研究报告》；

(9) 《凉州区发展和改革局会关于〈凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目可行性研究报告〉的批复》(凉发改发〔2020〕59号)；

(10) 《武威市生态环境局凉州分局关于〈武威市凉州区弘

威通腾建筑废料回收再利用有限公司凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目环境影响报告表》的批复》（武环凉发〔2020〕35号）；

（11）《武威市自然资源局凉州分局关于凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目用地预审意见》（武自然资源函字〔2020〕132号）；

（12）《凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目专项债券财务评估报告》；

（13）《2021年甘肃省专项债券（八期）——凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目专项债券项目收益与融资自求平衡财务评估报告》；

（14）《凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目绩效目标表》；

（15）《凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目事前绩效评估报告》；

（16）《凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目2021年度专项债券支出绩效自评报告》；

（17）《凉州区建筑垃圾资源化建设项目基本情况说明》；

（18）财务和会计资料；

（19）项目相关会议纪要、招标成果资料、项目合同书、工程进度资料、工程完工验收资料及新增政府专项债券资金资料等相关材料。

#### **（四）评价原则、评价方法**



## 1. 评价原则

本次评价遵循以下原则：

**(1) 科学公正。**绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

**(2) 激励约束。**绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

**(3) 公开透明。**绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

## 2. 评价方法

根据此次评价对象的具体情况，采用以下几种绩效评价方法对项目进行综合评价分析。

**(1) 比较法。**通过将凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目的计划建设内容与际完成情况对比，采取定量分析与定性分析相结合的方法综合分析，最后依据分析结果进行绩效评价。

**(2) 公众评判法。**结合所设计的满意度调查问卷，对凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目受益群众开展问卷调查，具体了解受益群众对于项目运营后带动区域经济发展、增加就业岗位带动就业、深入推进建筑垃圾减量化、无害化、资源化，不断改善城乡人居环境，促进经济社会高质量发展。

### **(五) 绩效评价指标体系**

本次绩效评价指标体系紧紧围绕凉州区建筑垃圾资源化利

用建设项目新增政府专项债券资金安排、项目管理、新增政府专项债券资金使用规范性及效益发挥等方面进行设计，结合绩效评价方法，从决策、管理、产出、效益四个方面对资金使用情况进行综合评价。各项指标权重设计，按照《甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省政府专项债券项目资金绩效管理办法〉的通知》（甘财预〔2021〕54号）文件要求进行合理赋分。具体评价指标内容如下：

**1. 决策：**占权重分15分，从项目立项、绩效目标、专项债券资金安排三个方面进行评价分析，主要考核立项依据充分性、立项程序规范性、项目成熟度、绩效目标合理性、绩效指标明确性、项目事前绩效评估规范性、项目与专项债券支持领域及方向匹配性、项目申请专项债券额度与实际需要匹配性、专项债券资金到位率等方面。

**2. 管理：**占权重分25分，从专项债券资金管理和项目实施管理两个方面进行评价分析，主要考核资金支出率、资金使用合规性、专项债券预算管理规范性、专项债券本息偿还计划执行情况、项目收入、成本及预期收益合理性、专项债券期限与项目期限匹配情况、专项债券项目信息公开情况、会计核算规范性、资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配性、招投标采购合规性、合同管理完备性、项目实施过程管理规范性、项目资产备案和产权登记情况、外部监督发现问题整改情况、档案管理规范性等方面。

**3. 产出：**占权重分 35 分，从产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个方面进行绩效分析，具体包括工程建设情况完成情况、配套设备采购完成情况、工程建设质量合格情况、配套设备质量合格情况、工程建设完工及时性、设备采购及时性、成本节约率等。

**4. 效益：**占权重分 25 分，从经济效益、社会效益、生态环境效益、可持续性影响、满意度五个方面进行评价分析，主要考核内容包括带动区域经济发展、项目运营期收益、增加就业岗位、实现建筑垃圾资源化利用、减少建筑垃圾污染、促进建筑产业的持续健康发展、促进循环经济健康持续发展、受益群众满意度等方面。

#### （六）评价人员组成

为加强对绩效评价工作的组织和管理，绩效评价机构根据此次工作需求，成立绩效评价工作组，负责绩效评价的组织协调及报告撰写等工作。

表 3-1 凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目绩效评价工作组人员安排

评价组成员	姓名	工作内容
项目经理	史桂东	总体负责实地调研项目对接、查阅项目资料（包括项目和资金）总体负责对项目实施情况的核查调研、对项目助理发现的问题建议进行汇总、评价报告撰写等工作。
项目助理	丁 锐	协助调研负责人开展项目实施文件的查阅，按照项目资料清单确认全部资料已查看到位，填写项目基本情况汇总表并交由项目经理确认。
项目助理	王亚楠	协助项目经理查看项目资金相关资料包括资金下达文件、核对资金使用数、会计账簿、项目明细账等；协助项目经理对所收集的数据资料进行整理分析。

项目助理	师 琼	负责完成问卷调查、工作人员访谈、数据整理等工作。
质控人员	丁 凡	负责项目报告的质量控制，包括项目实施方案、指标体系、绩效评价报告等工作的审核及质量把控。

## （七）绩效评价工作过程

### 1. 前期准备阶段

#### （1）开展前期调查

评价组收集相关资料，对项目立项、资金管理、项目管理、专项债券资金使用规范性等情况进行调查，查阅相关文件资料，明确绩效评价的具体内容，确定绩效评价的关注点和评价方式，制定符合项目的评价指标体系。

### 2. 评价实施阶段

#### （1）资料查阅复核

评价组根据绩效评价指标体系要求，对项目立项、新增政府专项债券资金安排情况、资金使用情况、工程建设全过程资料、相关管理制度等资料进行重点核查，并就存在的疑问进行沟通交流及复核。

#### （2）开展电子问卷调查

评价组通过电子问卷的形式，对凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目受益群众开展问卷调查，具体了解受益群众对项目运营后带动区域经济发展、增加就业岗位、改善城乡人居环境、进一步实现建筑垃圾的资源化利用等方面的满意度情况，回收受益群众有效问卷 89 份。

#### （3）数据分析

评价组运用科学的方法对收集的数据资料进行整理、汇总、分析，对照绩效评价指标体系，以佐证材料为支撑，依据考核标准和实际情况逐项评价打分，做到实事求是，客观公正。绩效评价采用打分法，总分设置 100 分；按照评分标准，达到要求的指标记标准分满分，未达到标准的根据评分标准打分，最低得分为 0 分。在此基础上，对项目总体情况进行综合评价，形成最终绩效评价结果。

### 3. 撰写报告阶段

**(1) 数据整理分析。**评价组运用科学的方法对非现场评价所收集的数据资料进行整理、汇总、分析。

**(2) 项目评价打分。**根据收集的资料、问卷调查分析结果进行整理和分析对照绩效评价指标体系逐项进行绩效打分，打分结果做到实事求是，客观公正。

根据《甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省政府专项债券项目资金绩效管理办法〉的通知》（甘财预〔2021〕54号）文件要求，绩效评价结果量化为百分制综合评分，并按照综合评分进行分级。综合评分为 90 分（含）以上的为“优”，80 分（含）至 90 分的为“良”，60 分（含）至 80 分的为“中”，60 分以下的为“差”。

**(3) 撰写报告初稿。**根据数据整理分析结果，结合项目实际，归纳问题、分析成因，提出相关建议，形成内容完整、结论明确的报告初稿。

**(4) 报告内部质控。**评价报告初稿撰写完毕后，评价组就

评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等进行报告内部质控审核，以保证评价成果质量。

(5) **征求委托方意见。**评价报告初稿经质控审核修改完善后征求委托方意见，并对委托方反馈意见逐一核实。

(6) **提交报告终稿。**评价组对评价报告进行修改和完善，并最终定稿，提交委托方。

## 四、评价结论及分析

### (一) 评价评分表

评价组通过资料核查、问卷调查、现场调研等方式，从项目决策、管理、产出、效益等方面综合分析评价凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目实施情况，并严格按照绩效评价指标体系评分标准进行打分，综合评价得分为 **85.05 分**，根据《甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省政府专项债券项目资金绩效管理办法〉的通知》（甘财预〔2021〕54号）规定，绩效评价结果等级为：**良**。

表 4-1 凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目  
绩效评价综合评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	扣分	得分
决策	15	项目立项	4	立项依据充分性	2	0	2
				立项程序规范性	1.5	0	1.5
				项目成熟度	0.5	0	0.5
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	0	2
				绩效指标明确性	2	-1.5	0.5
		专项债券 资金安排	7	项目事前绩效评估 规范性	2	0	2
				项目与专项债券支持 领域及方向匹配性	2	0	2

				项目申请专项债券额度与实际需要匹配性	2	0	2
				专项债券资金到位率	1	0	1
管理	25	专项债券资金管理	15	资金支出率	1	0	1
				资金使用合规性	2	0	2
				专项债券预算管理规范性	2	0	2
				专项债券本息偿还计划执行情况	2	-2	0
				项目收入、成本及预期收益合理性	2	0	2
				专项债券期限与项目期限匹配情况	2	0	2
				专项债券项目信息公开情况	2	-1	1
				会计核算规范性	2	0	2
		项目实施管理	10	资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配性	2	0	2
				招标采购合规性	2	0	2
				合同管理完备性	1	0	1
				项目实施过程管理规范性	2	0	2
				项目资产备案和产权登记情况	1	0	1
				外部监督发现问题整改情况	1	0	1
				档案管理规范性	1	0	1
产出	35	产出数量	12	工程建设完成情况	6	0	6
				配套设备采购完成情况	6	-3	3
		产出质量	10	工程建设质量合格情况	5	0	5
				配套设备合格情况	5	0	5
		产出时效	8	工程建设完工及时性	4	-2	2
				设备采购及时性	4	0	4

		产出成本	5	成本节约率	5	0	5
效益	25	经济效益	6	带动区域经济发展	3	0	3
				项目运营期收益	3	-1.5	1.5
	社会效益	8	增加就业岗位	4	0	4	
			实现建筑垃圾的资源化利用	4	-1	3	
	生态效益	2	减少建筑垃圾污染	2	-0.5	1.5	
	可持续性影响	4	促进建筑产业的持续健康发展	2	-1	1	
			促进循环经济健康持续发展	2	-1	1	
	满意度	5	受益群众满意度	5	-0.45	4.55	
<b>合计</b>					<b>100</b>	<b>-14.95</b>	<b>85.05</b>

## (二) 评价结论

凉州区建筑垃圾资源化利用项目立项符合相关政策要求，新增政府专项债券资金安排科学，新增政府专项债券资金使用合法合规，财务核算符合行业要求，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，制砖生产车间、建筑废弃物破碎分离车间、水稳料拌和站、加气砌块车间等均已建设完成，配套采购设备已经完成，项目质量符合要求和标准，项目采购配套设备质量合格，项目车间及配套采购设备及时完成，成本控制在预算资金以内，预算成本执行结果未超支，项目运营后，带动区域经济发展，项目运营期间收益可观，增加岗位带动就业效果显著。但存在项目绩效指标设置不合理、新增政府专项债券还本付息计划执行不到位、新增政府专项债券资金信息管理不规范、项目竣工验收不及时、设施设备使用率较低、项目效益发挥不充分等问题。



## 五、绩效评价指标分析

依据制定的绩效评价指标体系，分别从决策、管理、产出和效益四个方面对凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目进行绩效分析。凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目绩效评价总体得分情况如下表所示：

表 5-1 凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目绩效评价总体得分表

指标	决策	管理	产出	效益	合计
分值	15	25	35	25	100
扣分	-1.5	-3	-5	-5.45	-14.95
得分	13.5	22	30	19.55	85.05

### （一）项目决策情况

凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目绩效评价决策类指标分别从项目立项、绩效目标和专项债券资金安排三个方面进行综合分析。各项指标具体得分情况如下表所示：

表 5-2 项目决策类各项指标绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
决策	项目立项	立项依据充分性	2	2	100%
		立项程序规范性	1.5	1.5	100%
		项目成熟度	0.5	0.5	100%
	小计		4	4	100%
	绩效目标	绩效目标合理性	2	2	100%
		绩效指标明确性	2	0.5	25%
	小计		4	2.5	62.5%

专项债券 资金安排	项目事前绩效评估规范性	2	2	100%
	项目与专项债券支持领域及方向匹配性	2	2	100%
	项目申请专项债券额度与实际需要匹配性	2	2	100%
	资金到位率	1	1	100%
小计		7	7	100%
合计		15	13.5	90%

## 1. 项目立项（指标分值 4 分）（得分 4 分）

### （1）立项依据充分性（指标分值 2 分）（得分 2 分）

为进一步推动全区绿色生态产业发展，实现凉州区建筑垃圾废弃物综合利用和产业集聚，提高和扩大建筑垃圾废弃物综合利用技术水平、装备能力、应用规模，推动资源综合利用产业高质量发展，响应凉州区政府第 116 次常务会议审议通过的《凉州区建筑垃圾资源化利用建设方案》，实现凉州区建筑垃圾废物由目前的“低效分散利用”转向“高效规模化利用”转变，实现“以城建城，以城养城，以城兴城”的良性发展新模式。凉州区住房和城乡建设局上报《凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目可行性研究报告的报告》（凉建设〔2020〕99 号），申报凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目。

根据评分标准，凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，项目属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，符合评分标准，指标得分 2 分。

## **（2）立项程序规范性（指标分值 1.5 分）（得分 1.5 分）**

凉州区住房和城乡建设局对凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目进行了可行性研究，编制了《凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目可行性研究报告》，并向凉州区发展和改革局上报《凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目可行性研究报告的报告》（凉建设〔2020〕99号），根据《凉州区发展和改革局以关于〈凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目可行性研究报告〉的批复》（凉发改发〔2020〕59号）文件，同意凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目。项目立项申报审批文件、材料符合相关要求，项目事前已经过必要的可行性研究。

根据评分标准，凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目按照规定的程序进行立项，批复文件、项目材料、新增政府专项债券资金资料符合相关要求，事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等，符合评分标准，指标得分 1.5 分。

## **（3）项目成熟度（指标分值 0.5 分）（得分 0.5 分）**

根据《武威市生态环境局凉州分局关于〈武威市凉州区弘威通腾建筑废料回收再利用有限公司凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目环境影响报告表〉的批复》（武环凉发〔2020〕35号）、《武威市自然资源局凉州分局关于凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目用地预审意见》（武自然资源局函字〔2020〕132号）文件、《武威市自然资源局凉州分局关于确定建设用地规划用途及条件的复函》（武自然资源局函字〔2020〕133号）等文件，凉州

区建筑垃圾资源化利用建设项目前期工作程序完整。

根据评分标准，项目勘察、设计、用地、环评、开工许可等前期工作程序完整，符合评分标准，指标得分 1.5 分。

## **2. 绩效目标（指标分值 4 分）（得分 2.5 分）**

### **（1）绩效目标合理性（指标分值 2 分）（得分 2 分）**

项目实施单位填报了《凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目绩效目标申报表》，明确了总体绩效目标和年度绩效目标，项目绩效目标和实际工作内容紧密结合、符合客观实际，并将绩效指标细化为具体的三级指标，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

根据评分标准，项目实施单位填报了《凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目绩效目标申报表》，绩效目标设置合理，符合评分标准，指标得分 2 分。

### **（2）绩效指标明确性（指标分值 2 分）（得分 0.5 分）**

根据《凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目专项债券资金绩效目标申报表》，绩效目标量化为数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标和满意度等二级指标，但质量指标下设三级指标“2020 年开工，2022 年完工”未能反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果，指标设置不合理；社会效益、生态效益、可持续影响下设三级指标未细化分解项目实施在一定时期内所要达到效果，并且生态效益三级指标“公共卫生服务水平提升”设置不合理；满意度指标

三级指标未细化。

根据评分标准，凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目绩效指标不合理，三级指标未细化分解项目实施在一定时期内所要达到的产出和效果，指标扣 1.5 分，指标得分 0.5 分。

### 3. 专项债券资金安排（指标分值 7 分）（得分 7 分）

#### （1）项目事前绩效评估规范性（指标分值 2 分）（得分 2 分）

项目实施单位对凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目进行了项目事前绩效评估，出具了事前绩效评估报告，重点对项目实施的必要性、公益性、收益性、资金来源、资金到位可行性及债券资金需求合理性等方面对项目进行了论证。符合《甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省政府专项债券项目资金绩效管理办法〉的通知》（甘财预〔2021〕54号）文件第二章第五条规定：“申请专项债券资金前，项目单位或项目主管部门对要申请的专项债券项目资金开展绩效评估，形成评估报告，并将评估情况纳入专项债券项目实施方案”相关要求。

根据评分标准，凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目按照《甘肃省政府专项债券项目资金绩效管理办法》对申请的专项债券项目资金开展事前绩效评估，符合评分标准，指标得分 2 分。

#### （2）项目与专项债券支持领域及方向匹配性（指标分值 2 分）（得分 2 分）

《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于做好地方政府

专项债券发行及项目配套融资工作〉的通知》（厅字〔2019〕33号）文件关于新增政府专项债券项目要精准聚焦重点领域和重大项目的规定：“专项债券项目工作要精准聚焦保障性安居工程、易地扶贫搬迁后续扶持、自然灾害防治体系建设、铁路、收费公路、机场、水利工程、生态环保、医疗健康、水电气热等公用事业、城镇基础设施、农业农村基础设施等领域以及其他纳入“十三五”规划符合条件的重大项目建设”。凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目符合习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神提出的“加快美丽乡镇”建设的要求，符合“环境优美、功能完善、特色鲜明、管理有序、文明和谐”的目标要求。凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目新增政府专项债券资金使用所属领域和方向属于国家规定的新增政府专项债券资金支持范围。

根据评分标准，凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目新增政府专项债券资金使用所属领域和方向属于国家规定的新增政府专项债券资金支持范围，符合评分标准，指标得分 2 分。

### **（3）项目申请专项债券额度与实际需要匹配性（指标分值 2 分）（得分 2 分）**

凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目总投资 9,469.38 万元，其中：新增政府专项债券 3,800.00 万元，其他财政补助资金 5,669.38 万元。根据《凉州区财政局关于下达〈2021 年第一批新增政府专项债券资金〉的通知》（凉财建发〔2021〕156 号）、

《凉州区财政局关于下达〈2021年第二批新增政府专项债券资金〉的通知》（凉财建发〔2021〕263号）文件，2021年下达凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目新增政府专项债券资金3,800.00万元，经查阅《凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目方案》和《凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目竣工决算审计报告》，凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目申请的专项资金额度与实际需要相匹配。

根据评分标准，凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目申请新增政府专项债券额度与实际需要相匹配，符合评分标准，指标得分2分。

#### **（4）专项债券资金到位率（指标分值1分）（得分1分）**

根据《凉州区财政局关于下达〈2021年第一批新增政府专项债券资金〉的通知》（凉财建发〔2021〕156号）、《凉州区财政局关于下达〈2021年第二批新增政府专项债券资金〉的通知》（凉财建发〔2021〕263号）文件，凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目安排新增政府专项债券资金3,800.00万元，实际到位资金3,800.00万元，新增政府专项债券资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=(3,800.00/3,800.00)×100%=100%。

根据评分标准，凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目新增政府专项债券资金到位率为100%，指标得分1分。

## **（二）项目管理情况**

凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目绩效评价管理类指标

分别从专项债券资金管理和项目实施管理两个方面进行综合分析。各项指标具体得分情况如下表所示：

表 5-3 项目管理类各项指标绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
管理	专项债券资金管理	资金支出率	1	1	100%
		资金使用合规性	2	2	100%
		专项债券预算管理规范性	2	2	100%
		专项债券本息偿还计划执行情况	2	0	0%
		项目收入、成本及预期收益合理性	2	2	100%
		专项债券期限与项目期限匹配情况	2	2	100%
		专项债券项目信息公开情况	2	1	50%
		会计核算规范性	2	2	100%
		小计	15	12	80%
	项目实施管理	资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配性	2	2	100%
		招标投标采购合规性	2	2	100%
		合同管理完备性	1	1	100%
		项目实施过程管理规范性	2	2	100%
		项目资产备案和产权登记情况	1	1	100%
		外部监督发现问题整改情况	1	1	100%
		档案管理规范性	1	1	100%
		小计	10	10	100%
	合计	25	22	88%	

### 1. 专项债券资金管理（指标分值 15 分）（得分 12 分）

#### （1）资金支出率（指标分值 1 分）（得分 1 分）



经查阅项目财务资料，2021年凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目新增政府专项债券实际到位资金3,800.00万元，截至2022年3月31日，新增政府专项债券资金3,800.00万元已全部支出。资金支出率=实际支付资金/实际到位资金×100%=(3,800.00/3,800.00)×100%=100%。

根据评分标准，凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目的资金支出率为100%，指标得分1分。

### **(2) 资金使用合规性 (指标分值2分) (得分2分)**

经查阅财务资料凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目新增政府专项债券资金使用严格按照《财务管理制度》规章制度执行，凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目新增政府专项债券资金支出用于项目工程费用、设备购置费用及前期费用。截止2022年3月底，3800万元新增政府专项债券全部拨付完成，其中：项目工程费用2410.62万元，车辆设备购置费用1595.24万元，项目前期费用64.14万元，预算执行率100%，资金使用具有完整的审批程序和拨付流程，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

根据评分标准，凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目资金严格按照相关财经法律法规制度的规定以及国家有关财务管理制度和办法使用，符合评分标准，指标得分2分。

### **(3) 专项债券预算管理规范性 (指标分值2分) (得分2分)**

根据《凉州区财政局关于下达〈2021年第一批新增政府专项债券资金〉的通知》（凉财建发〔2021〕156号）、《凉州区财政局关于下达〈2021年第二批新增政府专项债券资金〉的通知》（凉财建发〔2021〕263号）文件，2021年下凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目新增政府专项债券资金3,800.00万元，将新增政府专项债券资金列2021年收入分类科目：2290402—其他地方自行试点项目收益新增政府专项债券收入安排的支出；经查阅项目资金支出相关财务资料，该项目新增政府专项债券资金全部支出均严格执行文件要求，按照专门的预算收支科目单独核算和全面管理。

根据评分标准，新增政府专项债券收支、还本付息和专项收入纳入了政府性基金预算管理，并按照专门设置的预算收支科目单独核算和全面管理，符合评分标准，指标得分2分。

#### **（4）专项债券本息偿还计划执行情况（指标分值2分）（得分0分）**

根据《凉州区2021年新增专项债券还本付息协议（编号2021转债—001）》，本项目应自2021年11月19日起每年偿还一次利息，到期付本，经核实，本项目暂未进行政府新增专项债券的还本付息工作。

根据评分标准，凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目未按照规定时间进行政府新增专项债券本息偿还，扣2分，指标得分0分。

**(5) 项目收入、成本及预期收益合理性 (指标分值 2 分)**  
**(得分 2 分)**

根据《凉州区建筑垃圾资源化利用建设工程专项债券项目收益与融资自求平衡财务评估报告》，凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目预期收入来源主要为水稳料收入、透水砖收入及砼砌块收入。项目满负荷运营年生产水稳料 33 万立方米、透水砖 44 万平方米、砼砌块 4.50 万立方米，项目建成第一年负荷 70%，第二年负荷 80%，第三年负荷 90%，第四年负荷达到 100%。经测算，2022-2031 年预计债券存续期间内项目收益为 33,585.20 万元。项目运营成本主要包括材料费、燃料动力费、工资及福利费、折旧费、修理费、其他费用。经测算，预计债券存续期间内运营成本为 21,708.86 万元，凉州区建筑垃圾资源化利用建设工程预期收益高于运营成本，综上所述项目收入、成本及项目预期收益合理。

根据评分标准，凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目经测算数据显示，项目运营收益成本合理，符合评分标准，指标得分 2 分。

**(6) 专项债券期限与项目期限匹配情况 (指标分值 2 分)**  
**(得分 2 分)**

根据《凉州区 2021 年新增专项债券还本付息协议》，凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目-2021 年甘肃省政府新增政府专项债券（一期）期限为 10 年，还款期限为 2021 年 5 月 19 日至

2031年5月19日，债券总利息678.00万元，于2021年11月19日期偿还利息，当年偿还33.90万元，2022年至2030年每年偿还利息67.80万元，2031年5月19日偿还33.90万元；2031年5月19日债券到期一次偿还本金2,000.00万元；凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目-2021年甘肃省政府新增政府专项债券（八期）期限为10年，还款期限为2021年9月16日至2031年9月16日，债券总利息563.40万元，每年9月16日为利息最低偿还日，2022年至2031年每年偿还利息56.34万元，2031年9月16日债券到期一次偿还本金1,800.00万元，凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目建成后预计投入运营年限为长期运营，运营期限和受益期限较长，新增政府专项债券发行期限为10年，与该项目建设和运营期限较为匹配，新增政府专项债券期限结构合理。

根据评分标准，凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目新增政府专项债券发行期限与该项目建设和运营期限匹配，符合评分标准，指标得分2分。

#### **（7）专项债券项目信息公开情况（指标分值2分）（得分1分）**

凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目地方政府新增政府专项债券项目信息按照规定在新增政府专项债券相关平台进行录入和更新，但未对新增政府专项债券资金使用情况进行公示。不符合财政部《关于印发〈地方债务信息公开办法（试行）〉的通

知》（财预〔2018〕209号）文件“第十一条 专项债券存续期公开 地方各级财政部门应当组织开展本地区和本级专项债券存续期信息公开工作，督促和指导使用专项债券资金的部门不迟于每年6月底前公开以下信息：（一）截至上年末专项债券资金使用情况，（二）截至上年末专项债券对应项目建设进度、运营情况等，（三）截至上年末专项债券项目收益及对应形成的资产情况，（四）其他按规定需要公开的信息。”的要求。

根据评分标准，凉州区建筑垃圾资源化利用项目政府新增政府专项债券项目信息按照规定，及时、完整的在地方政府债务管理信息系统中进行录入和更新，得1分；但未将新增政府专项债券存续期有关信息在相关平台上进行公开公示，不符合地方债务信息公开办法有关规定和要求，指标扣1分。综合指标得分1分。

#### **（8）会计核算规范性（指标分值2分）（得分2分）**

经查阅项目财务资料，凉州区住房和城乡建设局严格按照《财务管理制度》等规章制度对专项资金进行单独核算，会计凭证完整、齐全，能够切实反映会计信息的真实性、准确性、规范性和可追溯性。

根据评分标准，凉州区建筑垃圾资源化利用项目资金核算规范，符合行业要求；财务会计信息真实、完整、凭证齐全，符合评分标准，指标得分2分。

### **2. 项目实施管理（指标分值10分）（得分10分）**

#### **（1）资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配性（指标分**

## 值 2 分) (得分 2 分)

经比对《凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目 2021 年专项债券资金支付情况明细表》《武威市凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目抗疫国债资金拨付明细统计表》、项目工程结算申请书及相关财务资料,项目资金拨付和支出进度与项目建设进度相匹配,其中各款项资金拨付内容与工程进度匹配,新增政府专项债券资金根据前期工程进度支付 3,800 万元,抗疫国债资金共分 5 次拨付 3,000 万元,项目全部已到位资金按照凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目起止期限(2020 年 4 月 16 日至 2022 年 3 月 10 日)以及项目建设合同内费用支付条款的要求,及时、规范拨付项目各款项资金。

根据评分标准,凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目资金拨付和支出进度按计划执行,与项目建设进度相匹配,符合评分标准,指标得分 2 分。

### (2) 招投标采购合规性(指标分值 2 分)(得分 2 分)

经查阅项目资料,项目实施单位对凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目(车辆采购)共三个标段进行了公开招标,并发布了公开招标公告,第一标段由武威新浩荣工贸有限责任公司以 74.00 万元的金额中标,第二标段由甘肃初源商贸有限公司以 324.60 万元的金额中标,第三标段由甘肃泓畅工程机械有限公司以 836.00 万元的金额中标,并对中标单位进行了 3 天的公示,按照招标公告文件向中标单位下达了中标通知书,并签订了具体

的车辆采购合同；项目实施单位对凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目（设备购置）共三个标段进行了公开招标，并发布了公开招标公告，第一标段由成都大宏立机器股份有限公司以 598.96 万元的金额中标，第二标段由福建泉工股份有限公司以 938.18 万元的金额中标，并对中标单位进行了 3 天的公示，按照招标公告文件向中标单位下达了中标通知书，并签订了具体的设备购置合同；项目实施单位对凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目施工监理进行了公开招标，并发布了公开招标公告，由甘肃资博睿通工程项目管理有限公司以 18.03 万元的金额中标，并对中标单位进行了 3 天的公示，按照招标公告文件向中标单位下达了中标通知书，并签订了具体的施工监理合同；凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目建筑废弃物破碎分离车间及附属设施施工（第三标段）进行了公开招标，并发布了公开招标公告，由甘肃昱兴建设工程有限公司以 1,069.05 万元的金额中标，并对中标单位进行了 3 天的公示，按照招标公告文件向中标单位下达了中标通知书，并签订了具体的施工合同。招投标各项审批文件及资料完整合规，并形成了招投标档案资料。

根据评分标准，凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目施工总承包和施工监理招投标程序规范，项目信息公示公告及时，招投标文件及资料完整、合规，符合评分标准，指标得分 2 分。

### **（3）合同管理完备性（指标分值 1 分）（得分 1 分）**

经查阅项目资料，武威市凉州区弘威通腾建筑废料回收再利

用有限公司分别与甘肃再就业建设工程（集团）有限公司签订工程（第一标段）施工合同，与甘肃资博睿通工程项目管理有限公司签订施工监理合同，与武威华俊建筑安装工程有限公司签订制砖车间业务用房及贮存间工程施工合同，与武威新浩荣工贸有限责任公司签订车辆购置（第一标段）合同，与甘肃初源商贸有限公司签订车辆购置（第二标段）合同，与甘肃泓畅工程机械有限公司签订车辆购置（第三标段）合同，与甘肃晟昊建设有限责任公司签订车辆购置（第四标段）合同，与湖北一专汽车股份有限公司签订随车起重运输车订购合同，与甘肃跃腾山宝机械设备有限公司签订洗砂机购置合同，与成都大宏立机器股份有限公司签订建筑废弃物破碎分离设备购置合同，与甘肃金沙建筑工程有限公司签订建筑废弃物破碎分离车间及附属设施施工合同，与甘肃昱兴建设工程有限公司签订西场场地平整、道路平整、上水、电路、绿化、围墙施工合同和东场场地平整、围栏、大门安装施工合同及附属工程监理合同、环保设施施工合同，与武威电建实业有限公司签订输变电工程施工合同和电力线路配套设施安装合同，与福建泉工股份有限公司签订制砖设备模具、木托板购置合同，与甘肃省城乡工业设计院有限公司签订办公用房及生产库房改造装修项目（设计）合同，与中联创设计有限公司签订项目道路工程设计合同，与甘肃百川测绘工程有限公司签订测绘服务合同，与北京华灵四方投资咨询有限责任公司甘肃分公司签订实施方案评估报告编制合同，与甘肃新信工程咨询有限责任公司签订



工程建设项目招标代理协议书等，合同要素齐全，内容完整。

根据评分标准，凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目，合同要素齐全，内容完整，符合评分标准，指标得分 1 分。

#### **(4) 项目实施过程管理规范性（指标分值 2 分）（得分 2 分）**

经查阅项目资料，工程按照实施方案、批复、工程设计以及相关技术规范施工，工程施工阶段施工组织设计方案、开工报告、各类材料报验、设计变更、现场签证、工程施工质量报验单、施工日志等资料完整、规范、详实，工程符合安全标准，无安全事故和环保事故；工程监理根据合同规定对工程安全、质量、进度进行管理核查，监理规划、监理实施细则、监理工作日志、施工现场质量管理检查记录等资料内容完整且明确。

根据评分标准，凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目实施，无安全事故和环保事故，符合评分标准，指标得分 2 分。

#### **(5) 项目资产备案和产权登记情况（指标分值 1 分）（得分 1 分）**

根据凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目《固定资产投资项目情况》，其中项目基本信息、登记注册类型、控股情况、隶属关系、建设性质、项目类别、项目投资情况等各项产权登记信息完整。

根据评分标准，项目实施单位对项目进行了资产备案和产权登记，指标得分 1 分。

### (6) 外部监督发现问题整改情况 (指标分值 1 分) (得分 1 分)

经查阅项目资料及与实施单位相关负责人核实,凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目未发现需要整改的问题,未形成相关整改记录。

根据评分标准,项目外部监督未发现需要整改的问题,本项指标分值直接计入,指标得分 1 分。

### (7) 档案管理规范性 (指标分值 1 分) (得分 1 分)

经查阅项目资料,凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目前期评估资料、招投标、合同、项目批复文件、维稳报告以及项目立项审批相关手续资料进行了整理归档,档案资料完整,管理规范。

根据评分标准,项目实施单位对项目资料进行归档整理,项目档案资料完整齐全、管理规范,符合评分标准,指标得分 1 分。

## (三) 项目产出情况

凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目绩效评价产出类指标分别从产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个方面进行综合分析。各项指标具体得分情况如下表所示:

表 5-4 项目产出类各项指标绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
产出	产出数量	工程建设完成情况	6	6	100%
		配套设备采购完成情况	6	3	50%
	小计		12	9	75%
	产出质量	工程建设质量合格情况	5	5	100%

		配套设备质量合格情况	5	5	100%
	小计		10	10	100%
产出时效	工程建设完工及时性		4	2	50%
	设备采购及时性		4	4	100%
	小计		8	6	75%
产出成本	成本节约率		5	5	100%
	小计		5	5	100%
合计			35	30	85.71%

### 1. 产出数量（指标分值 12 分）（得分 9 分）

#### （1）工程建设完成情况（指标分值 6 分）（得分 6 分）

通过现场调研及查阅资料，凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目已按照计划完成全自动制砖生产车间、建筑废弃物破碎分离车间、水稳料拌和站、加气砌块车间等建筑内容。

表 5-5 凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目工程建设完成情况表

建设项目	计划建设内容	实际完成内容
全自动制砖生产车间	3719.70 平方米	3719.70 平方米
建筑废弃物破碎分离车间	3265.3 平方米	3265.3 平方米
水稳料拌和站	215 平方米	215 平方米
蒸压加气砌块生产车间	5956.4 平方米	5956.4 平方米

根据评分标准，凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目均已建设完成，符合评分标准，指标得分 6 分。

#### （2）配套设备采购完成情况（指标分值 6 分）（得分 3 分）

根据凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目设备采购合同已经完成购买 6 辆垃圾收集车、4 辆四轮扫地车、1 辆五桥泵车、1

辆四桥泵车、8 辆搅拌车，3 辆垃圾压缩车、5 辆三轮电动扫地车、1 辆洗扫车、1 套建筑废弃物破碎筛分离设备、1 套全自动制砖设备；经现场调研核实，4 辆垃圾收集车、2 辆四轮扫地车、2 辆三轮电动扫地车等设备自购买后闲置。

**表 5-6 凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目配套设备采购情况表**

采购内容	计划采购数量	实际采购数量	使用状态
垃圾收集车	6 辆	6 辆	2 辆使用中，4 辆闲置
四轮扫地车	4 辆	4 辆	2 辆使用中，2 辆闲置
五桥泵车	1 辆	1 辆	使用中
四桥泵车	1 辆	1 辆	使用中
搅拌车	8 辆	8 辆	使用中
垃圾压缩车	3 辆	3 辆	使用中
三轮电动扫地车	5 辆	5 辆	3 辆使用中，2 辆闲置
洗扫车	1 辆	1 辆	使用中
建筑废弃物破碎筛分离设备	1 套	1 套	使用中
全自动制砖设备	1 套	1 套	使用中

根据评分标准，凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目部分配套设备采购已经全部完成，得分 3 分，4 辆垃圾收集车、2 辆四轮扫地车、2 辆三轮电动扫地车等设备自购买后闲置未投入使用，扣分 3 分，综合指标得分 3 分。

## 2. 产出质量（指标分值 10 分）（得分 10 分）

### （1）工程建设质量合格情况（指标分值 5 分）（得分 5 分）

根据查阅项目资料及现场调研，凉州区建筑垃圾资源化利用

建设项目建设完成全自动制砖生产车间、建筑废弃物破碎分离车间、水稳料拌和站、加气砌块车间等项目内容，按照项目初步设计、施工合同、完整的技术档案及施工管理资料、工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备合格证明文件，结合现场调研情况，凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目质量符合要求和标准。

根据评分标准，凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目质量符合要求和标准，符合评分标准，指标得 5 分。

### **(2) 配套设备质量合格情况 (指标分值 5 分) (得分 5 分)**

通过现场调研及查阅资料，凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目已按照采购合同已完成 6 辆垃圾收集车、4 辆四轮扫地车、1 辆五桥泵车、1 辆四桥泵车、8 辆搅拌车，3 辆垃圾压缩车、5 辆三轮电动扫地车、1 辆洗扫车，1 套建筑废弃物破碎筛分离设备、1 套全自动制砖设备的采购，根据核查相关设备的质量保证书及质量合格证，设备质量符合标准，同时采购方对采购设备进行了验收，验收质量合格。

根据评分标准，凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目采购配套设备质量合格，符合评分标准，指标得分 5 分。

## **3. 产出时效 (指标分值 8 分) (得分 6 分)**

### **(1) 工程建设完工及时性 (指标分值 4 分) (得分 2 分)**

凉州区住房和城乡建设局与武威市凉州区弘威城乡建设投资有限公司签订的凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目合同约定：计划开工日期为 2020 年 4 月 16 日，计划竣工日期为 2022

年3月10日，实际完工时间为2021年12月28日。截至2022年9月28日，项目仍未进行竣工验收，项目验收延迟时间较久。

根据评分标准，凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目已完工但仍未进行竣工验收，指标扣2分，综合指标得分2分。

#### **(2) 设备采购及时性（指标分值4分）（得分4分）**

通过现场调研及查阅资料，武威市凉州区弘威城乡建设投资有限公司与武威新浩荣工贸有限公司车辆采购合同签订日期为2021年11月8日，约定供货期为30日历天，供应商于2021年11月28日供货，按照合同约定供应6辆垃圾收集车、4辆四轮扫地车、1辆五桥泵车、1辆四桥泵车、8辆搅拌车，3辆垃圾压缩车、5辆三轮电动扫地车和1辆洗扫车。武威市凉州区弘威城乡建设投资有限公司与成都大宏立机器股份有限公司设备购置（第一标段）合同签订日期为2021年4月16日，约定供货期为90日历天，供应商于2021年6月30日供货，按照合同约定供应1套建筑废弃物破碎筛分离设备采购。武威市凉州区弘威城乡建设投资有限公司与福建泉工股份有限公司设备购置（第二标段）合同签订日期为2021年4月16日，约定供货期为90日历天，供应商于2021年6月30日供货，按照合同约定供应1套全自动制砖设备。

根据评分标准，凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目采购配套设备及时，符合评分标准，指标得分4分。

#### **4. 产出成本（指标分值5分）（得分5分）**

### (1) 成本节约率 (指标分值 5 分) (得分 5 分)

根据《凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目 2021 年专项债券资金支付情况明细表》，凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目新增政府专项债券资金计划成本 3,800 万元，实际支出成本 3,800 万元，成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%=[(3,800 万元-3,800 万元)/3,800 万元]×100%=0%。

根据评分标准，项目预算成本执行结果未超支，符合评分标准，指标得分 5 分。

### (四) 项目效益情况

凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目绩效评价效益类指标分别从经济效益、社会效益、生态效益、可持续性影响、满意度五个方面进行评价分析。各项指标具体得分情况如下表所示：

表 5-7 项目效益类各项指标绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
效益	经济效益	带动区域经济发展	3	3	100%
		项目运营期收益	3	1.5	50%
	小计		<b>6</b>	<b>4.5</b>	<b>75%</b>
	社会效益	增加就业岗位	4	4	100%
		实现建筑垃圾的资源化利用	4	3	75%
	小计		<b>8</b>	<b>7</b>	<b>87.5%</b>
	生态效益	减少建筑垃圾污染	2	1.5	75%
	小计		<b>2</b>	<b>1.5</b>	<b>75%</b>
	可持续性影响	促进建筑产业的持续健康发展	2	1	50%

		促进循环经济健康持续发展	2	1	50%
	小计		4	2	50%
满意度		受益群众满意度	5	4.55	91%
	小计		5	4.55	91%
合计			25	19.55	78.20%

## 1. 经济效益（指标分值 6 分）（得分 4.5 分）

### （1）带动区域经济发展（指标分值 3 分）（得分 3 分）

根据实地调研情况，凉州区建筑垃圾资源化利用项目建设能有效提高垃圾资源利用率，减少新建材料的消耗，降低建材成本，带动建材、房地产和环保产业的发展，有利地促进区域经济的快速发展。同时，可为社会提供就业岗位，促进了区域就业的发展，既保护了环境，又拉动当地的消费。另外，建筑垃圾资源化利用项目的投资额度较大，因此在项目的实施过程中，也会带动相关配套行业的发展，提高区域居民的收入水平，增加区域内的生产总值。

根据评分标准，凉州区建筑垃圾资源化利用项目投入运行后带动区域经济发展效益显著，指标得分 3 分。

### （2）项目运营期收益（指标分值 3 分）（得分 1.5 分）

凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目收益目标 902.00 万元，项目于 2021 年 12 月 28 日完工并投入使用，已收储建筑垃圾约 91.6 立方米，破碎处置建筑垃圾 5.13 万立方米，共产生效益 74.10 万元，其中：生产成品砂石料 3.24 万立方米，产生效益 33.00 万元，生产各类成品砖 221.4 万块，产生效益 35.10 万元；



生产水稳料 0.8 万立方米，产生效益 6.00 万元，未完成凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目收益 902.00 万元的预期目标。

根据评分标准，凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目运营期对完成项目运营期收益目标效果一般，指标扣分 1.5，指标得分 1.5 分。

## **2. 社会效益（指标分值 8 分）（得分 7 分）**

### **（1）增加就业岗位（指标分值 4 分）（得分 4 分）**

根据实地调研情况，凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目可以提供相应的岗位并吸纳就业人口，可解决部分务工人员就近就业的问题，项目建设完成后可以提供的工作岗位有混凝土罐车司机、机械操作员等，能够为 80 多人提供就业。

根据评分标准，凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目投入运行后增加就业岗位效益显著，指标得 4 分。

### **（2）实现建筑垃圾的资源化利用（指标分值 4 分）（得分 3 分）**

根据实地调研情况，建筑垃圾资源化利用项目建成后，水稳料拌和站使用效率较低，处于未生产状态，建筑废弃物破碎分离车间未按照规定用途进行建筑垃圾的破碎分离，而是用于砂石料的分离工作，导致实现建筑垃圾的资源化利用效益一般。

根据评分标准，凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目投入运行后实现建筑垃圾的资源化利用效益一般，指标扣分 1 分，指标得分 3 分。

### 3. 生态效益（指标分值 2 分）（得分 1.5 分）

#### （1）减少建筑垃圾污染（指标分值 2 分）（得分 1.5 分）

根据实地调研情况，凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目对建筑垃圾未充分完成资源化利用，对周边生态系统的优化、生态环境的保护，还需进一步到位，对缓解城市建筑垃圾增长带来的问题解决不充分，对减少建筑垃圾污染，改善城乡人居环境效果一般，项目效益未充分发挥。

根据评分标准，凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目投入运行后减少建筑垃圾污染，改善城乡人居环境效益一般，指标扣分 0.5 分，指标得分 1.5 分。

### 4. 可持续性影响（指标分值 4 分）（得分 2 分）

#### （1）促进建筑产业的持续健康发展（指标分值 2 分）（得分 1 分）

凉州区建筑垃圾资源化利用项目实施后对缓解城市建筑垃圾增长带来的问题解决不充分，对减少建筑垃圾污染，改善城乡人居环境效果一般，但是项目持续运行后预期可达到提高垃圾资源利用率，能降低建材成本，带动建材、房地产等建筑的发展，从而实现“以城建城，以城养城，以城兴城”的良性发展新模式，促进建筑产业的转型升级的目标。

根据评分标准，凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目实施后效果一般，指标扣分 1 分，指标得分 1 分。

#### （2）促进循环经济健康持续发展（指标分值 2 分）（得分

## 1分)

通过现场调研，建筑垃圾资源化利用项目建成后，水稳料拌和站使用效率较低，处于未生产状态，建筑废弃物破碎分离车间未按照规定用途进行建筑垃圾的破碎分离，而是用于砂石料的分离工作，导致实现建筑垃圾的资源化利用效益一般，凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目持续运行，能促进城区建筑垃圾循环利用，加快城市建设，优化城市环境，提升建筑垃圾的处置效率，推动产业的可持续发展，促进循环经济的健康持续发展。

根据评分标准，凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目投入营运后效果一般，指标扣分1分，指标得分1分。

### 5. 满意度（指标分值5分）（得分4.55分）

#### （1）受益群众满意度（指标分值5分）（得分4.55分）

通过对凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目受益群众开展问卷调查，具体了解了受益群众对于凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目实施情况的满意度；根据凉州区建筑垃圾资源化利用项目受益群众满意度问卷调查，82.02%的受益群众对于项目建设整体情况满意，17.98%的受益群众认为其项目建设情况一般，0%的受益群众认为项目建设情况有所欠缺。

根据评分标准，指标得分 = 效益满意的比例 × 5分 + 效益满意度一般的比例 × 2.5分 + 效益满意度有所欠缺的比例 × 0分 = 82.02% × 5分 + 17.98% × 2.5分 + 0% × 0分 = 4.55分，指标得分4.55分。

## 六、存在的问题及原因分析

### （一）项目绩效指标设置不合理

经查阅项目资料，凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目三级指标未细化分解项目实施在一定时期内所要达到的产出和效果，绩效指标设置不合理，具体为：质量指标下设三级指标“2020年开工，2022年完工”未能反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果，指标设置不合理；社会效益、生态效益、可持续影响下设三级指标未细化分解项目实施在一定时期内所要达到效果，并且生态效益三级指标“公共卫生服务水平提升”设置不合理；满意度指标的三级指标未细化。

### （二）新增政府专项债券还本付息计划执行不到位

根据《凉州区2021年新增专项债券还本付息协议(编号2021转债一001)》，本项目应自2021年11月19日起每年偿还一次利息，到期付本，经核实，本项目暂未进行政府新增专项债券的还本付息工作，项目新增政府专项债券还本付息计划执行不到位。

### （三）新增政府专项债券资金管理不规范

经查阅项目资料，凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目新增政府专项债券项目信息按照规定在新增政府专项债券相关平台进行录入和更新，但未对新增政府专项债券资金使用情况公示。不符合财政部《关于印发〈地方债务信息公开办法（试行）〉的通知》（财预〔2018〕209号）文件“第十一条 专项债券存续期公开 地方各级财政部门应当组织开展本地区和本级专项债

券存续期信息公开工作，督促和指导使用专项债券资金的部门不迟于每年6月底前公开以下信息：（一）截至上年末专项债券资金使用情况，（二）截至上年末专项债券对应项目建设进度、运营情况等，（三）截至上年末专项债券项目收益及对应形成的资产情况，（四）其他按规定需要公开的信息。”的要求。

#### **（四）项目竣工验收不及时**

凉州区建筑垃圾资源化利用项目实际完工时间为2021年12月28日，截至2022年9月28日，项目仍未进行竣工验收，项目验收不及时。

#### **（五）设施设备使用率较低，项目效益发挥不充分**

根据现场调研情况，项目购买的4辆垃圾收集车、2辆四轮扫地车、2辆三轮电动扫地车等设备自购买后闲置，未能发挥其效益；项目建设完成后存在水稳料拌和站未充分投入生产，目前处于停产状态；建筑废弃物破碎分离车间未按照规定用途进行建筑垃圾的破碎分离，而是用于砂石料的分离工作，项目预期效益未得到充分发挥。

### **七、有关建议**

#### **（一）加强预算绩效管理，提高绩效目标编制水平**

建议项目预算单位强化预算绩效目标管理工作，加强绩效管理的目标导向作用，根据《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）和《甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省政府专项债券项目资金绩效管

理办法》的通知》（甘财预〔2021〕54号）文件要求，依据预算资金和项目建设内容，准确合理的编制绩效目标，绩效目标要充分反映预算资金的预期产出和效果等情况，要指向明确，与相应的预算支出内容、范围、方向、效果等紧密相关，并对绩效目标细化量化，分解为可衡量的绩效指标，产出指标要体现数量、质量、时效、成本等具体指标，效果指标从经济效益、社会效益、可持续影响、满意度等方面予以体现，指标值尽量进行定量表述，不能以量化形式表述的，可采用定性表述，但表述应可比较、可评定，做到清晰、明确、细化、可衡量。同时，应严格执行绩效目标运行监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，确保绩效目标如期保质保量实现，深入开展绩效评价和结果应用，客观、真实反映绩效目标实现结果，将绩效评价结果作为下一年度预算安排的重要依据。

## **（二）尽快落实新增政府专项债券付息工作**

作为新增政府专项债券资金使用单位，有责任保证新增政府专项债券的还本付息，建议项目实施单位尽快落实本债券付息，及时偿还到期未付利息工作，切实维护政府专项债券信誉。

## **（三）加强新增政府专项债券资金信息公开工作**

建议使用新增政府专项债券资金的部门按照《关于印发〈地方政府债务信息公开办法（试行）〉的通知》（财预〔2018〕209号）文件要求，于每年6月底前公开新增政府专项债券资金存续期以下信息：1.截至上年末新增政府专项债券资金使用情况，2.

截至上年末新增政府专项债券对应项目建设进度、运营情况等，3. 截至上年末新增政府专项债券项目收益及对应形成的资产情况，4. 其他按规定需要公开的信息。

#### **（四）尽快组织开展项目竣工验收，提高项目管理规范性**

建议项目建设单位按照《建筑法》第六十一条规定：“交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有完整的工程技术经济资料 and 经签署的工程保修书，并具备国家规定的其他竣工条件；建筑工程竣工经验收合格后，方可交付使用，未经验收或者验收不合格的，不得交付使用”和《建设工程质量管理条例》第十六条“建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收”相关要求，尽快对凉州区建筑垃圾资源化利用项目开展竣工验收和竣工决算审计，强化项目实施规范性。

#### **（五）提高设施设备使用率，充分发挥项目效益**

建议项目建设单位制定项目运营方案，充分利用设备设施，提高水稳料拌和站使用率，充分发挥水稳料拌和站的效益；合理使用建筑废弃物破碎分离车间，进行建筑垃圾破碎分离，充分实现建筑垃圾资源化利用；对已采购的4辆垃圾收集车、2辆四轮扫地车、2辆三轮电动扫地车等设备及时投入使用，发挥其效益。

### **八、需要说明的问题**

1. 凉州区建筑垃圾资源化利用项目所有资料均由武威市凉州区宏威城乡建设投资有限公司提供。

2. 各项指标得分、项目资金等均四舍五入保留两位小数。

## **九、附件**

附件 1: 绩效评价指标体系

附件 2: 项目问题清单

附件 3: 调查问卷统计分析

附件 4: 项目支出进度情况



## 附件 1 绩效指标体系

凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准
决策	15	项目立项	4	立项依据充分性	2	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以考核项目立项依据情况。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得 1 分，否则不得分； ②项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，得 1 分，否则不得分。
				立项程序规范性	1.5	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序申报、评审、公示，得 0.5 分，否则不得分； ②立项资质、申报审批文件、材料符合相关要求，得 0.5 分，否则不得分； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等，得 0.5 分，否则不得分。
				项目成熟度	0.5	项目是否完成勘查、设计、用地、环评、开工许可等前期工作，用以反映和考核项目成熟度。	项目勘察、设计、用地、环评、开工许可等前期工作程序完整，得 0.5 分，否则不得分。
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目实施单位编制并上报绩效目标申报表，得 1 分，否则不得分； ②绩效目标与项目实施内容相符合，具体合理可行，得 0.5 分，否则不得分； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得 0.5 分，否则不得分。
				绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得 0.5 分，否则不得分；

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准
						衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得1分，否则不得分； ③与项目目标任务数或计划数相对应，得0.5分，否则不得分。
		专项债券资金安排	7	项目事前绩效评估规范性	2	项目是否《甘肃省专项债券项目资金绩效管理办法》对申请的新增政府专项债券项目资金开展事前绩效评估。	①项目按照《甘肃省专项债券项目资金绩效管理办法》对申请的新增政府专项债券项目资金开展事前绩效评估，得1分，否则不得分； ②事前绩效评价形成评估报告，并且重点论证项目实施的必要性、公益性、收益性、资金来源和到位可行性及债券资金需求合理性，得1分，否则不得分。
	项目与专项债券支持领域及方向匹配性			2	项目是否符合新增政府专项债券资金支持范围，用以反映和考核项目与新增政府专项债券规定支持的领域和方向的相符情况。	新增政府专项债券资金使用所属领域和方向属于国家规定的新增政府专项债券支持领域和方向，得2分；有一项不属于国家规定的新增政府专项债券支持领域和方向，扣1分，扣完为止。	
	项目申请专项债券额度与实际需要匹配性			2	项目申请的新增政府专项债券额度是否合理，用以反映和考核项目申请额度与实际需要的相符情况。	该项目申请的新增政府专项债券资金与项目建设的实际需要相匹配，得2分；与项目建设的实际需要不匹配，不得分。	
	专项债券资金到位率			1	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	新增政府专项债券资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。指标得分=资金到位率×指标满分1分，指标得分不超过满分； 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金； 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安	

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准
							排到具体项目的资金。
管理	24	专项债券资金管理	15	资金支出率	1	用以反映和考核资金支出是否按照项目实施工作进度和合同要求及时有序地支付。	资金支出率=实际支付资金/实际到位资金×100%，指标分值=资金支出率×指标值1分，指标得分不超过满分。
				资金使用合规性	2	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及政府新增政府专项债券资金等专项资金管理办法，得0.5分，否则不得分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续，得0.5分，否则不得分； ③资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途，得0.5分，否则不得分； ④资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得0.5分，否则不得分。
				专项债券预算管理规范性	2	新增政府专项债券收支、还本付息和专项收入是否纳入政府性基金预算管理，用以反映和考察财政部门对新增政府专项债券的预算管理情况。	①新增政府专项债券收支、还本付息和专项收入纳入政府性基金预算管理，得1分，否则不得分； ②新增政府专项债券收支、还本付息和专项收入按照专门设置的预算收支科目单独核算和全面管理，得1分，否则不得分。
				专项债券本息偿还计划执行情况	2	专项债券的本息偿还是否与计划一致，用于反映和考核专项债券本息偿还计划的实际执行情况。	1. 专项债券本息按照规定的时间进行偿还，得1分，每出现一次未按期偿还扣0.5分，扣完为止； 2. 专项债券本息按照计划额度足额偿还本息，得1分，未按计划足额偿还则按比例得分。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准
				项目收入、成本及预期收益合理性	2	项目在申请新增政府专项债券时对项目收入、成本和预期收益的测算是否合理。	对项目收入、成本和预期收益的测算有相应的依据，并符合项目实际情况，得2分，否则不得分。
				专项债券期限与项目期限匹配情况	2	新增政府专项债券的期限与项目期限是否匹配，用以反映新增政府专项债券期限结构确定的合理情况。	新增政府专项债券期限与该项目建设和运营期限相匹配（统筹考虑投资者需求、分年到期债务分布等因素），得2分；新增政府专项债券资金发行未考虑该项目建设和运营期限，酌情扣分，扣完为止。
				专项债券项目信息公开情况	2	新增政府专项债券项目信息是否按照规定及时、完整在地方政府债务管理信息系统中录入，相关信息是否按照政府信息公开的有关规定予以公开，用以反映和考核信息管理工作开展落实情况。	①新增政府专项债券项目信息按照规定及时、完整的在地方政府债务管理信息系统中进行录入和更新，得1分，否则不得分； ②项目按照政府信息公开的有关规定和要求，将新增政府专项债券项目的有关信息在相关平台上进行公开，得1分，否则不得分。
				会计核算规范性	2	反映和考核项目资金使用财务会计核算资料是否真实、完整、规范。	①项目财务核算规范、符合行业要求、得1分，否则不得分； ②财务会计信息真实、完整、凭证齐全，得1分，否则不得分。
		项目实施管理	9	资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配性	2	资金的拨付和支出进度是否按照计划执行，是否跟项目建设进度相匹配，用以反映资金使用与项目建设进度的匹配合理程度。	①资金拨付和支出进度按计划执行，得1分，否则不得分； ②资金拨付和支出进度与项目建设进度相匹配，得1分，否则不得分。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准
				招投标采购合规性	2	项目设计、施工、监理等环节是否经过公开招标程序，设备购置是否经过政府采购程序，采购招标程序是否合规，用以反映和考核采购招标合规情况。	①项目实施单位按照政府采购规定程序进行项目政府采购申请及备案或者审批，得 0.5 分，否则不得分； ②项目实施单位按照政府采购程序制定采购计划、确定采购形式，有序开展政府采购工作，得 0.5 分，否则不得分； ③项目实施单位按照政府采购法律法规及时发布采购项目信息并公示招标结果，得 0.5 分，否则不得分； ④项目采购各项审批文件及资料完整合规，按照政府采购要求及时完成相关合同的签订，得 0.5 分，否则不得分。
				合同管理完备性	1	项目是否签订合同，合同内容是否规范，用以考核合同管理完备情况。	①合同签订过程规范，签约双方与中标通知书相符、签约时间明确，合同各项内容完整，履约期限、履约内容及双方权利义务、具体风险责任与措施、变更终止约定等合同条款约定清晰，得 0.5 分，否则不得分； ②严格按照约定履行合同，无合同纠纷，得 0.5 分，否则不得分。
				项目实施过程管理规范性	2	项目建设管理过程资料是否完整、规范，用以考核项目管理规范情况。	①工程按照实施方案、批复、工程设计以及相关技术规范施工，工程施工阶段施工组织设计方案、开工报告、各类材料报验、设计变更、现场签证、工程施工质量报验单、施工日志等资料完整、规范、详实，工程符合安全标准，无安全事故和环保事故，得 1 分，否则不得分； ②工程监理根据合同规定对工程安全、质量、进度

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准
							进行管理核查，监理规划、监理实施细则、监理工作日志、施工现场质量管理检查记录等资料内容完整且明确，得1分，否则不得分。
				项目资产备案和产权登记情况	1	考核项目竣工后对项目资产备案以及产权登记的情况。	项目竣工后进行了资产备案和产权登记，程序及手续完整、合规，得1分，否则不得分。
				外部监督发现问题整改情况	1	考核项目对外部监督发现问题做出整改的情况。	项目对人大、审计、纪委等监督检查中发现的问题及时进行了整改，并形成整改记录，得1分，否则不得分。
				档案管理规范性	1	考核各项目实施单位的项目档案管理情况。	①项目实施单位对项目资料进行归档整理，得1分，否则不得分； ②项目档案资料完整齐全、管理规范，得1分，否则不得分。
产出	35	产出数量	12	工程建设完成情况	6	考核凉州区建筑垃圾资源化利用建设完成情况以及项目在运营期间提供的公共产品和服务实际产出情况，用以反映和考核项目建设完成情况。	①全自动制砖生产车间建设完成及按计划投入使用情况：按计划建设内容全部完成，得1.5分，建设内容未完成不得分； ②建筑废弃物破碎分离车间建设完成：按计划建设内容全部完成，得1.5分，建设内容未完成不得分； ③水稳料拌和站建设完成情况：按计划建设内容全部完成，得1.5分，建设内容未完成不得分； ④加气砌块车间建设完成情况：按计划建设内容全部完成，得1.5分，建设内容未完成不得分。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准
				配套设备采购完成情况	6	考核凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目设备采购和投入情况，用以反映设备采购和使用设备是否按照计划完成。	①按照计划全部设备采购完成，得3分，每发现一项设备采购未完成，扣1分，扣完为止；②按照计划全部设备投入使用，得3分，每发现一项设备未投入使用扣1.5分，扣完为止。
		产出质量	10	工程建设质量合格情况	5	考核凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目工程建设质量合格情况。	按实施方案、相关要求、规定等完成全自动制砖生产车间、建筑废弃物破碎分离车间、水稳料拌和站、加气砌块生产车间建设工作，符合质量要求的，得5分，每发现一项质量不符合要求的，扣1分扣完为止。
				配套设备质量合格情况	5	考核凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目采购设备质量合格情况。	按计划设备采购完成后设备质量达标并且产生效益，5分，每发现一项设备质量未达标，扣1分，设备未产生效益，扣1分，扣完为止。
		产出时效	8	工程建设完工及时性	4	考核凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目工程建设完工及时情况。	①工程按照计划及合同约定及时完成，得2分；每发现一项未及时完成，扣1分，扣完为止； ②工程按照计划及时完成竣工验收，得2分，未按计划要求及时竣工验收，每超过计划日期一个日历天扣0.5分，扣完为止。 备注：因新冠疫情等不可抗力因素造成的工期延迟，经工期比对确认可不扣分。
				设备采购及时性	4	考核凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目设备采购及时情况。	按计划及时完成设备采购，得4分，每发现一项设备未及时采购，扣1分，扣完为止。
		产出成本	5	成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准
						项目的成本节约程度。	定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 项目预算成本执行结果没有超支，得5分；否则每超出1%扣1分，扣完为止。
效益	25	经济效益	6	带动区域经济发展	3	考核项目投入运营后是否带动区域经济发展。	通过实地调研及资料查阅，项目投入运营对带动区域经济发展作用显著，得3分，一般得1.5分，不显著不得分。
				项目运营期收益	3	考核项目投入运营后是否产生收益。	项目运营对完成项目运营期收益目标效果显著，得3分，一般得1.5分，不显著不得分。
		社会效益	8	增加就业岗位	4	考核项目投入运营后在增加就业岗位方面是否发挥效益。	通过实地调研及查阅资料项目投入运营对增加就业岗位作用显著，得4分，一般得2分，不显著不得分。
				实现建筑垃圾的资源化利用	4	考核项目投入运营后是否对建筑垃圾资源化利用有显著作用。	通过实地调研及查阅资料项目实施对实现建筑垃圾的资源化利用效果显著，得4分，一般得2分，不显著不得分。
		生态效益	2	减少建筑垃圾污染	2	考核项目投入运营后是否对减少建筑垃圾污染有显著作用。	通过实地调研及查阅资料项目投入运营对实现减少建筑垃圾污染效果显著，得2分，一般得1分，不显著不得分。
		可持续影响	4	促进建筑产业持续健康发展	2	项目实施对促进建筑产业持续健康发展效果是否显著。	项目实施能促进建筑产业持续健康发展效果，得2分；实现效果一般，得1分；效果不佳，不得分。
				促进循环经济健康持续发展	2	项目实施实现建筑垃圾的转化有用的建筑材料，实现建筑垃圾的再利用的效	项目实施能够实现促进循环经济健康持续发展，得2分，实现效果一般，得1分；实现效果不佳，不得分，综合得分为现场调研的分值和问卷调查分值



一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准
						果，用以反映和考核项目促进循环经济健康持续发展的效果。	的总和。
		满意度	5	受益群众满意度	5	开展受益群众满意度问卷调查，了解群众对项目实施的满意情况。	根据问卷调查情况，按满意比例得分，指标得分=效益满意的比例×5分+效益满意度一般的比例×2.5分+效益满意度有所欠缺的比例×0分。
合计	100		100		100		

## 附件 2 项目问题清单

凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目绩效评价问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目决策方面存在的问题	1	凉州区住房和城乡建设局	<b>项目绩效指标设置不合理：</b> 经查阅项目资料，凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目三级指标未细化分解项目实施在一定时期内所要达到的产出和效果，绩效指标设置不合理，具体为：质量指标下设三级指标“2020年开工，2022年完工”未能反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果，指标设置不合理；社会效益、生态效益、可持续影响下设三级指标未细化分解项目实施在一定时期内所要达到效果，并且生态效益三级指标“公共卫生服务水平提升”设置不合理；满意度指标的三级指标未细化。
资金管理方面存在的问题	1	-	<b>新增政府专项债券还本付息计划执行不到位：</b> 根据《凉州区2021年新增专项债券还本付息协议（编号2021转债—001）》，本项目应自2021年11月19日起每年偿还一次利息，到期付本，经核实，本项目暂未进行政府新增专项债券的还本付息工作，项目新增政府专项债券还本付息计划执行不够完备。
项目管理方面存在的问题	1	凉州区住房和城乡建设局	<b>新增政府专项债券资金管理不规范：</b> 经查阅项目资料，凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目新增政府专项债券项目信息按照规定在新增政府专项债券相关平台进行录入和更新，但未对新增政府专项债券资金使用情况公示。不符合财政部《关于印发〈地方债务信息公开办法（试行）〉的通知》（财预〔2018〕209号）文件“第十一条 专项债券存续期公开 地方各级财政部门应当组织开展本地区和本级专项债券存续期信息公开工作，督促和指导使用专项债券资金的部门不迟于每年6月底前公开以下信息：（一）截至上年末专项债券资金使用情况，（二）截至上年末专项债券对应项目建设进度、运营情况等，（三）截至上年末专项债券项目收益及对应形成的资产情况，（四）其他按规定需要公开的信息。”的要求。

项目产出方面存在的问题	1	凉州区住房和城乡建设局	<b>项目竣工验收不及时：</b> 凉州区建筑垃圾资源化利用项目实际完工时间为 2021 年 12 月 28 日，截至 2022 年 9 月 28 日，项目仍未进行竣工验收，项目验收不及时。
项目效益方面存在的问题	1	凉州区住房和城乡建设局	<b>设施设备使用率较低，项目效益发挥不充分：</b> 根据现场调研情况，项目购买的 4 辆垃圾收集车、2 辆四轮扫地车、2 辆三轮电动扫地车等设备自购买后闲置，未能发挥其效益；项目建设完成后存在水稳料拌和站未充分投入生产，目前处于停产状态；建筑废弃物破碎分离车间未按照规定用途进行建筑垃圾的破碎分离，而是用于砂石料的分离工作，项目预期效益未得到充分发挥。
其他问题	1	-	-
<b>备注：无</b>			

### 附件3 调查问卷统计分析

#### 凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目受益群众满意度调查问卷

评价组以电子问卷形式对凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目受益群众开展问卷调查,具体了解受益群众对项目运营后带动区域经济发展、增加就业岗位带动就业、实现建筑垃圾资源化利用、改善城乡人居环境等方面的满意度情况。通过对调查问卷的整理分析,回收有效调查问卷89份,受益群众对项目实施效果评价情况见下表:

##### 1. 您是否了解政府专项债券资金?

选项	小计	比例
是	71	79.78%
否	18	20.22%
本题有效填写人次	89	

##### 2. 您是否了解凉州建筑垃圾资源化利用建设项目?

选项	小计	比例
是	81	91.01%
否	8	8.99%
本题有效填写人次	89	

3. 您认为凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目实施后对带动区域经济发展是否有显著作用?

选项	小计	比例
显著	75	84.27%
一般	12	13.48%
不显著	2	2.25%
本题有效填写人次	89	

4. 您认为凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目实施后对增加就业岗位带动就业

发挥的效益是否显著？

选项	小计	比例
显著	69	77.53%
一般	18	20.22%
不显著	2	2.25%
本题有效填写人次	89	

5. 您认为凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目的实施对实现建筑垃圾资源化利用发挥的效益是否显著？

选项	小计	比例
显著	67	75.28%
一般	20	22.47%
不显著	2	2.25%
本题有效填写人次	89	

6. 您认为凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目的实施对您生活环境改善情况如何？

选项	小计	比例
明显	73	82.02%
一般	15	16.85%
没有改善	1	1.12%
本题有效填写人次	89	

7. 您认为凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目的实施是否符合国家及本市重大区域发展战略？

选项	小计	比例
符合	87	97.75%

不符合	2	 2.25%
本题有效填写人次	89	

8. 您认为凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目实施对带动社会和民众进行投资发挥的效益是否显著？

选项	小计	比例
显著	71	 79.78%
一般	17	 19.1%
不显著	1	 1.12%
本题有效填写人次	89	

9. 您对凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目的实施是否满意？

选项	小计	比例
满意	73	 82.02%
一般	16	 17.98%
不满意	0	 0%
本题有效填写人次	89	

10. 您对凉州区建筑垃圾资源化利用建设项目实施有哪些意见和建议？

序号	答案文本
1	很满意，保持下去。
2	对城市有更好的发展
3	利用国家固废利用政策取得政府的补助和减税
4	继续推广建筑产品
5	加快垃圾扔清理，给全区人民有一个好的环境
6	继续优化

序号	答案文本
7	加大力度处理建筑垃圾，变废为宝。
8	加强对建筑垃圾的管理，集中回笼，分类二次利用，保障城市美，环境美的绿色武威。
9	合理清除垃圾，进行有效处理，给凉州区一个好的环境
10	进一步完善建筑垃圾收储机制，把建筑垃圾循环产业链做大做强，力争带来更好的经济效益和社会效益。
11	望能付诸行动

## 附件4 项目支出进度情况

CS 扫描全能王


建筑垃圾资源化利用项目2021年专项债券资金支付情况明细表

单位：武威市凉州区弘威通腾建筑废料回收再利用有限公司					填报人	周婷	手机	19939560582
序号	支付单位及事由	工程进度%	支付时间	支付金额(万元)	凭证号	备注		
1	√ 成都大宏立机器股份有限公司	0.79	2021.07.07	29.948000	2021年7月份37号			
2	√ / 福建泉工股份有限公司	2.02	2021.07.07	46.909125	2021年7月份38号			
3	/ 河南晨华工程管理有限公司	2.03	2021.07.08	0.400000	2021年7月份33号			
4	√ 甘肃昱兴建设工程有限公司	11.40	2021.07.08	356.000000	2021年7月份32号			
5	/ 甘肃资博睿通工程项目管理有限公司	11.53	2021.07.08	5.000000	2021年7月份34号			
6	/ 甘肃金沙建筑工程有限公司	16.90	2021.07.08	204.000000	2021年7月份35号			
7	/ 甘肃再就业建设工程(集团)有限公司	23.06	2021.07.08	234.000000	2021年7月份36号			
8	√ 成都大宏立机器股份有限公司	23.85	2021.9.10	29.948000	2021年9月份77号			
9	√ 福建泉工股份有限公司	25.08	2021.9.10	46.909125	2021年9月份76号			
10	√ 甘肃昱兴建设工程有限公司	25.70	2021.9.10	23.412172	2021年9月份83号			
11	√ 甘肃昱兴建设工程有限公司	26.03	2021.9.10	12.749068	2021年9月份82号			
12	√ 甘肃昱兴建设工程有限公司	30.19	2021.9.10	157.936501	2021年9月份84号			
13	√ 甘肃金沙建筑工程有限公司	32.99	2021.9.13	106.289315	2021年9月份81号			
14	√ 甘肃再就业建设工程(集团)有限公司	35.87	2021.9.13	109.370900	2021年9月份85号			
15	/ 武威电建实业有限公司	35.94	2021.9.10	2.829000	2021年9月份80号			
16	√ 福建泉工股份有限公司	37.52	2021.9.10	59.900000	2021年9月份78号			
17	/ 甘肃中驰项目管理有限公司	37.52	2021.9.10	0.200000	2021年9月份56号			
18	/ 甘肃启示环境咨询有限公司	37.57	2021.9.13	2.000000	2021年9月份57号			
19	√ 内蒙古兴安泰安全科技有限公司甘肃分公司	37.73	2021.9.13	6.000000	2021年9月份58号			
20	√ 北京华灵四方投资有限责任公司	37.86	2021.9.13	5.000000	2021年9月份59号			
21	√ 晨越建设项目管理集团股份有限公司	37.89	2021.9.13	1.200000	2021年9月份60号			



CS 扫描全能王

22	北京华灵四方投资有限责任公司	38.00	2021.9.13	3.842700	2021年9月份61号
23	甘肃安信工程项目管理有限责任公司 武威分公司	38.09	2021.9.10	3.400000	2021年9月份62号
24	甘肃天泽项目管理有限公司	38.10	2021.9.13	0.500000	2021年9月份63号
25	甘肃天泽项目管理有限公司	38.13	2021.9.13	1.300000	2021年9月份64号
26	北京华灵四方投资有限责任公司	38.15	2021.9.13	0.500000	2021年9月份65号
27	甘肃百川测绘工程有限公司	38.30	2021.9.13	6.000000	2021年9月份66号
28	中联合创设计有限公司甘肃第一分公司	38.33	2021.9.16	0.992000	2021年9月份67号
29	中联合创设计有限公司甘肃第一分公司	38.62	2021.9.13	10.950000	2021年9月份68号
30	甘肃国通绿恒环境信息咨询有限公司	38.69	2021.9.13	2.800000	2021年9月份69号
31	甘肃天泽项目管理有限公司	38.72	2021.9.10	1.200000	2021年9月份70号
32	中联合创设计有限公司甘肃第一分公司	38.99	2021.9.16	10.100000	2021年9月份71号
33	甘肃安信工程项目管理有限责任公司 武威分公司	39.00	2021.9.13	0.550000	2021年9月份72号
34	甘肃省城乡工业设计院有限公司武威分公司	39.03	2021.9.13	1.000000	2021年9月份73号
35	甘肃国信建设咨询有限公司凉州分公司	39.10	2021.9.13	2.606100	2021年9月份74号
36	甘肃启示环境咨询有限公司	39.12	2021.9.13	1.000000	2021年9月份75号
37	甘肃资博睿通工程项目管理有限公司	39.20	2021.9.13	3.025800	2021年9月份94号
38	福建泉工股份有限公司	40.86	2021.9.30	63.000000	2021年9月份79号
39	甘肃昱兴建设工程有限公司	53.22	2021.9.30	469.475541	2021年9月份86号
40	金叶工程项目管理有限公司	53.41	2021.9.30	7.490000	2021年9月份88号
41	甘肃跃腾山宝机械设备有限公司	53.91	2021.9.30	18.800000	2021年9月份87号
42	甘肃昱兴建设工程有限公司	64.56	2021.10.26	404.591352	2021年10月份56号
43	金叶工程项目管理有限公司	64.75	2021.10.26	7.490000	2021年10月份55号
44	甘肃泓畅工程机械有限公司	75.75	2021.11.16	418.000000	2021年11月份73号
45	甘肃祁源商贸有限公司	80.02	2021.11.16	162.300000	2021年11月份72号



46	1 武威新浩荣工贸有限责任公司	81.00	2021.11.16	37.000000	2021年11月份74号	
47	甘肃环宇工程咨询有限公司	81.08	2021.11.16	3.000000	2021年11月份71号	
48	7 甘肃显兴建设工程有限公司	81.25	2021.11.30	6.577521	2021年11月份69号	
49	2 甘肃泓畅工程机械有限公司	92.25	2021.11.30	418.000000	2021年11月份70号	
50	√ 甘肃初源商贸有限公司	94.63	2021.12.09	90.300000	2021年12月份104号	
51	√ 武威新浩荣工贸有限责任公司	95.60	2021.11.30	37.000000	2021年12月105号	
52	湖北一专汽车股份有限公司	97.39	2021.12.08	67.950000	2021年12月份103号	
53	武威华俊建筑安装工程有限公司	97.55	2021.12.09	6.210000	2021年12月份101号	
54	武威华俊建筑安装工程有限公司	97.93	2021.12.22	14.490936	2021年12月份102号	
55	甘肃晟昊建设有限责任公司	99.54	2021.12.22	61.200000	2021年12月份99号	
56	甘肃仕通汽车销售有限公司	99.76	2021.12.22	8.080000	2021年12月份100号	
57	8 甘肃显兴建设工程有限公司	100.00	2022.3.10	9.276844	2022年3月**号	
	合计			3800.000000		