



甘肃省武威市

**凉州区职业中等专业学校电子信息
工程实训楼建设项目
绩效评价报告**

项目名称：凉州区职业中等专业学校电子信息工
程实训楼建设项目

项目单位：凉州区职业中等专业学校

主管部门：凉州区教育局

委托单位：凉州区财政局

咨询机构：北京中泽融信管理咨询有限公司

二〇二二年十二月

目 录

一、项目基本情况.....	1
(一) 项目背景及目的	1
(二) 项目实施情况	2
(三) 资金来源与资金使用情况	2
(四) 绩效目标	5
二、绩效评价工作情况	6
(一) 评价目的和依据	6
(二) 评价对象、范围和时段	8
(三) 评价原则与评价方法	8
(四) 绩效评价实施过程	9
三、评价结论与绩效分析	11
(一) 评价结果	11
(二) 绩效分析	12
四、存在的问题和建议	21
(一) 存在的问题及原因	21
(二) 有关建议	21
五、绩效评价报告使用限制等其他需要说明的问题	22
六、附件	22
附件 1: 绩效评价指标体系	23
附件 2: 问卷分析报告	29
附件 3: 其他支持评价结论的相关资料	33

摘 要

为贯彻落实中央关于全面实施预算绩效管理的决策部署，加强新增政府专项债券项目资金管理，提高新增政府专项债券资金使用效益，有效防范政府债务风险，根据《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61号），北京中泽融信管理咨询有限公司受武威市凉州区财政局委托，组织对2020年度武威市凉州区职业中等专业学校电子信息工程实训楼建设项目开展绩效评价。为保证本次绩效评价的规范、客观、公正，项目组通过资料收集、案卷研究、现场勘查及调研访谈等过程，形成本评价报告。

一、概述

为加快发展现代职业教育，深入实施科教兴国和人才强国战略要求，大力发展中等职业教育，转变职业教育发展理念，全面提高专业师资队伍建设，加强学生职业技能和实用技术教育，深入推进产教融合和校企合作，培养更多应用型技能人才，拓展学生就业创业本领，增加学生就业创业机会，全面加快教育脱贫深入推进。凉州区职业中等专业学校电子信息工程实训楼建设项目是凉州区社会经济发展的必然要求。为改善学校办学条件，充分满足学生实习实训需求和学校教科研活动的正常开展。在该校实施凉州区职业中等专业学校电子信息工程实训楼建设项目。

该项目主要建设规模及内容：凉州区职业中等专业学校电子信息工程实训楼建设项目新建电子信息工程实训楼1幢，总建筑面积9,000平方米（其中地上建筑面积7,520平方米，地下建筑面积1,480平方米）。占地面积1,473.5平方米，同时购置设施设备。

二、评价结论

本次绩效评价工作基于佐证材料的全面性和准确性，严格按照绩效评价指标体系，结合实际了解到的情况，计算出评价得分为：**88.55**分。根据《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61号）文件，凉州区职业中等专业学校电子信息工程实训楼建设项目绩效评价结果等级为：**良**。

总体认为：凉州区职业中等专业学校电子信息工程实训楼建设项目主要是新建电子信息工程实训楼1幢，总建筑面积9,000平方米（其中地上建筑面积7,520平方米，地下建筑面积1,480平方米）。占地面积1,473.5平方米，同时购置设施设备。通过项目组调研发现，该项目立项依据充分，立项程序规范；绩效目标设置合理，预算编制科学，资金分配合理，资金使用合规，项目施工管理到位；项目的实施，提升了在校学生实操水平，有效缓解改善了学校的办学条件和基础设施建设，项目投入使用后在校学生对项目整体情况满意度达98.14%。

但仍存在项目整体实施完成有滞后性，项目未验收。档案资料未按时间分类整理归档；同时根据调研该项目经济效益主要方式为学生学杂费，根据武威市相关标准，收费较低，偿债能力弱等问题。

三、项目存在的问题

（一）项目运营能力弱，偿债有一定压力

依据《凉州区2021年新增专项债券还本付息协议》该项目需偿还金额：2021年9月16日至2041年9月16日，债券总利息1,770万元，每年9月16日为利息最迟偿还日，2022年至2041年每年偿还利息88.5万元，2041年9月16日债券到期一次性偿还债券本金2,500万元。根据《2021年甘肃省专项债券（九期）-凉州区职业中等专业学校电子信息工程实训楼建设项目专项债券项目受益与

融资自求平衡财务评估报告》，该校 2021 年预计事业收入为 550.4 万元，经项目组核实，2021 年共计收入 7,896 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5,134.34 万元，政府性基金预算财政拨款收入 2,500 万元，事业收入 261.66 万元（事业收入来源为学杂费、住宿费及承接社会培训等收入）。当年事业收入仅达到预期事业收入水平的 47.84%，且事业收入仅占全年总收入的 3.31%，还本付息能力较弱，可能存在项目收益无法按期偿还债券本息的风险。

四、相关建议

（一）增加招生数量，拓宽收入渠道

其一，建议凉州区职业中等专业学校通过提高招生数量，提升学费收入。其二，引进高素质人才队伍为学校提供高质量教育环境，提升校园知名度，为进一步获得校友及相关社会资金赞助夯实基础。

凉州区职业中等专业学校电子信息工程实训楼 建设项目绩效评价报告

为贯彻落实中央关于全面实施预算绩效管理的决策部署，加强政府专项债券项目资金管理，提高专项债券资金使用效益，有效防范政府债务风险，根据《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61号），北京中泽融信管理咨询有限公司受武威市凉州区财政局委托，组织对2020年度武威市凉州区职业中等专业学校电子信息工程实训楼建设项目开展绩效评价。为保证本次绩效评价的规范、客观、公正，项目组通过资料收集、案卷研究、现场勘查及调研访谈等过程，形成本评价报告。现将有关情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目背景及目的

1.项目背景

根据《教育部 甘肃省人民政府关于整省推进职业教育发展打造“技能甘肃”的意见》（甘政发〔2020〕38号）和《武威市人民政府关于印发贯彻落实〈教育部 甘肃省人民政府关于整省推进职业教育发展打造“技能甘肃”的意见〉实施方案》的通知（武政发〔2020〕81号），武威市实施优质中等职业学校和优质专业建设计划，打造3所省级优质中等职业学校和10个优质专业。目前，凉州区职业中等专业学校已列入省级“双优校”建设计划，但学校现有宿舍楼、实训室已不能满足基本教育教学需求，为达到“双优校”建设标准，满足教育教学需求，顺利通过省级评估验收，凉州区规划实施凉州区职业中等专业学校电子信息工程实训楼建设项目。

2.项目目的

为加快发展现代职业教育，深入实施科教兴国和人才强国战略要求，大力发展中等职业教育，转变职业教育发展理念，全面提高专业师资队伍建设，加强学生职业技能和实用技术教育，深入推进产教融合和校企合作，培养更多应用型技能人才，拓展学生就业创业本领，增加学生就业创业机会，全面加快教育脱贫深入推进。凉州区职业中等专业学校电子信息工程实训楼建设项目是凉州区社会经济发展的必然要求。为改善学校办学条件，充分满足学生实习实训需求和学校教科研活动的正常开展。在该校实施凉州区职业中等专业学校电子信息工程实训楼建设项目。

（二）项目实施情况

1.计划建设内容

该项目主要建设规模及内容：凉州区职业中等专业学校电子信息工程实训楼建设项目新建电子信息工程实训楼1幢，总建筑面积9,000平方米（其中地上建筑面积7,520平方米，地下建筑面积1,480平方米）。占地面积1,473.5平方米，同时购置设施设备。

2.实际建设内容

截至2022年9月，该项目还未竣工验收，整体建设主体已完成，处于内部装修阶段，设施设备已采购完成。

（三）资金来源与资金使用情况

1.项目资金情况

根据《凉州区发展和改革局关于凉州区职业中等专业学校电子信息工程实训楼建设项目项目建议书的批复》（凉发改发〔2021〕126号）项目估算总投资3,200万元，其中建筑安装工程费用2,430万元，设备购置费270万元，工程建设其他费用400万元，预备费

100 万元。其中申请 2021 年第二批新增政府专项债券资金 2,500 万元。

2.新增政府专项债券资金情况

(1) 新增政府专项债券资金到位情况

根据《关于下达 2021 年第二批新增专项债券资金的通知》（凉财行发〔2021〕278 号），凉州区职业中等专业学校电子信息工程实训楼建设项目新增政府专项债券资金共计 2,500 万元，到位率为 100%。

(2) 新增政府专项债券资金基本情况

凉州区职业中等专业学校电子信息工程实训楼建设项目申请新增政府专项债券总额 2,500 万元。起息日为 2021 年 9 月 16 日-2041 年 9 月 16 日。债券发行期限 20 年，付息方式为半年一次。

(3) 新增政府专项债券项目运营收入预测

凉州区职业中等专业学校电子信息工程实训楼建设项目预期收入来自住宿费收入、国家开放大学凉州学院学历教育学费收入、承接社会培训收入。预计运营期第一年负荷达到 80%，运营期第二年负荷达到 90%，从第三年开始负荷达到 100%，项目运营正常年收入 860 万元。项目收入明细如下表：

表 1 新增政府专项债券项目运营收入预测表

单位：万元

项目	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年
住宿费收入			288	324	360
国家开放大学凉州学院学历教育学费收入			240	270	300
成绩社会培训收入			160	180	200
合计			688	180	200
项目	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年
住宿费收入	360	360	360	360	360
国家开放大学凉州学院学历教育学费收入	300	300	300	300	300

成绩社会培训收入	200	200	200	200	200
合计	860	860	860	860	860
项目	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
住宿费收入	360	360	360	360	360
国家开放大学凉州学院学历教育学费收入	300	300	300	300	300
成绩社会培训收入	200	200	200	200	200
合计	860	860	860	860	860
项目	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
住宿费收入	360	360	360	360	360
国家开放大学凉州学院学历教育学费收入	300	300	300	300	300
成绩社会培训收入	200	200	200	200	200
合计	860	860	860	860	860
项目	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年
住宿费收入	360	360	360	360	360
国家开放大学凉州学院学历教育学费收入	300	300	300	300	300
成绩社会培训收入	200	200	200	200	200
合计	860	860	860	860	860

(4) 新增政府专项债券资金使用情况

凉州区职业中等专业学校电子信息工程实训楼建设项目新增政府专项债券资金共计 2,500 万元。具体使用情况如下：

表 2 新增政府专项债券资金使用明细表

单位：元

序号	支出项目名称	付款金额	付款时间	收款单位
1	人防费	916,818.75	21.10.27	税务局
2	设计费	434,880.00	21.10.27	中联合创设计有限公司
3	地勘费	16,000.00	21.10.27	核工业天水工程勘察院武威分院
4	工程预付款	6,594,367.00	21.10.27	甘肃建投
5	招标代理费	8,536,800	21.11.25	甘肃中驰项目管理有限公司
6	可研报告评审费	10,000.00	21.11.25	湖北天奕工程咨询有限公司甘肃武威分公司
7	初步设计评审费	10,000.00	21.11.25	北京五州工程咨询服务有限责任公司武威分公司

序号	支出项目名称	付款金额	付款时间	收款单位
8	清单、控制价编制费	106,800.00	21.11.25	甘肃天泽项目管理有限公司
9	规划条件方案编制费	136,600.00	21.11.25	甘肃中凯建筑规划设计有限责任公司
10	深基坑检测费	38,500.00	21.11.26	核工业天水工程勘察院武威分院
11	第三方检测费	30,000.00	21.11.27	武欧市正兴建设工程材料试验检测有限公司
12	监理费	65,955.00	21.11.29	兰州煤矿设计研究院有限公司
13	可研报告编制费	70,400.00	21.11.30	兰州华文工程技术咨询有限公司
14	实施方案评审费	13,000.00	21.11.30	甘肃成泰信项目管理咨询有限公司
15	设备款第一标段	546,900.00	21.12.1	西安汇显科智能科技有限公司
16	设备款第二标段	383,600.00	21.12.1	兰州启东科技
17	设备款第三标段	1,758,600.00	21.12.1	汉威科技
18	工程款	1,600,000.00	21.12.2	甘肃建投
19	稳评编制费	10,000.00	21.12.7	甘肃凯德项目管理有限公司
20	工程款	8,200,000.00	21.12.7	甘肃建投
21	水土保持方案编制费	19,500.00	21.12.20	甘肃启示环境有限公司
22	深坑检测费	16,500.00	21.12.20	核工业天水工程勘察院武威分院
23	工程款	393,621,125	21.12.20	甘肃建投
合计		25,000,000.00		

(四) 绩效目标

根据《凉州区职业中等专业学校电子信息工程实训楼建设项目》，凉州区职业中等专业学校电子信息工程实训楼建设项目年度预算资金 2,500 万元，全年执行资金 2,302.24 万元，设立目标如下：

1. 年度绩效目标

武威市凉州区职业中等专业学校电子信息工程实训楼建设项目的实施，有利于促进武威市凉州区职业中等专业学校完善办校条件

和基础设施建设，电子信息工程实调室及设备采购项目与现有其他实践条件相配套，充分满足学生实习实训需求，培养高技能专业技术人才，为当地经济发展提供人才保障。

2.项目总目标

凉州区职业中等专业学校新建电子信息工程实训楼一幢，地下一层地上五层现浇钢筋混凝土框架结构，新建电子信息工程实训楼设消防池、泵房、储藏室等；地上一、二层设工业机器人实训室；三、四层设物流实训室；五层设新能源实训基地。购置必要的教学设备，充分满足学生实习实训需求和学校教科研活动开展。

二、绩效评价工作情况

（一）评价目的和依据

1.评价目的

本次评价旨在通过对凉州区职业中等专业学校电子信息工程实训楼建设项目资金管理、使用情况进行绩效评价，了解、分析、检验资金使用是否科学合理、有效规范，同时总结经验，分析存在的问题，采取措施进一步优化财政资源配置、提升资金使用效益、加强资金规范管理。对发现项目执行中存在的问题和不足提出具体建议，以强化资金的管理水平，保障资金支出的效益。在此基础上牢固树立绩效理念，为全面推进建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，搭建社会公众参与预算绩效管理的途径和平台奠定基础。

2.评价依据

- （1）《中华人民共和国预算法》；
- （2）《中华人民共和国预算法实施条例》

- (3) 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》
(中发〔2018〕34号)；
- (4) 《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》
(财预〔2020〕10号)；
- (5) 《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》(财预
〔2021〕61号)；
- (6) 《关于下达2021年第二批新增专项债券资金的通知》
(凉财行发〔2021〕278号)；
- (7) 《凉州区职业中等专业学校电子信息工程实训楼建设项目
建设工程施工合同》；
- (8) 《建设工程设计方案核定通知书》(武市规建方核〔2021〕
63号)；
- (9) 《武威市凉州区职业中等专业学校电子信息工程实训楼建
设项目消防审查意见书》；
- (10) 《武威市凉州区职业中等专业学校电子信息工程实训楼
建设项目施工许可证》；
- (11) 《武威市凉州区职业中等专业学校电子信息工程实训楼
建设项目审查合格书》；
- (12) 《武威市凉州区人民政府关于凉州区职业中等专业学校
电子信息工程实训楼建设项目真实性说明》；
- (13) 《凉州区职业中等专业学校电子信息工程实训楼建设项
目可行性研究报告的批复》；
- (14) 《凉州区教育局关于凉州区职业中等专业学校电子信息
工程实训楼建设项目建议书的报告》(凉教项目发〔2021〕27号)；
- (15) 《凉州区发展和改革局关于凉州区职业中等专业学校电

子信息工程实训楼建设项目项目建议书的批复》（凉发改发〔2021〕126号）；

（16）《凉州区教育局关于凉州区职业中等专业学校电子信息工程实训楼建设项目初步设计及概算的批复》（凉教项目发〔2021〕112号）。

（二）评价对象、范围和时段

1.评价对象：凉州区职业中等专业学校电子信息工程实训楼建设项目 2021 年新增政府专项债券资金 2500 万元。

2.评价范围：凉州区职业中等专业学校电子信息工程实训楼建设工程。

3.评价时段：2021 年 10 月 10 日-2022 年 8 月 31 日

（三）评价原则与评价方法

1.评价原则

本次绩效评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则：

（1）科学公正原则。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾原则。职责明确，与单位自评各有侧重、相互衔接，在单位自评的基础上开展此次绩效评价工作。

（3）激励约束原则。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价方法

本次绩效评价采取现场评价和非现场评价相结合方式，主要采用成本效益分析法、比较法、公众评判法等评价方法。

（1）成本效益分析法

通过对项目立项、资金使用、项目实施管理及项目绩效表现情况进行评价，项目预期目标是否实现、项目管理是否规范、资金的使用是否有效，检验资金支出效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（2）比较法

将武威市凉州区职业中等专业学校电子信息工程实训楼建设项目现阶段实际完成情况、实施进度与项目实施方案、阶段计划目标和不同地区同类项目完成情况进行比较分析，并在此基础上运用定量与定性分析相结合的方法，综合分析绩效目标实现程度，最后依据分析结果进行综合绩效评价。

（3）公众评判法

通过现场调查与座谈、发放问卷等方式，对项目受益对象进行调查，尤其对在校学生为主要调查对象，了解项目涉及的学生对项目实施的满意程度，根据有效问卷分析受益群体满意度。问卷设计的问题与项目紧密相关且简单、清晰明了，通过问卷调查采集受益对象对项目实施情况和实施效益的意见和建议，为项目实施产生的社会效益、满意度等提供定性定量评价的基础。本次评价采用线上结合实地访问方式发放问卷，拟回收有效问卷不低于 30 份。

（四）绩效评价实施过程

1.项目协调推进

其一，项目组对凉州区职业中等专业学校电子信息工程实训楼

建设项目进行梳理分析，明确绩效评价对象及内容，确定项目评价关注点，为更好地开展项目做好充分准备。其二，结合项目前期分析会结论，明确评价项目组成员，成立评价项目组，负责整个评价工作的组织和指导，以及开展项目评价具体工作等。其三，按照绩效评价原则，根据项目评价关注点、评价内容和项目实际，从资金和项目等方面入手，按资金和项目的决策、过程、产出及效益四个方面，设计本次绩效评价指标体系。其四，根据项目实际，以及此次绩效评价工作的需要，梳理并列出现场收集资料和资料查阅做准备。

2.项目实地调研

2022年9月21日，项目组正式开展凉州区职业中等专业学校电子信息工程实训楼建设项目实地调研工作。项目组根据项目实际，按照项目内容全覆盖的原则，前往凉州区职业中等专业学校，通过与相关人员沟通，有针对性地了解凉州区职业中等专业学校电子信息工程实训楼建设项目实施情况和资金使用情况。最后对项目实施单位开展问卷调查，了解其对项目整体满意程度。

3.项目绩效打分

项目组根据现场收集资料、实地查勘、问卷调查、实地访谈等方式了解到的项目实际情况，以及通过整理相关实施单位关于项目实施进度和资金基本情况的统计表，对照绩效评价指标体系，逐项进行绩效打分形成最终评分结果。

根据“《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61号）”文，绩效评价结果采用评分和评级相结合的方式，总分一般设置为100分，等级一般划分为以下四档：

优：90（含）-100分；

良：80（含）-90分；

中：60（含）-80分；

差：60分以下为差。

4.撰写评价报告

在对项目整体实施情况进行绩效打分后，整体分析项目经验做法和存在的问题及原因，按类别整理，提出针对性的意见建议，以形成最终评价结论并撰写绩效评价报告。绩效评价报告主要包括：项目基本情况、绩效评价工作情况、绩效指标分析、主要经验做法、存在的问题及原因、相关意见建议等内容。报告初稿形成并经内部质控后提交至委托方，经其审核并修改完善后形成定稿。

三、评价结论与绩效分析

（一）评价结果

本次绩效评价工作基于佐证材料的全面性和准确性，严格按照绩效评价指标体系，结合实际了解到的情况，计算出评价得分为：**88.55分**。根据《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61号）文件，凉州区职业中等专业学校电子信息工程实训楼建设项目绩效评价结果等级为：**良**。

总体认为：凉州区职业中等专业学校电子信息工程实训楼建设项目主要是新建电子信息工程实训楼1幢，总建筑面积9,000平方米（其中地上建筑面积7,520平方米，地下建筑面积1,480平方米）。占地面积1,473.5平方米。同时购置设施设备。通过项目组调研发现，该项目立项依据充分，立项程序规范；绩效目标设置合理，预算编制科学，资金分配合理，资金使用合规，项目施工管理到位；项目的实施，提升了在校学生实操水平，有效完善了学校的办学条件和基础设施建设，项目投入使用后在校学生对项目整体情况满意度达

98.14%。

但仍存在项目整体实施完成有滞后性，项目未验收；档案资料未按时间分类整理归档；同时根据调研该项目经济效益主要方式为学生学杂费，根据武威市相关标准，收费较低，偿债能力弱等问题。

**表 1 凉州区职业中等专业学校电子信息工程实训楼建设项目
绩效评价综合评分**

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	15	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	3	3
		资金投入	3	预算编制科学性	3	3
过程	22	资金管理	10	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	3
				资金使用合规性	4	4
		组织实施	12	管理制度健全性	2	2
				制度执行有效性	4	2
				施工安全管理情况	3	3
				采购管理情况	3	3
产出	31	产出数量	9	建设工程完工率	9	7.55
		产出质量	6	质量达标情况	6	6
		产出时效	8	工程完工及时性	8	7
		产出成本	8	成本控制	8	8
效益	32	社会效益	14	提升学生实操水平	8	8
				完善办学条件	6	6
		经济效益	4	项目还本付息能力	4	0
		可持续影响	8	制度建设对后续教学的工作保障	5	5
				资产移交规范	3	0
满意度	6	在校学生满意度	6	6		
合计					100	88.55

(二) 绩效分析

1.项目决策

指标分值 15 分，得 15 分。

凉州区职业中等专业学校电子信息工程实训楼建设项目绩效评价决策类指标具体得分如下表所示：

表 2 决策类各项指标绩效评价得分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	15	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	3	3
		资金投入	3	预算编制科学性	3	3
合计					15	15

(1) 项目立项

指标分值 6 分，得 6 分。

为加快凉州区发展现代职业教育，深入实施科教兴国和人才强国战略要求，大力发展中等职业教育，转变职业教育发展理念。全面提高专业师资队伍建设，加强学生职业技能和实用技术教育，深入推进产教融合和校企合作，培养更多应用型技术人才，拓展学生就业创业本领，增加学生就业创业机会。是凉州区社会经济发展的必然要求。为改善学校的办学条件，充分满足学生实习实训需求和学校教科研活动的正常开展。

《国家国民经济和社会发展“十四五”规划纲要》指出突出职业技术（技工）教育类型特色，深入推进改革创新，优化结构与布局，大力培养技术技能人才。完善职业技术教育国家标准，推行“学历证书+职业技能等级证书”制度。创新办学模式，深化产教融合、校企合作，鼓励企业举办高质量职业技术教育，探索中国特色学徒制。

实施现代职业教育质量提升计划，建设一批高水平职业技术学院和专业，稳步发展职业本科教育。深化职普融通，实现职业教育与普通教育双向互认、纵向流动。

项目根据《财政部关于印发<地方政府专项债券发行管理暂行办法>的通知》（财库〔2015〕83号）等有关规定，经甘肃省人民政府同意，发行2021年甘肃省专项债券第九期（普通专项债）。

（2）绩效目标

指标分值6分，得6分。

根据《凉州区职业中等专业学校电子信息工程实训楼建设项目绩效目标表》，该项目设置年度绩效目标：武威市凉州区职业中等专业学校电子信息工程实训楼建设项目的实施，有利于促进武威市凉州区职业中等专业学校完善办校条件和基础设施建设，电子信息工程实训室及设备采购项目与现有其他实践条件相配套，充分满足学生实习实训需求，培养高技能专业技术人才，为当地经济发展提供人才保障。设置项目总目标：凉州区职业中等专业学校新建电子信息工程实训楼一幢，地下一层地上五层现浇钢筋混凝土框架结构，新建电子信息工程实训楼设消防池、泵房、储藏室等；地上一、二层设工业机器人实训室；三、四层设物流实训室；五层设新能源实训基地。购置必要的教学设备，充分满足学生实习实训需求和学校教科研活动开展。

凉州区职业中等专业学校电子信息工程实训楼建设项目依据项目总目标，主要设置投入和管理目标、产出目标、效果目标及影响力目标四个一级指标。并将一级指标分解为11个二级指标其中包括：立项依据充分性、绩效目标合理性、财务监管有效性、新增建筑面积9,000平方米、新增实训室3个、购置设备合格率100%、显著提

升武威市职业教育水平和社会培训能力、改善学校办学条件及学生满意度等 26 个三级指标。指标值清晰可衡量，与项目绩效目标数相对应。

(2) 资金投入

指标分值 3 分，得 3 分。

凉州区职业中等专业学校电子信息工程实训楼建设项目 2021 年新增政府专项债券资金项目的预算编制首先主要依据《预算法》《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61 号）及凉州区政府常务会议纪要等，其次通过制定可行性研究报告、初步设计报告等科学方式确定预算编制，该项目预算内容与项目内容匹配，预算编制经过科学论证，预算额度测算依据充分，按照标准编制，确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

2.项目过程

指标分值 22 分，得 20 分。

凉州区职业中等专业学校电子信息工程实训楼建设项目绩效评价过程类指标具体得分如下表所示：

表 3 过程类各项指标绩效评价得分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
过程	22	资金管理	10	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	3
				资金使用合规性	4	4
		组织实施	12	管理制度健全性	2	2
				制度执行有效性	4	2
				施工安全管理情况	3	3
				采购管理情况	3	3
		合计				

（1）资金管理

指标分值 10 分，得 9.76 分。

根据《关于下达 2021 年第二批新增专项债券资金的通知》（凉财行发〔2021〕278 号），凉州区职业中等专业学校电子信息工程实训楼建设项目当年预算资金 2,500 万元，实际到位资金 2,500 万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=100%。项目组通过查阅凉州区教育局财务凭证，凉州区职业中等专业学校截止绩效评价日，新增政府专项债券资金已全部支出，预算执行率为 100%。

经项目组核查，凉州区职业中等专业学校电子信息工程实训楼建设项目资金使用方向符合《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61 号），新增政府专项债券资金全部用于职业中等专业学校电子信息工程实训楼建设项目中，符合专款专用，专账核算要求。同时凉州区职业中等专业学校未将资金用于经常性支出，发放工资、单位运行经费、发放养老金、支付利息等，未用于商业化运作的产业项目，未用于企业注册资本金、补贴等，未用于安排土地储备和房地产相关项目，资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（2）组织实施

指标分值 12 分，得 9 分。

根据项目组核查，凉州区职业中等专业学校已制定相关管理制度，且已制定的相关制度合法、合规、完整。

项目整体实施按照项目规划进行，实训楼建设项目建设实施主体根据相关行业设计建设规范标准建设实施，年度建设任务完成后，由项目主管单位、建设、勘察、设计、施工、监理单位进行联合验收；项目实行招标代理制，由甘肃中驰项目管理有限公司在武威市

公共资源交易中心进行公开招标，确定中标单位后进行采购结果公告，签发中标通知书并签订合同，采购流程合规；本项目新建工程、装饰工程、电力工程、供热工程、设备采购等中标资料、合同文件齐全。项目根据国家法律法规和财政部、省委省政府的相关规定，在专项债券信息网向社会公开债券资金使用情况、债券资金存续情况、债券资金调整用途情况、以及发生可能影响其收益与融资平衡能力等重大事项。根据档案资料核查，该项目因还未竣工验收，项目档案资料未按时间顺序、分类次序归档整理。

根据《凉州区教育局专项资金拨付审批表》及发票等财务资料，凉州区职业中等专业学校实训楼建设项目已支付完成仪器设备采购工作，且均已验收合格，根据现场调研，该项目主体工程目前正处于装修阶段，还未开展设备安装工作。

3.项目产出

指标分值 31 分，得 28.55 分。

凉州区职业中等专业学校电子信息工程实训楼建设项目绩效评价产出类指标具体得分如下表所示：

表 4 产出类各项指标绩效评价得分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
产出	31	产出数量	9	建设工程完工率	9	7.55
		产出质量	6	质量达标情况	6	6
		产出时效	8	工程完工及时性	8	7
		产出成本	8	成本控制	8	8
合计					31	28.55

(1) 产出数量

指标分值 9 分，得 7.55 分。

根据武威市凉州区教育局《凉州区教育局关于凉州区职业中等

《专业学校电子信息工程实训楼建设项目初步设计及概算的批复》（凉教项目发〔2021〕112号），项目计划新建电子信息工程实训楼1幢，总建筑面积9,000平方米（其中地上建筑面积7,520平方米，地下建筑面积1,480平方米）。占地面积1,473.5平方米，及其配套设备采购。

依据项目组现场访谈核实及《凉州区教育局专项资金拨付审批表》记录，项目已完成电子信息工程实训楼主体部分，目前处于装修阶段，设备已完成采购。根据评分标准，建设工程完成率为90%，且未投入使用。

（2）产出质量

指标分值6分，得6分。

根据《凉州区职业中等专业学校电子信息工程实训楼建设项目建设工程施工合同》该项目计划建设时间于2022年8月31日完成竣工验收，截止2022年9月，购置设备均已通过验收，验收质量合格。

（3）产出时效

指标分值8分，得7分。

根据甘肃省武威市凉州区职业中等专业学校与甘肃建投建设有限公司签订《凉州区职业中等专业学校电子信息工程实训楼建设项目建设工程施工合同》，项目建设期为2021年10月10日-2022年8月31日，经项目组实地核查，该项目于2022年9月仍未完成竣工验收，因疫情等原因影响项目整体滞后1个月，根据评分标准，该项目及时性不足。

（4）产出成本

指标分值8分，得8分。

凉州区职业中等专业学校电子信息工程实训楼建设项目新增政府专项债券资金投入共计 2,500 万元，实际支出 2,302.2 万元，成本控制率为 92.09%，未出现超支等情况，成本控制良好。

4.项目效益

指标分值 32 分，得 25 分。

凉州区职业中等专业学校电子信息工程实训楼建设项目绩效评价效益类指标具体得分如下表所示：

表 5 效益类各项指标绩效评价得分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
效益	32	社会效益	14	提升学生实操水平	8	8
				完善办学条件	6	6
		经济效益	4	项目还本付息能力	4	0
		可持续影响	8	制度建设对后续教学的工作保障	5	5
				资产移交规范	3	0
		满意度	6	在校学生满意度	6	6
合计					32	25

(1) 社会效益

指标分值 14 分，得 14 分。

该项目实施加快了发展凉州区现代职业教育，深入实施科教兴国和人才强国战略要求，大力发展中等职业教育，转变职业教育发展理念，全面提高专业师资队伍建设，加强学生职业技能和实用技术教育，深入推进产教融合和校企合作，培养更多应用型技能人才，拓展学生就业创业本领，增加学生就业创业机会，为改善学校的办学条件，充分满足学生实习实训需求和学校教科研活动的正常开展，为提升学生实操水平夯实基础。

根据问卷调查“您认为电子信息工程实训楼建设投入使用后对于

学生实操技能提高是否有很大帮助？”，共计回收问卷 43 份，其中：回答“是”41 份，回答“一般”2 份，回答“否”0 份，依据评分标准满意度 $Y = (\text{非常满意数} * 100\% + \text{比较满意数} * 80\% + \text{一般} * 60\% + \text{不太满意数} * 30\% + \text{不满意数} * 0\%) / \text{调查问卷回收总数} * 100\% > 85\%$ 。

（2）经济效益

指标分值 4 分，得 0 分。

依据《凉州区 2021 年新增专项债券还本付息协议》，该项目需偿还金额：2021 年 9 月 16 日至 2041 年 9 月 16 日，债券总利息 1,770 万元，每年 9 月 16 日为利息最迟偿还日，2022 年至 2041 年每年偿还利息 88.5 万元，2041 年 9 月 16 日债券到期一次性偿还债券本金 2,500 万元。

经项目组实地访谈，凉州区职业中等专业学校主要收入为学生学费、住宿费收入，且整体学校不存在间接收入，项目还本付息能力较弱。

（3）可持续影响

指标分值 8 分，得 5 分。

凉州区职业中等专业学校按照学校实际情况校在教学管理、师资管理等方面建立了一系列制度并落实到位，安全管理、后勤管理及其他业务管理制度建设完整。根据现场勘察以及对被评价单位现场访谈，凉州区职业中等专业学校实训楼建设项目中于 2022 年 9 月仍未完成竣工验收，并未在规定时间内进行竣工财务决算并移交资产。

（4）满意度

指标分值 6 分，得 6 分。

通过对项目受益相关人员及在校学生采取电子问卷调查的形式，

了解其对凉州区职业中等专业学校电子信息工程实训楼建设项目建设情况、建设选址、建设用途、项目实际需求及建设规模等方面的满意情况。共计发放问卷 43 份，回收问卷 43 份，通过问卷数据分析，凉州区职业中等专业学校电子信息工程实训楼建设项目受益群体对整体工作情况满意度达到 98.14%，满足 95%的既定目标。

四、存在的问题和建议

（一）存在的问题及原因

1.项目运营能力弱，偿债有一定压力

依据《凉州区 2021 年新增专项债券还本付息协议》该项目需偿还金额：2021 年 9 月 16 日至 2041 年 9 月 16 日，债券总利息 1,770 万元，每年 9 月 16 日为利息最迟偿还日，2022 年至 2041 年每年偿还利息 88.5 万元，2041 年 9 月 16 日债券到期一次性偿还债券本金 2,500 万元。根据《2021 年甘肃省专项债券（九期）-凉州区职业中等专业学校电子信息工程实训楼建设项目专项债券项目受益与融资自求平衡财务评估报告》，该校 2021 年预计事业收入为 550.4 万元，经项目组核实，2021 年共计收入 7,896 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5,134.34 万元，政府性基金预算财政拨款收入 2,500 万元，事业收入 261.66 万元（事业收入来源为学杂费、住宿费及承接社会培训等收入）。当年事业收入仅达到预期事业收入水平的 47.84%，且事业收入仅占全年总收入的 3.31%，还本付息能力较弱，可能存在项目收益无法按期偿还债券本息的风险。

（二）有关建议

1.增加招生数量，拓宽收入渠道

其一，建议凉州区职业中等专业学校通过提高招生数量，提升学费收入。其二，引进高素质人才队伍为学校提供高质量教育环境，

提升校园知名度，为进一步获得校友及相关社会资金赞助夯实基础。

五、绩效评价报告使用限制等其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题

六、附件

附件 1：绩效评价指标体系

附件 2：问卷分析报告

附件 3：其他支持评价结论的相关资料

附件 1：绩效评价指标体系

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分
决策	15	项目立项	6	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需且不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复的； ③项目是否属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。 以上 3 项各占 1/3 权重分，符合得该项权重分，不符合则不得分。	3
				立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 以上 3 项各占 1/3 权重分，符合得该项权重分，不符合则不得分。	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①是否设立项目绩效目标； ②所设定的绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 以上 4 项各占 1/4 权重分，符合得该项权重分，不符合则不得分。	3

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分
		资金投入	3	绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③与项目目标任务数或计划数相对应。 以上3项各占1/3权重分，符合得该项权重分，不符合则不得分。	3
				预算编制科学性	3	项目投资额编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目投资额编制的科学性、合理性情况。	①项目投资额编制经过科学论证； ②项目投资额与项目内容匹配； ③项目投资额度测算依据充分； ④项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 以上4项各占1/4权重分，符合得该项权重分，不符合则不得分。	3
过程	22	资金管理	10	资金到位率	3	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位新增政府专项债券资金/预算资金）×100%，指标得分=资金到位率*指标分值。 预算资金：2021年内预算安排到该项目的新型政府专项债券资金。	3
				预算执行率	3	项目资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%，指标得分=预算执行率*指标分值。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的新型政府专项债券资金。	3

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分
		组织实施	12	资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的使用符合专款专用、专账核算要求； ③资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上4项各占1/4权重分，符合得该项权重分，不符合则不得分。	4
				管理制度健全性	2	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①项目实施单位是否制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 以上2项各占1/2权重分，符合得该项权重分，不符合则不得分。	2
				制度执行有效性	4	项目实施是否严格执行相关规章制度，用以反映和考核制度的有效执行情况。	①项目遵守相关法律法规和既定的相关管理规定； ②项目实施方案、可行性研究、招投标、法人制、合同书、验收报告等资料规范齐全； ③项目信息、预算信息公开公示落实到位； ④项目档案资料按时间顺序、分类次序归档整理； 以上4项各占1/4权重分，符合得该项权重分，不符合则不得分。	2

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分
				施工安全管理情况	3	考察项目施工安全管理情况，用以反映安全管理的规范情况。	①施工单位设是否有详细的施工安全保障制度，得 1.5 分； ②监理单位对施工单位定期进行安全检查并对安全隐患及时整改，得 1.5 分。 每发生 1 例安全检查不到位和整改不及时，扣 10% 权重分，扣完为止。未设制度不得分。	3
				采购管理情况	3	用以反映项目中设施设备的采购流程及管理的规范情况。	①项目支出手续完备，政府采购程序规范； ②采购设备供应及时，资金支付及时； ③设备质量合格；以上 3 项各占 1/3 权重分，符合得该项权重分，不符合则不得分。	3
产出	31	产出数量	9	建设工程完工率	9	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	建设工程完成率=（实际建设工程完工量/计划建设工程量）*100%，指标得分=建设工程完成率*指标分值。	7.55
							计划产出数：主要分为项目主体工程及设备采购两部分。 项目主体工程完工得 4.5 分，项目设备采购完成得 4.5 分。未完成部分根据实际完成比例得分。	6
		产出质量	6	质量达标情况	6	用以反映和考核项目工程质量合格情况。	针对项目建设，考察工程建设质量完成情况①质量事故处理率（100%）②项目合格率（含分项工程 100%）③材料检验合格率（100%）④项目验收合格情况。若项目未进行验收，判定为验收不合格。	7
		产出时效	8	工程完工及时性	8	项目实施单位工程建设是否及时完成。	针对项目建设，考察其建设完成及时情况。其中实际竣工日期不晚于计划竣工日期视为及时，每延期 1 个月扣 1 分，扣完为止。	8

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分
		产出成本	8	成本控制	8	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=(计划成本-实际成本)/计划成本*100%。本次主要看实际完成的投资金额是否低于计划投资金额，符合则得分，否则得分率=符合项目数/总项目数*100%。	8
效益	32	社会效益	14	提升学生实操水平	8	考察项目实施后满足学校学生实操使用需求，用以反映项目实施对学生实操水平发展带来的直接或间接影响。	通过可行性研究报告、核查相关工作底稿，核查项目建成能否达到了提升学生实操水平的效果。同时根据调查问卷，了解学生对项目自身实操水平提升的满意情况，满意度≥85%，得8分；85%>满意度≥75%，得6分；75%>满意度≥65%，得4分；65%>满意度≥55%，得2分；满意度<55%，不得分。则满意度Y=(非常满意数*100%+比较满意数*80%+一般*60%+不太满意数*30%+不满意数*0%)/调查问卷回收总数*100%。	6
				完善办学条件	6	考察项目实施后完善了学校办学条件及基础设施建设，用以反映项目实施对基础设施带来的直接或间接影响。	通过访谈及相关资料分析，项目投入使用后完善了办学条件和基础设施建设，得满分，否则不得分。	0
		经济效益	4	项目还本付息能力	4	通过比较项目实际运营年收益与当年应付债券利息，分析项目还本付息能力，评价项目偿债风险。	项目全年可用资金能够覆盖当年应付债券利息的，得满分；否则，不得分。	5
		可持续影响	8	制度建设对后续教学的工作保障	5	用以反映和考核实训楼完工后制度建设对本区学前教育的中长期影响。	实训楼在教学管理、师资管理、安全管理、后勤管理等方面建立了一系列制度并落实到位，本项按实际情况酌情得分。	0

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分
				资产移交规范	3	用以反映和考核实训楼建设完毕后资产管理情况。	项目建设完成后，能够按照相关规定进行决算移交，得满分；否则，不得分。	6
		满意度	6	在校学生满意度	6	了解在校学生对项目实施效果的满意度。	根据问卷调查，了解在校学生对项目实施的满意情况，满意度 $\geq 95\%$ ，得6分； $95\% > \text{满意度} \geq 80\%$ ，得4分； $80\% > \text{满意度} \geq 70\%$ ，得3分； $70\% > \text{满意度} \geq 60\%$ ，得1分；满意度 $< 60\%$ ，不得分。则满意度 $Y = (\text{非常满意数} * 100\% + \text{比较满意数} * 80\% + \text{一般} * 60\% + \text{不太满意数} * 30\% + \text{不满意数} * 0\%) / \text{调查问卷回收总数} * 100\%$ 。	3
得分								88.55

附件 2: 问卷分析报告




2021 年凉州区职业中等专业学校实训楼建设项目

受益群众满意度调查问卷

1.您的居住地: 县(区) 小区

2.您的专业是:





3.您有关注过学校内的电子信息工程实训楼建设情况吗?

选项	小计	比例
A.经常	40	 93.02%
B.偶尔	3	 6.98%
C.从不	0	 0%
本题有效填写人次	43	

4.您认为学校内的电子信息工程实训楼选址是否合理?

选项	小计	比例
A.合理	43	 100%
B.不合理	0	 0%
本题有效填写人次	43	

5.您了解学校内正在建设的电子信息工程实训楼主要用于?




选项	小计	比例
A.非常了解	37	 86.05%
B.比较了解	5	 11.63%
C.一般	0	 0%
D.不了解	1	 2.33%
本题有效填写人次	43	

6.您认为实训教学环节在整个教学地位如何?




选项	小计	比例
----	----	----

A.很重要, 和理论教学并重	42	 97.67%
B.不太重要,但不可缺少	1	 2.33%
C.比较重要,但学校应以理论教学为主	0	 0%
D.不重要,可有可无	0	 0%
本题有效填写人次	43	




7.您认为学校内的电子信息工程实训楼建设完成投入使用后能否满足您各方面的需要?

选项	小计	比例
A.能,设施齐全	40	 93.02%
B.不能,只有一部分能满足	3	 6.98%
C.完全不能	0	 0%
本题有效填写人次	43	






8.您认为电子信息工程实训楼建设投入使用后对于学生实操技能提高是否有很大帮助?

选项	小计	比例
A.是	41	 95.35%
B.一般	2	 4.65%
C.否	0	 0%
本题有效填写人次	43	






9.您认为实训课程对提高学生就业能力是否有帮助?

选项	小计	比例
A.是	42	 97.67%
B.一般	1	 2.33%
C.否	0	 0%
本题有效填写人次	43	






10.您对电子信息工程实训楼建设规模及风格是否满意?

选项	小计	比例
A.非常满意	40	 93.02%
B.比较满意	2	 4.65%
C.一般满意	1	 2.33%
D.比较不满意	0	 0%
E.不满意	0	 0%
本题有效填写人次	43	

11.您对电子信息工程实训楼的选址是否满意？





选项	小计	比例
A.非常满意	42	 97.67%
B.比较满意	1	 2.33%
C.一般满意	0	 0%
D.比较不满意	0	 0%
E.不满意	0	 0%
本题有效填写人次	43	

12.您对电子信息工程实训楼建设管理情况是否满意？

选项	小计	比例
A.非常满意	41	 95.35%
B.比较满意	1	 2.33%
C.一般满意	1	 2.33%
D.比较不满意	0	 0%
E.不满意	0	 0%
本题有效填写人次	43	

13.您对电子信息工程实训楼整体情况是否满意？

选项	小计	比例
A.非常满意	40	 93.02%

B.比较满意	2	 4.65%
C.一般满意	1	 2.33%
D.比较不满意	0	 0%
E.不满意	0	 0%
本题有效填写人次	43	

14.您对电子信息工程实训楼的建设及管理等其他方面还有哪些意见和建议?

无

附件 3：其他支持评价结论的相关资料

凉 州 区 财 政 局
凉 州 区 教 育 局
文件

凉财行发〔2021〕178 号

关于下达 2021 年第二批新增专项债券资金的通知

区职业中专：

根据《甘肃省财政厅关于预下达 2021 年第二批新增债券额度的通知》精神，经区政府常务会议议定，现下达 2021 年第二批新增专项债券资金 2500 万元，专项用于凉州区职业中等专业学校电子信息工程实训楼建设项目，款列 2021 年政府收支分类科目“2290402--其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”预算支出科目，并将有关事项通知如下：

一、坚持将新增债券资金依法用于公益性资本支出，坚持

— 1 —

“资金跟着项目走”原则。

二、严禁将新增债券资金用于置换存量债务，决不允许搞形象工程、面子工程。新增债券资金依法不得用于经常性支出，严禁用于发放工资、单位运行经费、发放养老金、支付利息等，不得用于偿还债务，不安排用于租赁住房建设以外的土地储备项目，不安排一般房地产项目。严禁用于商业化运作的产业项目，严禁用于企业注册资本金、补贴等。

三、新增债券资金下达后，要加快债券资金拨付，督促项目单位和主管科室落实管理责任，原则上发行后1个月内应当全部拨付到项目上，严禁将债券资金滞留或沉淀在部门单位，确保尽早形成支出，促进经济健康平稳运行。

四、严格执行国库集中支付和政府采购制度。

附件：凉州区职业中专电子信息工程实训楼建设项目绩效目标自评表



公开属性：依申请公开

凉州区财政局

2021年9月24日印发

凉州区发展和改革局文件

凉发改发〔2021〕126号

凉州区发展和改革局 关于凉州区职业中等专业学校电子信息 工程实训楼建设项目项目建议书的批复

区教育局：

你局《关于凉州区职业中等专业学校电子信息工程实训楼建设项目建议书的报告》（凉教项目发〔2021〕27号）及有关材料收悉。经研究，现将有关事项批复如下：

一、为加快发展现代职业教育，深入实施科教兴国战略和人才强国战略要求，大力发展中等职业教育，转变职业教育发展理念，全面提高专业师资队伍建设，加强学生职业技能和实用技术教育，深入推进产教融合和校企合作，培养更多应用型人才，拓展学生就业创业本领，增加学生就业创业机会，全面加快教育脱贫深入推进。为改善学校的办学条件，充分满足学生实习实训需求和学校教科研活动的正常开展。经研究，

同意实施凉州区职业中等专业学校电子信息工程实训楼建设项目。

二、主要建设规模及内容：规划新建框架结构电子信息工程实训楼 1 幢，地上五层，地下一层，建筑面积 9000 平方米，同时购置设施设备。

三、项目估算总投资 3200 万元，其中建筑安装工程费用 2430 万元，设备购置费 270 万元，工程建设其他费用 400 万元，预备费 100 万元。资金来源：申请地方债券资金 3200 万元。

四、下一步重点做好以下工作：

（一）委托有资质的公司编撰《凉州区职业中等专业学校电子信息工程实训楼建设项目可行性研究报告》。

（二）落实项目资金筹措方案，防范新增地方政府债务风险，为项目建设及运营提供必要的资金保障。



抄送：区统计局、建设局、财政局、审计局、税务局、应急局、市生态环境局凉州分局、市自然资源局凉州分局。

凉州区发展和改革委员会

2021年4月15日印发

附件2

2021年区本级支出项目绩效目标申报表

申报单位(全称): 武威市凉州区职业中等专业学校			
项目名称	凉州区职业中等专业学校电子信息工程实训楼建设项目		
项目类型		项目分类	
资金用途	用于凉州区职业中等专业学校电子信息工程实训楼建设项目	项目主管部门(全称)	凉州区教育局
项目联系人	张鹏庆	联系电话	13150163866
项目开始日期		项目完成日期	
项目总投资	3200 万元(保留两位小数)		
中央补助安排	0万元	省级补助安排	万元
市级财政安排	0 万元	其他资金	2500万元
预算申报数	2500万元	一下控制数	万元
项目概况	建设内容为新建框架结构电子信息工程实训楼1幢,地上五层,地下一层,建筑面积9000平方米,同时购置设施设备。		
立项依据	1.按照我校“十四五”规划,计划在我校园内修建电子信息工程实训楼一幢。学校于2020年12月已将该项目通过区教育局上报发改局列为储备项目。 2.学校于2021年4月15日通过区教育局向区发改局上报了《凉州区职业中等专业学校电子信息工程实训楼建设项目项目建议书》。 3.学校于2021年4月15日通过区教育局向区发改局上报了《凉州区职业中等专业学校电子信息工程实训楼建设项目可行性研究报告的报告》。		
项目设立的必要性	1.为加快发展现代职业教育,深入实施科教兴国战略和人才强国战略要求,大力发展中等职业教育,转变职业教育发展理念。 2.全面提高专业师资队伍建设,加强学生职业技能和实用技术教育,深入推进产教融合和校企合作,培养更多应用型技能人才,拓展学生就业创业本领,增加学生就业创业机会。 3.全面加快教育脱贫攻坚深入推进。 4.是凉州区社会经济发展的必然要求。为改善学校的办学条件,充分满足学生实习实训需求和学校教科教研活动的正常开展。		
保证项目实施的制度、措施	《国家国民经济和社会发展“十四五”规划纲要》指出:突出职业技术(技工)教育类型特色,深入推进改革创新,优化结构与布局,大力培养技术技能人才。完善职业技术教育国家标准,推行“学历证书+职业技能等级证书”制度。创新办学模式,深化产教融合、校企合作,鼓励企业举办高质量职业技术教育,探索中国特色学徒制。实施现代职业技术教育质量提升计划,建设一批高水平职业技术院校和专业,稳步发展职业本科教育。深化职普融通,实现职业技术教育与普通教育双向互认、纵向流动。		
项目实施计划	2021年8月-9月 2021年10月-2022年8月 2022年10月	招标阶段 实施阶段 验收阶段	完成设计、施工监理招标投标工作 完成建设工作、设备购买; 竣工验收,交付使用
项目总目标	凉州区职业中等专业学校新建电子信息工程实训楼一幢,地下一层地上五层现浇钢筋混凝土框架结构,新建电子信息工程实训楼设消防池、泵房、储藏室等;地上一、二层设工业机器人实训室;三、四层设物流实训室;五层设新能源实训基地。购置必要的教学设备,充分满足学生实习实训需求和学校教科教研活动开展。		

年度绩效目标	咸市凉州区职业中等专业学校电子信息工程实训楼建设项目的实施,有利于促进武威市凉州区职业中等专业学校完善办学条件和基础设施建设,电子信息工程实训室及设备采购项目与现有其他实训条件相配套,充分满足学生实习实训需求,培养高技能专业技术人才,为当地经济发展提供人才保障。项目建设是完全必要的。			
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
投入和管理目标	决策管理	立项依据充分性	充分	
		项目立项规范性	规范	
	目标管理	绩效目标合理性	合理	
		投入管理	预算资金到位情况	足额到位
	预算执行率		100%	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	
		财务监控有效性	有效	
		资金使用规范性	合规	
	实施管理	项目管理制度健全性	健全	
	产出目标	数量	新增教学设施设备学设备	≥ 台套
新增建筑面积			9000平方米	
新增实训室			3个	
新建框架结构电子信息工程实训楼			一栋	
电子信息工程实训楼占地面积			1500平方米	
质量		设备材料绿色环保	合格	
		购置相关设备合格率	100%	
		工程竣工验收合格率	100%	
		社会效益	显著提升武威市职业教育水平和社会培训能力	100%
			为当地提供一些劳务就业机会	提高劳务人员人均收入
改善学校办学条件服务学生	≥4000人			
完善办学条件和基础设施建设	100%			
经济效益	电子信息工程实训楼设备使用年限	≥10年		
	电子信息工程实训楼实训楼持续使用年限	≥30年		
满意度	师生满意度	≥95%		
	学生家长满意度	≥95%		
影响力目标	影响力	更好地为地方社会发展服务,增强地方经济的辐射、带动效应。	≥95%	
主管部门 审核意见	审核人签字: _____ (盖章) 年 月 日			

凉州区 2021 年新增专项债券还本付息协议

编号：2021 专债—016

甲方（财政部门）：凉州区财政局

乙方（债券使用单位）：凉州区职业中等专业学校

丙方（债券使用单位主管部门）：凉州区教育局

为规范 2021 年新增专项债券资金安全运行，统筹解决好促发展与防风险的关系，严肃偿还债券本息主体责任，根据《甘肃省财政厅关于预下达 2021 年第二批新增债券额度的通知》文件关于“专项债券必须是有收益的公益性项目，融资规模要与项目收益相平衡；严禁将新增债券资金用于置换存量债务，决不允许搞形象工程、面子工程。新增债券资金依法不得用于经常性支出，严禁用于发放工资、单位运行经费、发放养老金、支付利息等，不得用于偿还债务，不安排用于租赁住房建设以外的土地储备项目，不安排一般房地产项目。严禁用于商业化运作的产业项目，严禁用于企业注册资本金、补贴”的要求，现就 2021 年第二批新增专项债券资金下达和还本付息事宜，制定本协议。

一、债券属性：债券名称（凉州区职业中等专业学校电子信息工程实训楼建设项目—2021 年甘肃省专项债券（九期））；债券编码（2105913）；债券期限及到期日（20 年，2041 年 9 月 16 日）；债券年利率（3.54%）；债券资金对应的项目（凉州区职业中等专业学校电子信息工程实训楼建设项目）。

二、偿还金额：2021 年 9 月 16 日至 2041 年 9 月 16 日，债券总利息 1770 万元，每年 9 月 16 日为利息最迟偿还日，2022 年至 2041 年每

年偿还利息 88.5 万元；2041 年 9 月 16 日债券到期一次性偿还债券本金 2500 万元。

三、权利和义务：甲方有权利要求乙方按时偿还债券本息；乙方必须在每年 9 月 16 日前将债券利息及时足额缴入国库，并在 2041 年 9 月 16 日前及时足额将债券本金缴入国库。

四、保障措施：若乙方逾期未将债券本息缴入国库，甲方将从乙方公用经费和补助资金中扣回，若资金不足，由甲方采取行政或者法律手段向乙方强制清收。



五、违约责任：若乙方违约未按规定时间足额偿清债券本息，甲方有权提请相关部门对乙方终身问责，追查责任。

六、本协议一式四份，自甲乙丙三方签订之日起生效。甲方执两份，乙方、丙方各执一份。

甲方：凉州区财政局（盖章）

负责人（签字）： 经办人（签字）：

乙方：凉州区职业中等专业学校（盖章）

负责人（签字）： 经办人（签字）：

丙方：凉州区教育局（盖章）

负责人（签字）： 经办人（签字）：

2021 年 10 月 13 日

凉州区职业中等专业学校电子信息工程
实训楼建设项目（设备购置）
（第一标段）

合 同

项目编号：GSZCGC-20210802

合同编号：

甲方：甘肃省武威市凉州区职业中等专业学校

乙方：西安汇昱科智能科技有限公司

招标代理机构：甘肃中驰项目管理有限公司

签订日期： 年 月 日

甲方：甘肃省武威市凉州区职业中等专业学校

乙方：西安汇昱科智能科技有限公司

为了保护采购人、供应商双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

项目名称：凉州区职业中等专业学校电子信息工程实训楼建设项目（设备购置）（第一标段）

项目编号：GSZCGC-20210802

一、设备的名称、规格型号、数量等：详见附表

二、合同价款构成

1、本合同价格包括与本合同有关的所有费用。

2、合同的总价为小写：54.69万元人民币（大写：伍拾肆万陆仟玖佰元整），

三、付款方式

1、本合同使用货币种类为人民币。

2、付款形式：转账支票或电汇。

3、付款方式：

（1）设备全部安装调试完成、培训结束，验收合格，乙方出具合法票据。

(2) 2021年11月20日前甲方支付乙方合同价的97%
(530493元)。

(3) 预留合同价3%(16407元)作为质保金,质保期满后
一次性付清。

四、履行期限

根据甲方进度要求到货,在2021年11月11日前完成全部
安装调试及培训工作,并可达到正常使用要求。

五、安装、调试

本合同设备由乙方进行安装、调试,费用由乙方负责。

六、质量验收

6.1、设备安装调试完毕的质量验收:按国标进行,无国标
应采用行业标准。

6.2、最终验收:指甲方对合同设备质保期满后的验收。

七、违约责任

1、如果乙方有违反或拒绝执行本合同规定的行为时,甲方
将用书面形式通知乙方,乙方在接到通知后5天内应对违反或
拒绝作出书面答复,如果不按时答复,甲方认为乙方无力履行
本合同,甲方将保留终止本合同的部分或全部权利。对于这种
终止,甲方将不出具变更通知书,由此而发生的一切费用、损
失和索赔将由乙方负担。

<p>甲方（公章）： 甘肃省武威市凉州区职业中等专业学校</p> <p>地址：武威市凉州区武威工业园区天马大道9号</p> <p>电话：</p> <p>邮编：733000</p> <p>法定代表人或委托代理人： 王何印</p> <p>开户行：</p> <p>账号：</p> <p>签字日期：2021年10月12日</p>	<p>乙方（公章）： 西安汇昱科智能科技有限公司</p> <p>地址：陕西省西安市浐灞生态区欧亚大道1188号企业孵化中心B245</p> <p>电话：18710561333</p> <p>邮编：710000</p> <p>法定代表人或委托代理人：吴鹏</p> <p>经办人：</p> <p>开户行：西安银行股份有限公司辛家庙支行</p> <p>账号：711011580000260979</p> <p>签字日期：2021年10月12日</p>
--	---